Форма 3

ЗАКАЗЧИК:
Комунальное государственное учреждение "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова" акимата г.Караганды государственного учреждения "Отдел образования г.Караганды"

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

ИИК KZ 63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
БИН 950640001135
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК
тел. 8(7212) 35-73-83

ИИК KZ 8077470KZ220317095
БИК LARIKZKA
БИН/ИИН 010940009831
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

тел. 8 (7212) 47-78-07

Договор № 20 от 21 .02. 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 7 июня 2018 года
за июнь 2018 г.

Объект: КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова акимата г.Караганды" Капитальный ремонт школы (ремонт фасада, санузлов, сантехнические работы, замена дверей)

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 311 409,92
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт школы (ремонт фасада, санузлов, сантехнические работы, замена дверей)
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 282 825,81
7	Сумма выполненных работ за июнь 2018 г. с учетом НДС	6 282 825,81
8	Удержание гарантии 5%	314 141,29
9	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 968 684,52

Заказчик:
Руководитель КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"

_____ Жунусова С.О.

Подрядчик:
Директор ТОО
Наладочный центр Темиртау

_____ Ахмаджанова Г.Н.

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганда"
Заказчик: КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"

Акт №1

выполненных работ за июнь 2018 года

По акту 6282,82581 т.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Санузлы								
1	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2	34,02	774,99	111,02	26365	3777	13901	0,91	31
				663,97	59,44	22588	2022	50,8	0,08	3
2	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2	57,99	557,21	20,65	32313	1198	20607	0,70	41
				536,56	11,06	31115	641	59,1	0,01	1
3	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2	76,75	81,88	1,86	6285	143	4033	0,11	9
				80,02	1,00	6141	77	59,1	--	--
4	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия м2	57,99	1254,95	401,00	72775	23254	39341	1,11	64
				853,95	180,29	49521	10455	59,1	0,21	12
5	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка м	64,34	100,32	--	6455	--	4184	0,14	9
				100,32	--	6455	--	59,1	--	--
6	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка м	69,1434	26,49	--	1831	--	1187	0,04	3
				26,49	--	1831	--	59,1	--	--
7	Е11-460401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка м3	3,91	7911,08	2247,19	30932	8787	14820	7,10	28
				5663,88	997,06	22146	3899	50,8	1,15	4
8	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка потолочной плитки м2	37,5	105,20	1,29	3945	48	2544	0,15	6
				103,91	0,69	3896	26	59,1	--	--
9	Е12-120104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2	70	180,55	--	12639	--	8193	0,26	18
				180,55	--	12639	--	59,1	--	--
10	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1169,12	20,37	81839	1426	19350	0,45	32
				395,98	16,79	27719	1175	54,8	0,02	2
11	С122-040101-9909 в ценах II квартала 2017 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 кг	11,27	170,91	--	1926	--	69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	70	310,07	1,96	21705	137	9162	0,26	18
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	14695	66	54,8	--	--
13	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	60	563,87	37,07	33832	2224	21192	0,74	45
		м2 облицовки		526,80	16,91	31608	1014	59,1	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			332841	40993			302
			Тенге			230355	19375			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332841				
	Материалы -		Тенге			59567				
	Всего заработная плата -		Тенге				249730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1926				
		Накладные расходы -	Тенге			158585				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					141509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17076		
		Сметная прибыль -	Тенге			39314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				249730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			530741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				249730			
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
14	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	10	397,68	3,73	3977	37	2567	0,51	5
		прибор		393,95	2,00	3940	20	59,1	--	--
15	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	10	494,41	4,16	4944	42	3193	0,64	6
		прибор		490,25	2,23	4903	22	59,1	--	--
16	Е12-150101-0913	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	30	1381,38	12,87	41441	386	26280	1,55	47
		м трубопровода		1343,87	5,64	40316	169	59,1	0,01	--
17	С123-010701-0106 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	29,34	410,19	--	12035	--	433	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	25	529,67	3,25	13242	81	8489	0,58	15
		м трубопровода с фасонными частями		521,84	1,63	13046	41	59,1	--	--
19	С123-010506-0103 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х 3 ГОСТ 22689-2014	24,45	316,30	--	7734	--	278	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	25	569,92	6,49	14248	162	9029	0,62	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода с фасонными частями		553,11	3,27	13828	82	59,1	--	--
21	С123-010506-0109 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110 х3,4 ГОСТ 22689-2014	24,45	963,35	--	23554	--	848	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е12-150101-0505 Изм. и доп. вып. 6	Краны водоразборные и туалетные. Смена	9	277,06	0,91	2494	8	1593	0,33	3
		шт.		272,33	0,43	2451	4	59,1	--	--
23	С123-040702-0302 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	9	1063,68	--	9573	--	345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	1961,70	58,77	5885	176	3440	1,95	6
		комплект		1690,67	29,06	5072	87	60,4	0,04	--
25	С123-030102-0944 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	3	10769,30	--	32308	--	1163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-030102-1303 в ценах II квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	6	547,14	--	3283	--	118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	3	1027,41	41,78	3082	125	1628	0,93	3
		комплект		787,65	20,68	2363	62	60,4	0,03	--
28	С123-030102-0803 в ценах II квартала 2017 года	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	3	10130,18	--	30391	--	1094	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	3	634,28	0,12	1903	--	1208	0,70	2
		шт.		606,91	--	1821	--	60,4	--	--
30	С123-030102-1243 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	3484,57	--	10454	--	376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	2504,14	116,83	7512	350	3953	2,22	7
		комплект		1903,21	58,39	5710	175	60,4	0,07	--
32	С123-030102-0303 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	18647,59	--	55943	--	2014	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			284001	1369			108
			Тенге			93448	662			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80345				
	Материалы -		Тенге			1146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				78821			
		Накладные расходы -	Тенге			51152				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46583		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4569		
		Сметная прибыль -	Тенге			10520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				78821			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203656				
	Материалы -		Тенге			2765				
	Всего заработная плата -		Тенге				15290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185273				
		Накладные расходы -	Тенге			16899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9235		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7664		
		Сметная прибыль -	Тенге			17644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			380217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				94110			
		РАЗДЕЛ 3. Дверные проемы								
33	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	8,27	774,99	111,02	6409	918	3440	0,91	8
		м2		663,97	59,44	5491	492	50,8	0,08	1
34	Е11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	8,27	1528,09	87,07	12637	720	7586	1,49	12
		м2 проемов		1331,40	36,29	11011	300	59,8	0,04	--
35	С121-090402-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	5,85	32031,33	--	187383	--	7945	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-090402-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	2,42	35448,76	--	85786	--	3637	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	3,982	3818,02	16,64	15203	66	8296	3,85	15
		м2		3110,26	8,91	12385	35	59,1	0,01	--
38	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены /дверные откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	3,982	278,24	1,96	1108	8	473	0,23	1
		м2 окрашиваемой поверхности		186,52	0,94	743	4	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			308527	1712			36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			29630	831			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35358				
	Материалы -		Тенге			4016				
	Всего заработная плата -		Тенге				30460			
		Накладные расходы -	Тенге			19796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2243		
		Сметная прибыль -	Тенге			4412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				30460			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273169				
		Накладные расходы -	Тенге			11582				
		Сметная прибыль -	Тенге			22780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			307532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			367098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				30460			
		РАЗДЕЛ 4.Оконные проемы								
39	Е12-080101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м материал б/у**	166,68	338,70	1,87	56455	312	35146	0,41	69
		м		318,00	0,96	53005	160	59,1	--	--
40	Е12-110102-1101	**Штукатурка под сливами по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	25	3399,22	0,50	84981	12	45304	3,23	81
		м2		2707,60	--	67690	--	59,1	--	--
41	Е12-110102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	75	3399,22	0,50	254942	37	135913	3,23	243
		м2		2707,60	--	203070	--	59,1	--	--
42	Е12-120102-0707	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	75	546,90	0,40	41018	30	9092	0,21	16
		м2		158,96	0,17	11922	13	59,1	--	--
43	Е12-120102-0701	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	75	201,27	5,55	15095	416	2045	0,04	3
		м2		30,33	0,09	2275	7	59,1	--	--
44	Е12-120102-0804	**Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	75	323,58	20,66	24269	1549	5668	0,13	10
		м2		99,54	0,87	7466	65	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			476758	2358			420
			Тенге			345428	245			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			476758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			128973				
	Всего заработная плата -		Тенге				345672			
		Накладные расходы -	Тенге			233169				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					204292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28877		
		Сметная прибыль -	Тенге			56794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			766721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				345672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			766721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				345672			
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт фасада								
		Фасад								
45	Е12-120104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	1094	180,55	--	197525	--	130062	0,26	281
		м2		180,55	--	197525	--	59,1	--	--
46	Е12-110102-0103	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	100	1694,96	0,26	169496	26	90298	1,71	171
		м2		1349,09	--	134909	--	59,1	--	--
47	Е11-070106-0401	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором**	200	368,63	78,00	73726	15601	27901	0,24	47
		м шва		191,36	--	38273	--	62,1	--	--
48	С121-130804-1101 в ценах II квартала 2017 года	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	4,2	547,45	--	2299	--	97	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	1094	201,27	5,55	220192	6074	29835	0,04	43
		м2		30,33	0,09	33180	95	59,1	--	--
50	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	1094	546,90	0,40	598309	437	132622	0,21	226
		м2		158,96	0,17	173906	190	59,1	--	--
51	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	1094	201,27	5,55	220192	6074	29835	0,04	43
		м2		30,33	0,09	33180	95	59,1	--	--
52	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	1094	468,59	1,27	512637	1388	217609	0,43	475
		м2 вертикальной проекции		337,50	0,61	369230	664	50,8	--	1
53	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	1094	747,28	2,04	817529	2233	82244	0,09	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		75,18	0,95	82250	1043	54,8	--	1
		Отмостка								
54	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	35,4	1977,89	817,68	70017	28946	36371	1,55	55
		м3 конструкции		1160,21	340,94	41071	12069	60,3	0,39	14
55	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	35,4	7335,62	1203,03	259681	42587	75285	3,24	115
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	84367	16881	60,9	0,55	19
56	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	354	786,46	69,16	278409	24483	75198	0,36	128
		м2 покрытия		258,29	23,80	91435	8425	60,9	0,03	10
57	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	4956	80,75	2,83	400193	14023	44970	0,01	52
		м2 покрытия		7,44	1,46	36878	7231	60,9	--	9
		Боковые крыльца								
58	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	6	8783,29	56,36	52700	338	3685	0,42	2
		м ограждения		351,48	22,08	2109	132	62,1	0,03	--
		Крыльцо №1								
59	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,154	1872,38	--	288	--	190	2,48	--
		м3 грунта		1872,38	--	288	--	59,1	--	--
60	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,154	7335,62	1203,03	1130	185	328	3,24	--
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	367	73	60,9	0,55	--
61	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские.Подливка в лестах примыкания крыльца к стене здания шириной 15 см	0,28182	14445,39	720,01	4071	203	304	0,97	--
		м3		744,90	176,15	210	50	48,5	0,20	--
62	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	4,312	3292,60	151,64	14198	654	1347	0,40	2
		м2 пола		256,03	16,27	1104	70	60,9	0,01	--
63	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	5,58	160,32	--	895	--	512	0,23	1
		м2		160,32	--	895	--	50,8	--	--
		Крыльцо №5								
64	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,178	1872,38	--	333	--	219	2,48	--
		м3 грунта		1872,38	--	333	--	59,1	--	--
		Вход в подвал								
65	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,97	1872,38	--	13050	--	8593	2,48	17
		м3 грунта		1872,38	--	13050	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3906870	143251			1758
			Тенге			1334560	47019			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3906870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2426759				
	Всего заработная плата -		Тенге				1381580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2299				
		Накладные расходы -	Тенге			987506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					788425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199081		
		Сметная прибыль -	Тенге			391550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5285925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5285925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381580			
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
66	С341-310104-0601 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	10	437,00	--	4370	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С341-010101-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	10	701,25	--	7013	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			11383	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11383				
	Транспортные расходы -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			483				
		Сметная прибыль -	Тенге			949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12814				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5320380	189683			2625
			Тенге			2033420	68132			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4843555				
	Материалы -		Тенге			2620461				
	Всего заработная плата -		Тенге				2086263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4225				
	Транспортные расходы -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			1450691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1198362		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252329		
		Сметная прибыль -	Тенге			503540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6797785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2688
		Сметная заработная плата -	Тенге				2086263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273169				
		Накладные расходы -	Тенге			11582				
		Сметная прибыль -	Тенге			22780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			307532				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203656				
	Материалы -		Тенге			2765				
	Всего заработная плата -		Тенге				15290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185273				
		Накладные расходы -	Тенге			16899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9235		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7664		
		Сметная прибыль -	Тенге			17644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15290			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7343516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2706
		Сметная заработная плата -	Тенге				2101553			

врем. Зд. и сооруж.	88122,192
Итого	7431638,192
НДС 12%	891797
Итого с НДС	8323435
Скидка	2040608,968
Итого с учетом скидки	**6282825,81**

Заказчик:
И.о. директора ГКП "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ С.О. Жунусова

Заместитель директора по АХЧ
ГКП "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ С.Т. Жокебаева

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нура-Сервис"
_____ Е.К.Рысбек

Подрядчик:
Директор ТОО «Надалочный центр Темиртау»
_____ Т.Н. Ахмаджанова