Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №2 от 04 мая 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

код	код	Договор № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	10 584 972	9 450 867,86							1 134 104,14	
за месяц	6 069 678	5 410 426,79							648 251,21	
К оплате:	6 069 678	5 410 426,79							648 251,21	6 069 678

К оплате: шесть миллионов пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Нурханов Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"

_____ Мухаметканов Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)
Договор № 30 от 02 марта 2018 г

АКТ №2 от 04 мая 2018 года
приемки выполненных работ
за апрель м-ц 2018 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 г

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн з/п	экс маш	в т.ч з/п	всего	осн з/п	экс маш	в т.ч з/п	ед (%)	всего	ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53	1 км	1960,0	27,71	6,3	21,41	6,93	54312	12348	41964	13583	133	34488	0,04	78
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,25480	21200				5402	0	0	0		0		0
2		108-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 (от 1 до3) м2 при подгрунтовке основания из щебня	м2	250	240,18	125,87	114,32	15,29	60045	31468	28580	3822,5	133	46936	0,76	190
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	26,500	3423,22				90715	0	0	0		0		0
	0,00053	21-130104-0502	битум дорожный жидкий МГ 0,00053 тн на 1 м2	тн	0,13250	38600				5115	0	0	0		0		0
	0,00039	прайс лист	дизельное топливо	тн	0,0975	50000				4875	0	0	0		0		0
3	100	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	2,50	637,53		637,53	343,71	1594	0	1594	859	133	1142	1,340	3
	0,00596	прайс лист	дизельное топливо	тн	0,01490	50000				745	0	0	0		0		0
4	0,2	8-02-04-2002 К=1,1	Транспорт а/бетона на расстояние 100 км г Павлодар (30 км)	тн	26,500	463,65		463,65	92,73	12287	0	12287	2457	0	0		0
5		8-02-04-2002 К=1,1К=1,6	Транспорт битума на рассотяние 100 км г Павлодар	тн	0,1325	741,84		741,84	148,37	98	0	98	20	0	0		0
6		96-1	Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (автополивомоечная машина)	км прохода	637	231,49		231,49	80	147459	0	147459	57330	133	76249	0,4000	255
	0,00382	1-1-982	дизельное топливо	тн	2,43334	63300				154030	0	0	0		0		0
7		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710), ширина профилируемых дорог до 7 м	км прохода	84	1115,65		1115,65	449,62	93715	0	93715	37768	133	50231	1,4800	124
	0,01129	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,94836	63300				60031	0	0	0		0		0
8		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4 (Д 710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	364	241,22		141,22	97,22	87804	0	51404	35388	133	47066	0,3200	116

	0,00244	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,88816	63300				56221	0	0	0		0		0
Т		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	294,0	191,23	191,23			56222	56222	0	0	133	74775	1,44	423
			Итого прямые затраты							890870	100038	377101	151228		330887		1189
			Накладные расходы 9%							330887	49633						165
			Итого с накладными расходами							1221557	149671	377101	151228		330887		1354
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							73293							
			Итого с ненормир. затратами:							**1 294 850**							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							**1 294 850**	**149671**	**377101**	**151228**		**330887**		**1354**
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							4 018 179	464459	1170220	469291				
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							80 364							
			Итого							**4 098 543**	**464459**	**1170220**	**469291**				
		0,84000038753	С учетом К снижения							**3 442 776**							
		0,12	НДС							413 133							
			Всего по сметному расчету							**3 855 911**	**464459**	**1170220**	**469291**		**330887**		**1354**

Заказчик:

Зам Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

и о Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела Валиев М.Т.

и о Руководителя планово-технического отдела Бейм И.Д.

Главный специалист технического отдела Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" Мухаметканов Т.Т.

...июнь 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно коммунального хозяйства "02" мая 2012 г.
№ 171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Договор № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №2 от 04 мая 2018 года

приемки выполненных работ

за апрель м-ц 2018 года

оставлена в текущих ценах с 01 01 18 г

оставлена в текущих ценах с 01 01 18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	91	16991,63	8875,28	1546238	807650	525315	450878	2156885
					2343 66	2244 03	213273	204207	–	159789	
2	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	682,40	295		171808		171808	–	185553
					–		–		–	13745	

	Итого по смете	2 342 438
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 273
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	807 650
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 207
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 123
	Накладные расходы, тенге	450 878
	Сметная прибыль (8 %), тенге	173 514
0,840000388	С учетом К снижения	1 967 649
	Налог на добавленную стоимость 12%	236118
	Всего стоимость работ с НДС	2 203 767

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

и.о Куратор

Руководитель производственного отдела

и.о. Руководителя планово-технического отдела

Главный специалист технического отдела

Подрядчик

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"

Койсеймасов Р.Е.

Кусманов Д.К.

Валиев М.Т.

Бейм И.Д.

Черепанова Н.Д.

Мухаметкалов Т.Т.