Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"
Договор № 32 от 12.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман км 0-61 (61 км)

АКТ № 2
приемки выполненных работ от 4 мая 2018 года
за апрель месяц 2018 года
содержание автодороги Беловка-Калкаман, км. 0-61 (61 км)

Базовая смета составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	555-1	Патрулирование дорог на автомашине «Дорремслужба» на базе ГАЗ-53	км	610,0	27,71	6,3	21,41	6,93	16903	3843	13060	4227	133	10733	0,04	24
	1-1-711	бензин	тн.	0,07930	21200	0	0	0	1681	0	0	0	0	0	0	0
2	36-1	Ремонтная планировка обочин а/грейдером среднего типа ДЗ-31	км прох	244,00	172,84	0	172,84	65,85	42173	0	42173	16067	133	21370	0,22	54
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,74176	63300	0	0	0	46953	0	0	0	0	0	0,00	0
3	116-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек	100 м	215	1091,16	757,68	516,0	0	234599	162901	110940	0	133	216659	5,22	1122
	1-1-33	Битум жидкий, марка МГ и СГ	тн.	22,80935	38600	0	0	0	880441	0	0	0	0	0	0	0
4	117-1	Разогрев безводных вяжущих в передвижном котле до температуры 120°С	100 л	228,0935	103,44	63	40,44	0,9	23594	14370	9224	205	133	19385	0,40	91
5	8,02-04-2002	Транспорт битума на расстояние 100 км	тн.	22,80935	600,12	0	600,12	277,83	13688	0	13688	6337	0	0	0	0
6	106-3	Ямочный ремонт а/бетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня.	м2	350,00	240,18	125,87	114,32	15,29	84063	44055	40012	5352	133	65710	0,76	266
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,13650	63300	0	0	0	8640	0	0	0	0	0	0	0
	1-1-33	Битум жидкий, марка МГ и СГ	тн.	0,18550	38600	0	0	0	7160	0	0	0	0	0	0	0
7	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, марка II	тн.	37,10	3423,22	0	0	0	127001	0	0	0	0	0	0	0
8	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10 тн) с гладкими вальцами	100 м2	3,5000	637,53	0	637,53	343,71	2231	0	2231	1203	133	1600	1,34	5

	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,02086	63300	0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0,00	0
9	8.02-04-2002	Транспорт а/бетона на расстояние 31 км	тн.	37,100	206,36	0	206,36	41,27	7656	0	7656	1531	0	0	0	0
10	8,02-04-2002	Транспорт битума на расстояние 100 км	тн.	0,18550	600,12	0	600,12	277,83	111	0	111	52	0	0	0	0
11	105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части	км	61,00000	191,23	191,23	0	0	11665	11665	0	0	0	0	1,44	88
		Итого прямые затраты							1509883	236834	239096	34974		335457		1650
		- в том числе стоимость материалов							1033953							
	1	Накладные расходы, (%)							335457	50319						168
		- заработная плата							50319							
		- трудоемкость							168							
		Итого							1845339	287152	239096	34974		335457		1818
	0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							110720							
		Итого							1956060							
		Сметная заработная плата, тенге							322126							
		Нормативная трудоемкость, чел-час							1818							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1956060	287152	239096	34974		335457		1818
	3,1032	Итого в текущих ценах 2018 года , Имрп=3,1032							6070044	891090	741963	108532				
		Сметная заработная плата,							999623							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)							121401							
		Итого							6191445							
	0,96999	Итого с понижающим коэффициентом к= 0,96999							6005640							
	0,12	НДС 12%							720676,78							
		Всего							6726316,59							

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Костин В.О.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.