УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Алтын бөбек"**

Договор **Договор № 41 от "14" мая 2018 года , дополнительное соглашение №1 от 05.06.2018 г.**

Наименование строительства **Средний ремонт улицы Гагарина в селе Карасаз - 1,400 км**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

код Заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Гагарина в селе Карасаз - 1,400 км	19 354 944,00	17 281 200,00	17 281 200,00	17 281 200,00	-		-	967 747,20	2 073 744,00	18 387 197

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтын бөбек"

Джумашев К.А.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Подрядчик **ТОО "Алтын бобек"**

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Договор **№41 от 14 мая 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 05.06.2018 г.**

Объект **"Средний ремонт улицы Гагарина в селе Карасаз - 1,400 км"**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **08 июня 2018 года**

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл машин		рабочих, обслуживающих машины	
				З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС м2 площади основания	8420	173.10	79.24	1457505	667237	213336	0.0309	260,178
				21.87	20.15	184120	169671	60,3	0,02071	174.3782
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов т	5,616	84553,77	1193,73	474854	6704	1871	-	-
				-	552,35	-	3102	60,3	0,58	3,25728
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II м2 покрытия	7020	1292,16	65,92	9070992	462743	193798	0,0336	235,872
				27,78	18,00	195031	126358	60,3	0,01683	118,1466
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=2,000. м2 покрытия	14040	149,09	0,02	2100306	238	630	0,00009	1,2636
				0,07	-	1045	-	60,3	-	-
5	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 5 см к 1 мат = 0,5 м2 покрытия обочин	1400	192,86	103,29	270004	144611	41366	0,0317	44,38
				22,24	26,76	31132	37468	60,3	0,02851	39,914
6	41-020103-1036	Перевозка а/б горячего м/з и ПГС самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 36 км т	1876,05	589,03		1105050			0,0336	235,872
									0,01683	118,1466
7	41-020103-1020	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км т	5,88	618,60		3637			0,00009	1,2636
									-	-

8	41-020103-1991	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза I. за каждый следующий км свыше 20 км т-км	94,08	17,41		1638				
	Итого прямые затраты:					14 483 986				542 336
	Накладные расходы					451 001				
	в т.ч. накладные расходы первого уровня					627 270				
	в т.ч. накладные расходы второго уровня					1 078 271				
	Всего накладных расходов:					15 562 257				
	Итого с накладными					1 244 981				
	Сметная прибыль					16 807 238				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17					17 815 672				
	Итого в текущих ценах и прогнозных ценах (Иинф=1,060)					17 281 200				
	Итого со скидкой (коэфф. 0,96999989672)					2 073 744				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**19 354 944**				
	Итого с НДС									

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик

Директор ТОО "Алтын бобек"

Джумашев К. А.

Технический надзор

ТОО "АКГЕМСТРОЙ"

Назарбеков М.Н.