"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
8

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 13.03.2018 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018 года

Текущий ремонт теплосети по улице Коммунистической ТК 32 - ТК 34 - ТК37

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	810,5	463,59	375738
2	2	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1418,4	160	226944

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,11	2353,95	87355
4	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	44,99	6478
5	7	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	22,22	3199
		Раздел 2 Демонтажные работы				
6	9	3106-0102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	маш.-ч	18	3494	62892
7	10	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	м3 сборных конструкций	34,75	8673,5	301404
8	11	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,03	4426,55	17839
9	12	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	8,64	512,38	4427
10	13	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	32	1253,06	40098

11	14 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м3 изоляции	23,22501	23481,37	545355
12	15 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	517,8802	336,87	174460
13	16 1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,157	2799392,41	439505
14	17 1124-0101-0210	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 350 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,134	2601149,25	348554
15	18 1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,048	1934854,17	92873
16	20 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж□ ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	7959,5	15919

17	23	1124-0104-0106	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 350 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	компенсатор	2	38966	77932
		Раздел 3 Монтажные работы					
18	25	1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,157	4793968,35	752654
19	27	2901-0202-0205(пл)прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, d 426 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 10705-80	м	157	15195,3	2385662
20	31	1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048	3288937,5	157869
21	32	2901-0202-0202(пл)прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, d 273 мм толщина стенки 7 мм ГОСТ 10705-80	м	48	12809,9	614875
22	33	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,022	424978	9350
23	34	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0634	424978	26944
24	51	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,75	11475,77	77461
25	52	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	397,5	692,84	275404
		Раздел 4 Теплоизоляционные работы					
26	55	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	м2	328	68,25	22385

27	56 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,9	39748,66	115272
28	57 2904-0104-0101(пл)прайс	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные толщиной 50мм Гост 21880-2011	м3	3,5	3571,43	12500
29	58 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	56,2	630,77	35449
30	59 2901-0401-0101(пл)прайс	Пергамин кровельный П 350 ГОСТ2697-83	м2	64,6	95	6137
31	60 2902-0303-0105(пл)прайс	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм Гост 3282-74	кг	16	345	5520

Всего	**7318454**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**7 318 454**
НДС (12 %)	878 214
Итого	**8 196 668**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска

Руководитель _____ Шукенов Р.Д.

Подрядчик

Государственное коммунальное предприятие "Производственно- хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города

Генеральный директор _____ Махамбетов Ж.К.