Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветки жилых зданий, сооружений к праздникам

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018год.
Оформление города к праздникам

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Графити-рисунки на фасаде									
1	11-130601-0207	Поверхности. Очистка щетками ktpp3=0,5; / м2	381,612	111,95 / 111,95	– / –	42721 / 42723	– / –	23156 / 54,2	0,17 / –	64,87404 / –
2	11-130601-0205	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком ktpp3=0,5; / м2	381,612	897,57 / 85,61	787,53 / 308,11	342525 / 32670	300531 / 117579	81435 / 54,2	0,13 / 0,4144	49,60956 / 158,14001
3	11-130601-0209	Поверхности . Обеспыливание ktpp3=0,5; / м2	381,612	37,75 / 23,05	14,7 / –	14404 / 8796	5608 / –	4767 / 54,2	0,035 / –	13,35642 / –
4	11-130601-0305	Поверхности . Обезжиривание уайт-спиритом ktpp3=0,5; / м2	381,612	137 / 15,04	0,68 / 0,22	52280 / 5738	258 / 85	3156 / 54,2	0,02225 / 0,0003	8,49087 / 0,11448
5	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм ktpp3=0,5; / м2	381,612	640,43	13,9	244397	5304	25805	0,1495	57,05099

6	11-130301-1904	Поверхности Шпатлевка силикатной шпатлевкой Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя к нормам 11-130301-1903 ktpp3=0,5;		117,88	6,88	44984	2627	54,2	0,0096	3,66348
		м2	381,612	178,35	4,46	68062	1702	5164	0,02885	11,00951
7	11-150213-0106	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек. ktpp3=0,5;		22,75	2,22	8681	846	54,2	0,0031	1,183
		м2	381,612	60,68	0,02	23158	7	3946	0,02865	10,93318
8	11-150212-0204	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм ktpp3=0,5;		18,87	–	7200	–	54,8	–	–
		м2 отделываемой поверхности	381,612	3016,81	9,24	1151250	3528	49185	0,28515	108,81666
9	11-150212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм ktpp3=0,5;		231,33	3,87	88278	1475	54,8	0,0052	1,98438
		м2	381,612	856,87	3,92	326993	1496	46108	0,28565	109,00747
10	11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка первый слой ktpp3=0,5;		218,88	1,6	83529	610	54,8	0,00215	0,82047
		м2	381,612	353,06	1,36	134731	518	4113	0,0252	9,61662
11	11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой ktpp3=0,5;		19,59	0,3	7476	113	54,2	0,0004	0,15264
		м2	381,612	372,98	1,36	142333	518	4403	0,027	10,30352
12	11-130701-0702	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите ktpp3=0,5;		20,99	0,3	8010	113	54,2	0,0004	0,15264
		м2	381,612	456,3	68,05	174129	25968	8296	0,01575	6,01039
13	11-130701-0601	Покрытие полиизобутиленовое. Испытание на непроницаемость наливом воды ktpp3=0,5;		10,37	29,74	3958	11349	54,2	0,04	15,26448
		м3	381,612	254,1	–	96967	–	46312	0,34	129,74808
				223,91	–	85446	–	54,2	–	–

14	11-13О301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 ktpp3=0,5; *м2*	381,612	313,89	0,97	119785	371	3049	0,0207	7,89937
				14,52	0,22	5540	85	54,2	0,0003	0,11448
15	11-15О402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, краска акриловая ktpp3=0,5; *м2 окрашиваемой поверхности*	381,612	4225,05	52,86	1612331	20173	10548	0,0675	25,75881
				49,62	0,82	18937	312	54,8	0,0011	0,41977
16	11-15О406-0108	Поверхности. Отделка декоративная масляная, категория сложности 3 ktpp3=0,5; *м2 отделываемой поверхности*	381,612	1805,07	4,14	688836	1579	318204	1,955	746,05146
				1519,78	1,83	579965	699	54,8	0,0025	0,95403
17	12-19О101-0601	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка ktpp3=0,5; *м2 вертикальной проекции*	381,612	2371,72	40,83	905078	15581	107737	0,6405	244,42249
				459,85	17,85	175486	6810	59,1	0,024	9,15869
18	11-08О701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка ktpp3=0,5; *м2 вертикальной проекции*	381,612	275,74	1,19	105225	454	28155	0,217	82,8098
				144,71	0,52	55224	199	50,8	0,0007	0,26713
19	29-29О000-1000прайс	Услуги росписи на фасадах зданий в технике граффити *м2*	381,612	119178,56		45479969				

Раздел 2 Шахматный сквер. МАФы

2.1 Пешка

20	11-09О701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=16,000; *т конструкций*	1,30272	245887,07	6226,97	320322	8112	54445	91,8	119,5897
				68254,11	371,53	88916	484	60,9	9,5	12,37584
21	11-991О00-1000Хронометра	Лепка фигурыК=16,000; *фигура*	16	32326,38	–	517222	–	306634	38,4	614,4
				32047,88	–	512766	–	59,8	–	–
22	11-15О403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=16,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	9,6	104,27	–	1001	–	421	0,109	1,0464
				80,1	–	769	–	54,8	0,0004	0,00384
23	11-07О516-0114	прим. Маделирование фигурыК=16,000; *м шва*	32	56,38	–	1804	–	1064	0,0737	2,3584

24	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=16,000;		53,53	–	1713	–	62,1	–	–
		м2	9,6	18372,71	–	176378	–	9582	2	19,2
25	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=16,000;		1669,17	–	16024	–	59,8	–	–
		м2 отделываемой поверхности	9,6	1311,15	1,56	12587	15	6751	1,65	15,84
26	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=16,000;		1282,71	0,63	12314	6	54,8	0,001	0,0096
		м2 затирки	9,6	92,71	3,44	890	33	495	0,128	1,2288
27	11-110101-1507	ШлифовкаК=16,000;		83,54	1,04	802	10	60,9	0,0014	0,01344
		м2 покрытия	9,6	536,35	49,58	5149	476	2920	0,69	6,624
28	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=16,000;		483,85	15,52	4645	149	60,9	0,0209	0,20064
		м2	9,6	389,79	–	3742	–	93	0,0217	0,20832
29	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=16,000;		17,81	–	171	–	54,2	0,0002	0,00192
		м2	9,6	1011,15	–	9707	–	66	0,018	0,1728
	2.2 Ладья			12,6	–	121	–	54,2	0,0003	0,00288
30	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=4,000;								
		т конструкций	0,81212	245887,31	6225,68	199690	5056	33941	91,8	74,55262
31	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000;		68254,69	371,87	55431	302	60,9	9,5	7,71514
		фигура	4	32326,25	–	129305	–	76658	38,4	153,6
32	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000;		32047,75	–	128191	–	59,8	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности	4	104,5	–	418	–	176	0,109	0,436
33	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000;		80,25	–	321	–	54,8	0,0004	0,0016
		м шва	4	56,25	–	225	–	133	0,0737	0,2948
34	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000;		53,5	–	214	–	62,1	–	–
		м2	4	18372,75	–	73491	–	3993	2	8
35	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000;		1669,25	–	6677	–	59,8	–	–
		м2 отделываемой поверхности	4	1311	1,5	5244	6	2813	1,65	6,6
				1282,75	0,75	5131	3	54,8	0,001	0,004

36	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000; *м2 затирки*	4	92,75	3,5	371	14	206	0,128	0,512
37	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000; *м2 покрытия*	4	83,5 536,25	1 49,5	334 2145	4 198	60,9 1217	0,0014 0,69	0,0056 2,76
38	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000; *м2*	4	484 389,75	15,5 –	1936 1559	62 –	60,9 38	0,0209 0,0217	0,0836 0,0868
39	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000; *м2*	4	17,75 1011	– –	71 4044	– –	54,2 27	0,0002 0,018	0,0008 0,072
	2.3 Слон			12,5	–	50	–	54,2	0,0003	0,0012
40	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=4,000; *т конструкций*	0,81212	245887,31	6225,68	199690	5056	33941	91,8	74,55262
41	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000; *фигура*	4	68254,69 32326,25	371,87 –	55431 129305	302 –	60,9 76658	9,5 38,4	7,71514 153,6
42	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	4	32047,75 104,5	– –	128191 418	– –	59,8 176	– 0,109	– 0,436
43	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000; *м шва*	4	80,25 56,25	– –	321 225	– –	54,8 133	0,0004 0,0737	0,0016 0,2948
44	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000; *м2*	4	53,5 18372,75	– –	214 73491	– –	62,1 3993	– 2	– 8
45	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000; *м2 отделываемой поверхности*	4	1669,25 1311	– 1,5	6677 5244	– 6	59,8 2813	– 1,65	– 6,6
46	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000; *м2 затирки*	4	1282,75 92,75	0,75 3,5	5131 371	3 14	54,8 206	0,001 0,128	0,004 0,512
47	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000; *м2 покрытия*	4	83,5 536,25	1 49,5	334 2145	4 198	60,9 1217	0,0014 0,69	0,0056 2,76
48	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000; *м2*	4	484 389,75	15,5 –	1936 1559	62 –	60,9 38	0,0209 0,0217	0,0836 0,0868

49	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000;	4	17,75	–	71	–	54,2	0,0002	0,0008
				1011	–	4044	–	27	0,018	0,072
		м2								
				12,5	–	50	–	54,2	0,0003	0,0012
2.4 Конь										
50	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=4,000;	0,81212	245887,31	6225,68	199690	5056	33941	91,8	74,55262
		т конструкций								
51	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000;	4	68254,69	371,87	55431	302	60,9	9,5	7,71514
				32326,25	–	129305	–	76658	38,4	153,6
		фигура								
52	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000;	4	32047,75	–	128191	–	59,8	–	–
				104,5	–	418	–	176	0,109	0,436
		м2 окрашиваемой поверхности								
53	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000;	4	80,25	–	321	–	54,8	0,0004	0,0016
				56,25	–	225	–	133	0,0737	0,2948
		м шва								
54	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000;	4	53,5	–	214	–	62,1	–	–
				18372,75	–	73491	–	3993	2	8
		м2								
55	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000;	4	1669,25	–	6677	–	59,8	–	–
				1311	1,5	5244	6	2813	1,65	6,6
		м2 отделываемой поверхности								
56	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000;	4	1282,75	0,75	5131	3	54,8	0,001	0,004
				92,75	3,5	371	14	206	0,128	0,512
		м2 затирки								
57	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000;	4	83,5	1	334	4	60,9	0,0014	0,0056
				536,25	49,5	2145	198	1217	0,69	2,76
		м2 покрытия								
58	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000;	4	484	15,5	1936	62	60,9	0,0209	0,0836
				389,75	–	1559	–	38	0,0217	0,0868
		м2								
59	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000;	4	17,75	–	71	–	54,2	0,0002	0,0008
				1011	–	4044	–	27	0,018	0,072
		м2								
				12,5	–	50	–	54,2	0,0003	0,0012
2.5 Ферзь										
60	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=2,000;	0,40606	245887,31	6225,68	99845	2528	16970	91,8	37,27631
		т конструкций								

61	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигурыК=2,000;	2	68253,46 32326,5	371,87 –	27715 64653	151 –	60,9 38329	9,5 38,4	3,85757 76,8
		фигура								
62	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=2,000;	2	32048 104	– –	64096 208	– –	59,8 88	– 0,109	– 0,218
		м2 окрашиваемой поверхности								
63	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=2,000;	2	80 56,5	– –	160 113	– –	54,8 66	0,0004 0,0737	0,0008 0,1474
		м шва								
64	11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литьеК=2,000;	2	53,5 18372,5	– –	107 36745	– –	62,1 1996	– 2	– 4
		м2								
65	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=2,000;	2	1669 1310,5	– 1,5	3338 2621	– 3	59,8 1406	– 1,65	– 3,3
		м2 отделываемой поверхности								
66	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=2,000;	2	1282,5 92,5	0,5 3,5	2565 185	1 7	54,8 103	0,001 0,128	0,002 0,256
		м2 затирки								
67	11-110101-1507	ШлифовкаК=2,000;	2	83,5 536,5	1 49,5	167 1073	2 99	60,9 608	0,0014 0,69	0,0028 1,38
		м2 покрытия								
68	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=2,000;	2	484 390	15,5 –	968 780	31 –	60,9 20	0,0209 0,0217	0,0418 0,0434
		м2								
69	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=2,000;	2	18 1011	– –	36 2022	– –	54,2 14	0,0002 0,018	0,0004 0,036
		м2								
				12,5	–	25	–	54,2	0,0003	0,0006
2.6 Король										
70	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=2,000;	0,40606	245887,31	6225,68	99845	2528	16970	91,8	37,27631
		т конструкций								
71	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигурыК=2,000;	2	68253,46 32326,5	371,87 –	27715 64653	151 –	60,9 38329	9,5 38,4	3,85757 76,8
		фигура								
72	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=2,000;	2	32048 104	– –	64096 208	– –	59,8 88	– 0,109	– 0,218
		м2 окрашиваемой поверхности								
73	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=2,000;	2	80 56,5	– –	160 113	– –	54,8 66	0,0004 0,0737	0,0008 0,1474

		м шва								
				53,5	–	107	–	62,1	–	–
74	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=2,000;	2	18372,5	–	36745	–	1996	2	4
		м2								
				1669	–	3338	–	59,8	–	–
75	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=2,000;	2	1310,5	1,5	2621	3	1406	1,65	3,3
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,5	0,5	2565	1	54,8	0,001	0,002
76	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=2,000;	2	92,5	3,5	185	7	103	0,128	0,256
		м2 затирки								
				83,5	1	167	2	60,9	0,0014	0,0028
77	11-110101-1507	ШлифовкаК=2,000;	2	536,5	49,5	1073	99	608	0,69	1,38
		м2 покрытия								
				484	15,5	968	31	60,9	0,0209	0,0418
78	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=2,000;	2	390	–	780	–	20	0,0217	0,0434
		м2								
				18	–	36	–	54,2	0,0002	0,0004
79	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=2,000;	2	1011	–	2022	–	14	0,018	0,036
		м2								
				12,5	–	25	–	54,2	0,0003	0,0006
2.7 Лавка с навесом-4шт										
80	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса навесаК=4,000;	2,23888	245887,23	6225,43	550512	13938	93570	91,8	205,52918
		т конструкций								
				68254,22	371,61	152813	832	60,9	9,5	21,26936
81	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000;	8	32326,38	–	258611	–	153317	38,4	307,2
		фигура								
				32047,88	–	256383	–	59,8	–	–
82	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000;	8	104,38	–	835	–	351	0,109	0,872
		м2 окрашиваемой поверхности								
				80,13	–	641	–	54,8	0,0004	0,0032
83	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000;	28	56,36	–	1578	–	931	0,0737	2,0636
		м шва								
				53,54	–	1499	–	62,1	–	–
84	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000;	8	18372,63	–	146981	–	7985	2	16
		м2								
				1669,13	–	13353	–	59,8	–	–
85	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000;	8	92,75	3,5	742	28	412	0,128	1,024
		м2 затирки								

				83,63	1	669	8	60,9	0,0014	0,0112
86	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000;	8	536,25	49,5	4290	396	2433	0,69	5,52
		м2 покрытия								
				483,88	15,5	3871	124	60,9	0,0209	0,1672
87	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000;	8	389,88	–	3119	–	78	0,0217	0,1736
		м2								
				17,88	–	143	–	54,2	0,0002	0,0016
88	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000;	8	1011,25	–	8090	–	55	0,018	0,144
		м2								
				12,63	–	101	–	54,2	0,0003	0,0024
89	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000;	8	1311	1,5	10488	12	5626	1,65	13,2
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,63	0,63	10261	5	54,8	0,001	0,008

2.8 Шахматный столик-4шт

90	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса навесаК=4,000;	5,52708	245887,16	6225,53	1359038	34409	230995	91,8	507,38594
		т конструкций								
				68254,3	371,81	377247	2055	60,9	9,5	52,50726
91	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000;	12	32326,33	–	387916	–	229975	38,4	460,8
		фигура								
				32047,83	–	384574	–	59,8	–	–
92	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000;	10,24	104,39	–	1069	–	450	0,109	1,11616
		м2 окрашиваемой поверхности								
				80,18	–	821	–	54,8	0,0004	0,0041
93	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000;	36	56,36	–	2029	–	1197	0,0737	2,6532
		м шва								
				53,53	–	1927	–	62,1	–	–
94	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000;	10,24	18372,66	–	188136	–	10221	2	20,48
		м2								
				1669,14	–	17092	–	59,8	–	–
95	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000;	10,24	92,68	3,42	949	35	527	0,128	1,31072
		м2 затирки								
				83,59	0,98	856	10	60,9	0,0014	0,01434
96	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000;	10,24	536,33	49,61	5492	508	3114	0,69	7,0656
		м2 покрытия								
				483,89	15,53	4955	159	60,9	0,0209	0,21402
97	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000;	10,24	389,84	–	3992	–	99	0,0217	0,22221
		м2								
				17,87	–	183	–	54,2	0,0002	0,00205
98	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000;	10,24	1011,23	–	10355	–	70	0,018	0,18432

		м2								
99	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000;	10,24	12,6 1311,04	– 1,56	129 13425	– 16	54,2 7202	0,0003 1,65	0,00307 16,896
		м2 отделываемой поверхности		1282,71	0,68	13135	7	54,8	0,001	0,01024
2.9 Урны-4шт										
100	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса навесаК=4,000;	0,33388	245887,74	6226,79	82097	2079	13954	91,8	30,65018
		т конструкций								
101	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=4,000;	4	68255,06 32326,25	371,39 –	22789 129305	124 –	60,9 76658	9,5 38,4	3,17186 153,6
		фигура								
102	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=4,000;	0,8	32047,75 103,75	– –	128191 83	– –	59,8 35	– 0,109	– 0,0872
		м2 окрашиваемой поверхности								
103	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=4,000;	2,8	80 56,43	– –	64 158	– –	54,8 93	0,0004 0,0737	0,00032 0,20636
		м шва								
104	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=4,000;	0,8	53,57 18371,25	– –	150 14697	– –	62,1 798	– 2	– 1,6
		м2								
105	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=4,000;	0,8	1668,75 92,5	– 3,75	1335 74	– 3	59,8 41	– 0,128	– 0,1024
		м2 затирки								
106	11-110101-1507	ШлифовкаК=4,000;	0,8	83,75 536,25	1,25 50	67 429	1 40	60,9 243	0,0014 0,69	0,00112 0,552
		м2 покрытия								
107	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=4,000;	0,8	483,75 390	15 –	387 312	12 –	60,9 8	0,0209 0,0217	0,01672 0,01736
		м2								
108	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=4,000;	0,8	17,5 1011,25	– –	14 809	– –	54,2 5	0,0002 0,018	0,00016 0,0144
		м2								
109	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=4,000;	0,8	12,5 1310	– 1,25	10 1048	– 1	54,2 563	0,0003 1,65	0,00024 1,32
		м2 отделываемой поверхности		1282,5	1,25	1026	1	54,8	0,001	0,0008
2.10 Плита 80*80*5см-(цвет белый-32шт: цвет черный-68шт)										
110	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигурыК=100,000;	8,68	245887,21	6225,58	2134301	54038	362765	91,8	796,824

	т конструкций								
			68254,26	371,77	592447	3227	60,9	9,5	82,46
111	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигурыК=100,000;	100	32326,38	–	3232638	–	1916463	38,4	3840
		фигура							
				32047,87	–	3204787	–	59,8	–	–
112	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигурыК=100,000;	80	104,34	–	8347	–	3513	0,109	8,72
		м2 окрашиваемой поверхности							
				80,14	–	6411	–	54,8	0,0004	0,032
113	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=100,000;	213	56,36	–	12005	–	7080	0,0737	15,6981
		м шва							
				53,53	–	11401	–	62,1	–	–
114	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литьеК=100,000;	80	18372,69	–	1469815	–	79853	2	160
		м2							
				1669,16	–	133533	–	59,8	–	–
115	11-150406-0103	прим. Склеивание макетаК=100,000;	80	1310,99	1,53	104879	122	56262	1,65	132
		м2 отделываемой поверхности							
				1282,68	0,68	102614	54	54,8	0,001	0,08
116	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)К=100,000;	80	92,71	3,45	7417	276	4120	0,128	10,24
		м2 затирки							
				83,59	0,99	6687	79	60,9	0,0014	0,112
117	11-110101-1507	ШлифовкаК=100,000;	80	536,34	49,55	42907	3964	24333	0,69	55,2
		м2 покрытия							
				483,9	15,54	38712	1243	60,9	0,0209	1,672
118	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовкамиК=100,000;	80	389,85	–	31188	–	774	0,0217	1,736
		м2							
				17,85	–	1428	–	54,2	0,0002	0,016
119	11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=100,000;	80	1011,2	–	80896	–	547	0,018	1,44
		м2							
				12,63	–	1010	–	54,2	0,0003	0,024

Раздел 3 Маф "Арка". Угол ул. Кенесары и пр. Сарыарка

120	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,0038	245789,47	6052,63	934	23	158	91,8	0,34884
		т конструкций							
				68157,89	263,16	259	1	60,9	9,5	0,0361
121	11-992000-2300Хронометра	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил	95	555	–	52725	–	–	0,665	63,175
		м2							
				555	–	52725	–	–	–	–

122	29-100000-1000(пл)	ПВХ	50	2087		104350				
		м2								
123	29-100000-1000(пл)	Акрил	45	18462		830790				
		м2								
124	11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
		м2 покрытия								
125	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
				389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
		м2								
126	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
				1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
		м2								
127	11-992000-2300Хронометра	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса	95	12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
				500,54	–	47551	–	–	0,83	78,85
		м2								
128	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	95	487,41	–	46304	–	–	–	–
				1310,99	1,53	124544	145	66811	1,65	156,75
		м2 отделываемой поверхности								
129	13-080103-3602			1282,67	0,67	121854	64	54,8	0,001	0,095
		Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	95	4419,74	330,43	419875	31391	170806	5,5	522,5
		м2								
130	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	95	4089,31	111,53	388484	10595	42,8	0,3	28,5
				15925,36		1512909				
		м2								
131	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	16	353,56	119,38	5657	1910	1717	0,315	5,04
		м блока								
132	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;		234,19	16,5	3747	264	42,8	0,0444	0,7104
			1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция								
133	11-991000-6000Хранометра	Изготовление цветной печати на банере (сетке)		7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
			23	1227,78	–	28239	–	–	0,373	8,579
		м2								
134	11-991000-7000Хронометра	Монтаж цветной печати		362,57	–	8339	–	–	–	–
			23	173,52	–	3991	–	–	0,1365	3,1395
		м2								
135	13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов Pd-12		98,91	–	2275	–	–	–	–
		контроллер, блок питания 5v ktpp2=0,5;	314	55,96	–	17571	–	4692	0,045	14,13

		конец								
136	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1582	33,96 31,7	–	10663 50149	–	44	–	–
		шт.								
137	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,13	144028,91		18724				
		км								
138	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,12	90263,57		10832				
		км								
139	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	139779,76		10064				
		км								
140	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	14	534,25		7480				
		кг								
141	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	10	760,6		7606				
		кг								
142	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	96	1068,46		102572				
		шт.								
143	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	52	108,14		5623				
		м								
144	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
		шт. сборных конструкций								
				1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514
145	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	870	91,42	2,04	79539	1772	31909	0,0805	70,035
		болт								
				59,85	0,37	52072	323	60,9	0,0005	0,435
146	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	225	260	7,12	58499	1603	24380	0,33	74,25
		жила								
				252,87	0,3	56896	67	42,8	0,0008	0,18
147	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;	335	41,8	4,63	14004	1550	5554	0,05	16,75
		м кабеля								
				37,18	1,56	12454	523	42,8	0,0317	10,6195

148	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,335	144028,91		48250				
		км								
149	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,8	301		542				
		т								
150	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,8	301		542				
		т								
151	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–
		маш.-ч								
				–	743,5	–	7435	–	–	–
	Раздел 4 пр. Республики 23 (крышная конструкция с 2-х сторон)									
152	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса	0,6	245886,67	6225	147532	3735	25076	91,8	55,08
		т конструкций								
				68255	371,67	40953	223	60,9	9,5	5,7
153	11-992000-2300Хронометра	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил	232	555	–	128760	–	–	0,665	154,28
		м2								
				555	–	128759	–	–	–	–
154	29-100000-1000(пл)	ПВХ	130	2087		271310				
		м2								
155	29-100000-1000(пл)	Акрил	102	18462		1883124				
		м2								
156	11-992000-2300Хронометра	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса	232	500,53	–	116123	–	–	0,83	192,56
		м2								
				487,41	–	113079	–	–	–	–
157	13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов Pd-12 контроллер, блок питания 5v ктрр2=0,5;	4600	55,96	–	257404	–	68730	0,045	207
		конец								
				33,96	–	156204	–	44	–	–
158	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	3164	31,7		100299				
		шт.								
159	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	1314	41,8	4,63	54928	6079	21786	0,05	65,7
		м кабеля								
				37,18	1,56	48849	2052	42,8	0,0317	41,6538
160	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,93	144028,91		133947				
		км								

161 23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,24	90263,57		21663				
	км								
162 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,144	139779,76		20128				
	км								
163 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	36	534,25		19233				
	кг								
164 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	36	760,6		27382				
	кг								
165 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	226	1068,46		241472				
	шт.								
166 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
	шт. сборных конструкций		1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514
167 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	1740	91,42	2,04	159079	3545	63817	0,0805	140,07
	болт		59,85	0,37	104143	647	60,9	0,0005	0,87
168 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	650	260	7,13	168997	4632	70431	0,33	214,5
	жила		252,87	0,3	164365	193	42,8	0,0008	0,52
169 13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ktpp1=0,5;	1314	589,72	190,97	774892	250935	153452	0,315	413,91
	м блока		234,21	38,65	307746	50786	42,8	0,0444	58,3416
170 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	3,58	301		1078				
	т								
171 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	3,58	301		1078				
	т								
172 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	32	1782,1	1782,09	57027	57027	–	–	–
	маш.-ч		–	743,5	–	23792	–	–	–

Раздел 5 Арбат (Буквы)

173 11-090701-0101									
	Изготовление элементов каркаса фигуры	11,0645	245886,94	6225,5	2720616	68882	462421	91,8	1015,7211
	т конструкций								
			68254,24	371,73	755199	4113	60,9	9,5	105,11275
174 11-070102-0108	Монтаж (соединение каждой трубы и листов) ктрр3=0,5;	1850	1536,27	18,13	2842105	33534	1745831	2,065	3820,25
	шт. сборных конструкций								
			1518,15	1,49	2808571	2751	62,1	0,8359	1546,415
175 11-130301-0602									
	Огрунтовка грунтовками (трубы 1097м-196м2, лист толщ.4мм-42,334м2)К=2,000;	477,36	389,84	–	186096	–	4617	0,0217	10,35871
	м2								
			17,84	–	8518	–	54,2	0,0002	0,09547
176 11-130301-0801	Поверхности фигур. ОкраскаК=2,000;	477,36	1011,21	–	482710	–	3266	0,018	8,59248
	м2								
			12,62	–	6026	–	54,2	0,0003	0,14321
177 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	11,0645	301		3330				
	т								
178 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	11,0645	301		3330				
	т								
179 11-992000-2300Хронометра	прим.Резка деревянного настила	14	555	–	7770	–	–	0,665	9,31
	м2								
			555	–	7770	–	–	–	–
180 29-100000-1000(пл)	прим. Деревянный настил (отшлифованный, покрашенный)	14	18462		258468				
	м2								
181 11-992000-2300Хронометра	прим. Монтаж деревянного настила	14	500,57	–	7008	–	–	0,83	11,62
	м2								
			487,43	–	6824	–	–	–	–
182 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	16	1782,1	1782,13	28514	28514	–	–	–
	маш.-ч								
			–	743,5	–	11896	–	–	–

Раздел 6 Металлическая композиция -"Дама с кавалером"

183 11-090701-0101									
	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,32	245887,5	6225	78684	1992	13374	91,8	29,376
	т конструкций								
			68253,13	371,88	21841	119	60,9	9,5	3,04
184 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	14	389,86	–	5458	–	136	0,0217	0,3038
	м2								

185	11-15О212-0204			17,86	–	250	–	54,2	0,0002	0,0028
		Отделка декоративным составом ктрр3=0,5;	14	3016,86	9,29	42236	130	1805	0,28515	3,9921
		м2 отделываемой поверхности								
186	11-15О402-0802			231,36	3,86	3239	54	54,8	0,0052	0,0728
		Окраска акриловая ктрр3=0,5;	14	4225,07	52,86	59151	740	387	0,0675	0,945
		м2 окрашиваемой поверхности								
187	11-13О301-0801			49,64	0,79	695	11	54,8	0,0011	0,0154
		Поверхности фигур. Окраска	14	1011,21	–	14157	–	96	0,018	0,252
		м2								
188	29-29О000-1000прайс			12,64	–	177	–	54,2	0,0003	0,0042
		прим.Услуги скульптурных работ	14	119178,56		1668500				
		м2								
189	41-31О101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,32	301		96				
		т								
190	41-31О101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,32	301		96				
		т								
191	31-05О310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
		маш.-ч								
				–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 7 Топиарная фигура "Танцующая дама" Н=3,2м

192	11-09О701-0101									
		Изготовление элементов каркаса фигуры	0,3185	245890,11	6229,2	78316	1984	13311	91,8	29,2383
		т конструкций								
193	11-991О00-1000Хронометра			68254,32	370,49	21739	118	60,9	9,5	3,02575
		Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
194	11-15О403-0705			32048	–	32048	–	59,8	–	–
		Прим. Шпаклевка фигуры	12	104,33	–	1252	–	527	0,109	1,308
		м2 окрашиваемой поверхнссти								
195	11-07О516-0114			80,17	–	962	–	54,8	0,0004	0,0048
		прим. Маделирование фигуры	39	56,36	–	2198	–	1297	0,0737	2,8743
		м шва								
196	11-99З000-5000Хронометра			53,54	–	2088	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	12	18372,67	–	220472	–	11978	2	24
		м2								
197	11-15О406-0103			1669,17	–	20030	–	59,8	–	–
		прим. Склеивание макета	12	1310,92	1,5	15731	18	8439	1,65	19,8

	м2 отделываемой поверхности									
			1282,67	0,67	15392	8	54,8	0,001	0,012
198 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	12	92,75	3,42	1113	41	618	0,128	1,536
	м2 затирки								
			83,58	1	1003	12	60,9	0,0014	0,0168
199 11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
	м2 покрытия								
			483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
200 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
	м2								
			17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
201 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
	м2								
			12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
202 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	12	119178,56		1430143				
	м2								
203 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	12	1811,33	8,5	21736	102	2041	0,422	5,064
	м2 покрытия								
			275,58	3,75	3307	45	60,9	0,0085	0,102
204 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
205 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
206 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
207 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
208 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–
209 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	2075		4150				
	шт								

Раздел 8 Топиарная фигура "Танцующая дама" Н=3,3м

210	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,3185	245890,11	6229,2	78316	1984	13311	91,8	29,2383
		т конструкций		68254,32	370,49	21739	118	60,9	9,5	3,02575
211	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура		32048	–	32048	–	59,8	–	–
212	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	12,4	104,35	–	1294	–	545	0,109	1,3516
		м2 окрашиваемой поверхности		80,16	–	994	–	54,8	0,0004	0,00496
213	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	40	56,35	–	2254	–	1330	0,0737	2,948
		м шва		53,53	–	2141	–	62,1	–	–
214	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	12,4	18372,66	–	227821	–	12377	2	24,8
		м2		1669,19	–	20698	–	59,8	–	–
215	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	12,4	1310,97	1,53	16256	19	8720	1,65	20,46
		м2 отделываемой поверхности		1282,66	0,65	15905	8	54,8	0,001	0,0124
216	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	12,4	92,74	3,47	1150	43	638	0,128	1,5872
		м2 затирки		83,55	0,97	1036	12	60,9	0,0014	0,01736
217	11-110101-1507	Шлифовка	12,4	536,29	49,6	6650	615	3772	0,69	8,556
		м2 покрытия		483,87	15,56	6000	193	60,9	0,0209	0,25916
218	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12,4	389,84	–	4834	–	120	0,0217	0,26908
		м2		17,82	–	221	–	54,2	0,0002	0,00248
219	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12,4	1011,29	–	12540	–	85	0,018	0,2232
		м2		12,66	–	157	–	54,2	0,0003	0,00372
220	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	12,4	119178,56		1477814				
		м2								
221	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	12,4	1811,29	8,47	22460	105	2109	0,422	5,2328
		м2 покрытия		275,56	3,71	3417	46	60,9	0,0085	0,1054
222	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78

		м блока								
223	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	234,17 144028,91	16,5	2810 1728	198	42,8	0,0444	0,5328
		км								
224	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
225	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
226	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
		шт.								
227	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–
		шт								

Раздел 9 Топиарная фигура "Воин" Н=3м

228	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,3822	245886,97	6227,11	93978	2380	15973	91,8	35,08596
		т конструкций								
229	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68254,84 32327	371,53 –	26087 32327	142 –	60,9 19165	9,5 38,4	3,6309 38,4
		фигура								
230	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	11,25	32048 104,36	– –	32048 1174	– –	59,8 494	– 0,109	– 1,22625
		м2 окрашиваемой поверхности								
231	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	37	80,18 56,35	– –	902 2085	– –	54,8 1230	0,0004 0,0737	0,0045 2,7269
		м шва								
232	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	11,25	53,54 18372,71	– –	1981 206693	– –	62,1 11229	– 2	– 22,5
		м2								
233	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	11,25	1669,16 1311,02	– 1,51	18778 14749	– 17	59,8 7912	– 1,65	– 18,5625
		м2 отделываемой поверхности								

234 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	11,25	1282,67	0,71	14430	8	54,8	0,001	0,01125
	м2 затирки		92,71	3,47	1043	39	579	0,128	1,44
235 11-110101-1507	Шлифовка	11,25	83,56	0,98	940	11	60,9	0,0014	0,01575
	м2 покрытия		536,36	49,51	6034	557	3422	0,69	7,7625
236 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	11,25	483,91	15,56	5444	175	60,9	0,0209	0,23513
	м2		389,87	–	4386	–	109	0,0217	0,24413
237 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	11,25	17,87	–	201	–	54,2	0,0002	0,00225
	м2		1011,2	–	11376	–	77	0,018	0,2025
238 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	11,25	12,62	–	142	–	54,2	0,0003	0,00338
	м2		119178,56		1340759				
239 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	11,25	1811,29	8,53	20377	96	1913	0,422	4,7475
	м2 покрытия								
240 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	275,56	3,73	3100	42	60,9	0,0085	0,09563
	м блока		353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
241 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
	км		144028,91		1728				
242 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
243 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
244 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
	шт.		162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
245 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5	–	325	–	40,6	–	–
	шт		2075		4150				

Раздел 10 Топиарная фигура "Воин" Н=3,4м

46	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,3822	245886,97	6227,11	93978	2380	15973	91,8	35,08596
47	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	1	68254,84 32327	371,53 –	26087 32327	142 –	60,9 19165	9,5 38,4	3,6309 38,4
48	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	12,75	32048 104,39	– –	32048 1331	– –	59,8 560	– 0,109	– 1,38975
49	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	41	80,16 56,37	– –	1022 2311	– –	54,8 1363	0,0004 0,0737	0,0051 3,0217
50	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	12,75	53,54 18372,71	– –	2195 234252	– –	62,1 12727	– 2	– 25,5
51	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	12,75	1669,18 1311,06	– 1,57	21282 16716	– 20	59,8 8967	– 1,65	– 21,0375
52	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	12,75	1282,67 92,71	0,71 3,45	16354 1182	9 44	54,8 657	0,001 0,128	0,01275 1,632
53	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	12,75	83,61 536,39	1,02 49,57	1066 6839	13 632	60,9 3878	0,0014 0,69	0,01785 8,7975
54	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	12,75	483,92 389,88	15,53 –	6170 4971	198 –	60,9 124	0,0209 0,0217	0,26648 0,27668
55	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	12,75	17,88 1011,22	– –	228 12893	– –	54,2 87	0,0002 0,018	0,00255 0,2295
56	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	12,75	12,63 119178,56	–	161 1519527	–	54,2	0,0003	0,00383
57	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	12,75	1811,14	8,47	23092	108	2168	0,422	5,3805
58	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	12	275,53 353,58	3,69 119,42	3513 4243	47 1433	60,9 1287	0,0085 0,315	0,10838 3,78

259	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
		км	0,012	144028,91		1728				
260	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	1068,46		3205				
261	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;								
		жила	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
262	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
		шт.	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
263	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
		шт	2	2075		4150				

Раздел 11 Топиарная фигура "Воин" Н=1,7м

264	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры		245886,97	6227,11	93978	2380	15973	91,8	35,08596
		т конструкций	0,3822							
265	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры		68254,84	371,53	26087	142	60,9	9,5	3,6309
		фигура	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
266	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности	6,4	104,38	–	668	–	281	0,109	0,6976
267	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,16	–	513	–	54,8	0,0004	0,00256
		м шва	21	56,38	–	1184	–	698	0,0737	1,5477
268	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье		53,52	–	1124	–	62,1	–	–
		м2	6,4	18372,66	–	117585	–	6388	2	12,8
269	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,22	–	10683	–	59,8	–	–
		м2 отделываемой поверхности	6,4	1311,09	1,56	8391	10	4501	1,65	10,56
				1282,66	0,63	8209	4	54,8	0,001	0,0064

270 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	6,4	92,66	3,44	593	22	329	0,128	0,8192
	м2 затирки								
271 11-110101-1507	Шлифовка	6,4	83,59	0,94	535	6	60,9	0,0014	0,00896
			536,41	49,53	3433	317	1946	0,69	4,416
	м2 покрытия								
272 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	6,4	483,91	15,47	3097	99	60,9	0,0209	0,13376
			389,84	–	2495	–	62	0,0217	0,13888
	м2								
273 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	6,4	17,81	–	114	–	54,2	0,0002	0,00128
			1011,25	–	6472	–	44	0,018	0,1152
	м2								
274 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	6,4	12,66	–	81	–	54,2	0,0003	0,00192
			119178,56		762743				
	м2								
275 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	6,4	1811,25	8,44	11592	54	1089	0,422	2,7008
	м2 покрытия								
276 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	275,63	3,75	1764	24	60,9	0,0085	0,0544
			353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
277 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
			144028,91		1728				
	км								
278 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
279 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
280 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
			162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
281 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5	–	325	–	40,6	–	–
			2075		4150				
	шт								

Раздел 12 Топиарная фигура "Сайгак" Н=1,6м

282 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,1923	245881,44	6224,65	47283	1197	8036	91,8	17,65314
	т конструкций								
283 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,73	369,21	13125	71	60,9	9,5	1,82685
			32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
284 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	6	32048	–	32048	–	59,8	–	–
			104,33	–	626	–	264	0,109	0,654
	м2 окрашиваемой поверхности								
285 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	19,5	80,17	–	481	–	54,8	0,0004	0,0024
			56,36	–	1099	–	648	0,0737	1,43715
	м шва								
286 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	6	53,54	–	1044	–	62,1	–	–
			18372,67	–	110236	–	5989	2	12
	м2								
287 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	6	1669,17	–	10015	–	59,8	–	–
			1311	1,5	7866	9	4220	1,65	9,9
	м2 отделываемой поверхности								
288 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	6	1282,67	0,67	7696	4	54,8	0,001	0,006
			92,67	3,5	556	21	309	0,128	0,768
	м2 затирки								
289 11-110101-1507	Шлифовка	6	83,67	1	502	6	60,9	0,0014	0,0084
			536,33	49,5	3218	297	1825	0,69	4,14
	м2 покрытия								
290 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	6	483,83	15,5	2903	93	60,9	0,0209	0,1254
			389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
	м2								
291 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	6	17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
			1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
	м2								
292 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	6	12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
	м2		119178,56		715071				
293 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	6	1811,17	8,5	10867	51	1020	0,422	2,532
	м2 покрытия								
294 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	275,5	3,67	1653	22	60,9	0,0085	0,051
			353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

295 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728					
	км									
296 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205					
	шт.									
297 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99	
	жила									
298 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4	
	шт.									
299 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–	
	шт									

Раздел 13 Топиарная фигура Кун-фу панда "Панда" Н=2м

300 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,16461	245884,21	6220,76	40475	1024	6879	91,8	15,1112	
	т конструкций									
301 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,23 32327	370,57 –	11235 32327	61 –	60,9 19165	9,5 38,4	1,5638 38,4	
	фигура									
302 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	7,5	32048 104,27	– –	32048 782	– –	59,8 329	– 0,109	– 0,8175	
	м2 окрашиваемой поверхности									
303 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	24	80,13 56,38	– –	601 1353	– –	54,8 798	0,0004 0,0737	0,003 1,7688	
	м шва									
304 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	7,5	53,54 18372,67	– –	1285 137795	– –	62,1 7486	– 2	– 15	
	м2									
305 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	7,5	1669,2 1310,93	– 1,47	12519 9832	– 11	59,8 5275	– 1,65	– 12,375	
	м2 отделываемой поверхности									
306 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	7,5	1282,67 92,67	0,67 3,47	9620 695	5 26	54,8 386	0,001 0,128	0,0075 0,96	

		м2 затирки								
307 11-110101-1507	Шлифовка	7,5	83,6 536,4	0,93 49,6	627 4023	7 372	60,9 2281	0,0014 0,69	0,0105 5,175
		м2 покрытия							
308 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	7,5	483,87 389,87	15,6 –	3629 2924	117 –	60,9 73	0,0209 0,0217	0,15675 0,16275
		м2							
309 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	7,5	17,87 1011,33	– –	134 7585	– –	54,2 51	0,0002 0,018	0,0015 0,135
		м2							
310 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	7,5	12,67 119178,56	–	95 893839	–	54,2	0,0003	0,00225
		м2							
311 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	7,5	1811,33	8,53	13585	64	1276	0,422	3,165
		м2 покрытия							
312 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	275,6 353,58	3,73 119,42	2067 4243	28 1433	60,9 1287	0,0085 0,315	0,06375 3,78
		м блока							
313 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	234,17 144028,91	16,5	2810 1728	198	42,8	0,0444	0,5328
		км							
314 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.							
315 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила							
316 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
		шт.							
317 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–
		шт							

Раздел 14 Топиарная фигура Кун-фу панда "Тигрица" Н=1,95м

318 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,16461	245884,21 —	6220,76 —	40475 —	1024 —	6879 —	91,8 —	15,1112 —
319 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	1	68252,23 32327 —	370,57 – —	11235 32327 —	61 – —	60,9 19165 —	9,5 38,4 —	1,5638 38,4 —
320 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	7,3	32048 104,38 —	– – —	32048 762 —	– – —	59,8 321 —	– 0,109 —	– 0,7957 —
321 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	23,8	80,14 56,34 —	– – —	585 1341 —	– – —	54,8 791 —	0,0004 0,0737 —	0,00292 1,75406 —
322 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	7,3	53,53 18372,6 —	– – —	1274 134120 —	– – —	62,1 7287 —	– 2 —	– 14,6 —
323 11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	7,3	1669,18 1310,96 —	– 1,51 —	12185 9570 —	– 11 —	59,8 5134 —	– 1,65 —	– 12,045 —
324 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	7,3	1282,74 92,74 —	0,68 3,42 —	9364 677 —	5 25 —	54,8 376 —	0,001 0,128 —	0,0073 0,9344 —
325 11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	7,3	83,56 536,3 —	0,96 49,59 —	610 3915 —	7 362 —	60,9 2220 —	0,0014 0,69 —	0,01022 5,037 —
326 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	7,3	483,84 389,86 —	15,48 – —	3532 2846 —	113 – —	60,9 70 —	0,0209 0,0217 —	0,15257 0,15841 —
327 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	7,3	17,81 1011,23 —	– – —	130 7382 —	– – —	54,2 50 —	0,0002 0,018 —	0,00146 0,1314 —
328 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	7,3	12,6 119178,56	–	92 870003	–	54,2	0,0003	0,00219
329 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	7,3	1811,23 —	8,49 —	13222 —	62 —	1242 —	0,422 —	3,0806 —
330 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	12	275,62 353,58 —	3,7 119,42 —	2012 4243 —	27 1433 —	60,9 1287 —	0,0085 0,315 —	0,06205 3,78 —
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

331 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728					
	км									
332 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205					
	шт.									
333 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99	
	жила									
334 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4	
	шт.									
335 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–	
	шт									

Раздел 15 Топиарная фигура "Ослик Иа" Н=1,6м

336 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,16461	245884,21	6220,76	40475	1024	6879	91,8	15,1112	
	т конструкций									
337 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,23 32327	370,57 –	11235 32327	61 –	60,9 19165	9,5 38,4	1,5638 38,4	
	фигура									
338 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	6	32048 104,33	– –	32048 626	– –	59,8 264	– 0,109	– 0,654	
	м2 окрашиваемой поверхности									
339 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	19,2	80,17 56,35	– –	481 1082	– –	54,8 638	0,0004 0,0737	0,0024 1,41504	
	м шва									
340 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	6	53,54 18372,67	– –	1028 110236	– –	62,1 5989	– 2	– 12	
	м2									
341 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	6	1669,17 1311	– 1,5	10015 7866	– 9	59,8 4220	– 1,65	– 9,9	
	м2 отделываемой поверхности									
342 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	6	1282,67 92,67	0,67 3,5	7696 556	4 21	54,8 309	0,001 0,128	0,006 0,768	

		м2 затирки									
343	11-110101-1507	Шлифовка		83,67	1	502	6	60,9	0,0014	0,0084
			6	536,33	49,5	3218	297	1825	0,69	4,14
		м2 покрытия								
344	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,83	15,5	2903	93	60,9	0,0209	0,1254
			6	389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
		м2								
345	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
			6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
		м2								
346	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
			6	119178,56		715071				
		м2								
347	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой		1811,17	8,5	10867	51	1020	0,422	2,532
			6							
		м2 покрытия								
348	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,5	3,67	1653	22	60,9	0,0085	0,051
			12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
349	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
			0,012	144028,91		1728				
		км								
350	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
			3	1068,46		3205				
		шт.								
351	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;								
			3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
352	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
			2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
353	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
			2	2075		4150				
		шт								

Раздел 16 Топиарная фигура "Спанч боб" Н=1,6м

354	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,16461	245884,21 —	6220,76 —	40475 —	1024 —	6879 —	91,8 —	15,1112 —
355	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры *фигура*	1	68252,23 32327 —	370,57 – —	11235 32327 —	61 – —	60,9 19165 —	9,5 38,4 —	1,5638 38,4 —
356	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	6	32048 104,33 —	– – —	32048 626 —	– – —	59,8 264 —	– 0,109 —	– 0,654 —
357	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	19,5	80,17 56,36 —	– – —	481 1099 —	– – —	54,8 648 —	0,0004 0,0737 —	0,0024 1,43715 —
358	11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	6	53,54 18372,67 —	– – —	1044 110236 —	– – —	62,1 5989 —	– 2 —	– 12 —
359	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	6	1669,17 1311 —	– 1,5 —	10015 7866 —	– 9 —	59,8 4220 —	– 1,65 —	– 9,9 —
360	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	6	1282,67 92,67 —	0,67 3,5 —	7696 556 —	4 21 —	54,8 309 —	0,001 0,128 —	0,006 0,768 —
361	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	6	83,67 536,33 —	1 49,5 —	502 3218 —	6 297 —	60,9 1825 —	0,0014 0,69 —	0,0084 4,14 —
362	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	6	483,83 389,83 —	15,5 – —	2903 2339 —	93 – —	60,9 58 —	0,0209 0,0217 —	0,1254 0,1302 —
363	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	6	17,83 1011,17 —	– – —	107 6067 —	– – —	54,2 41 —	0,0002 0,018 —	0,0012 0,108 —
364	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	6	12,67 119178,56	–	76 715071	–	54,2	0,0003	0,0018
365	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	6	1811,17 —	8,5 —	10867 —	51 —	1020 —	0,422 —	2,532 —
366	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	12	275,5 353,58 —	3,67 119,42 —	1653 4243 —	22 1433 —	60,9 1287 —	0,0085 0,315 —	0,051 3,78 —
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

367 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728					
	км									
368 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205					
	шт.									
369 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99	
	жила									
370 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4	
	шт.									
371 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–	
	шт									

Раздел 17 Топиарная фигура "Патрик" Н=1,6м

372 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,16461	245884,21	6220,76	40475	1024	6879	91,8	15,1112	
	т конструкций									
373 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,23 32327	370,57 –	11235 32327	61 –	60,9 19165	9,5 38,4	1,5638 38,4	
	фигура									
374 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	6	32048 104,33	– –	32048 626	– –	59,8 264	– 0,109	– 0,654	
	м2 окрашиваемой поверхности									
375 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	19,5	80,17 56,36	– –	481 1099	– –	54,8 648	0,0004 0,0737	0,0024 1,43715	
	м шва									
376 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	6	53,54 18372,67	– –	1044 110236	– –	62,1 5989	– 2	– 12	
	м2									
377 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	6	1669,17 1311	– 1,5	10015 7866	– 9	59,8 4220	– 1,65	– 9,9	
	м2 отделываемой поверхности									
378 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	6	1282,67 92,67	0,67 3,5	7696 556	4 21	54,8 309	0,001 0,128	0,006 0,768	

		м2 затирки								
379 11-110101-1507	Шлифовка		83,67	1	502	6	60,9	0,0014	0,0084
		6	536,33	49,5	3218	297	1825	0,69	4,14
		м2 покрытия							
380 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,83	15,5	2903	93	60,9	0,0209	0,1254
		6	389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
		м2							
381 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
		6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
		м2							
382 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
		6	119178,56		715071				
		м2							
383 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	6	1811,17	8,5	10867	51	1020	0,422	2,532
		м2 покрытия							
384 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,5	3,67	1653	22	60,9	0,0085	0,051
		12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока							
385 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
		0,012	144028,91		1728				
		км							
386 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.							
387 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила							
388 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
		2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.							
389 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
		2	2075		4150				
		шт							

Раздел 18 Топиарная фигура "Смурфик" Н=1,75м

390	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,16461	245884,21 —	6220,76 —	40475 —	1024 —	6879 —	91,8 —	15,1112 —
391	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	1	68252,23 32327 —	370,57 – —	11235 32327 —	61 – —	60,9 19165 —	9,5 38,4 —	1,5638 38,4 —
392	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	6,5	32048 104,31 —	– – —	32048 678 —	– – —	59,8 286 —	– 0,109 —	– 0,7085 —
393	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	21,3	80,15 56,34 —	– – —	521 1200 —	– – —	54,8 708 —	0,0004 0,0737 —	0,0026 1,56981 —
394	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	6,5	53,52 18372,77 —	– – —	1140 119423 —	– – —	62,1 6488 —	– 2 —	– 13 —
395	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	6,5	1669,23 1310,92 —	– 1,54 —	10850 8521 —	– 10 —	59,8 4571 —	– 1,65 —	– 10,725 —
396	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	6,5	1282,62 92,77 —	0,62 3,38 —	8337 603 —	4 22 —	54,8 334 —	0,001 0,128 —	0,0065 0,832 —
397	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	6,5	83,54 536,31 —	0,92 49,54 —	543 3486 —	6 322 —	60,9 1977 —	0,0014 0,69 —	0,0091 4,485 —
398	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	6,5	483,85 389,85 —	15,54 – —	3145 2534 —	101 – —	60,9 63 —	0,0209 0,0217 —	0,13585 0,14105 —
399	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	6,5	17,85 1011,23 —	– – —	116 6573 —	– – —	54,2 44 —	0,0002 0,018 —	0,0013 0,117 —
400	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	6,5	12,62 119178,56	–	82 774661	–	54,2	0,0003	0,00195
401	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	6,5	1811,08 —	8,46 —	11772 —	55 —	1105 —	0,422 —	2,743 —
402	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	12	275,54 353,58 —	3,69 119,42 —	1791 4243 —	24 1433 —	60,9 1287 —	0,0085 0,315 —	0,05525 3,78 —
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

403 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
404 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
405 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
406 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
	шт.								
407 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	162,5	–	325	–	40,6	–	–
	шт		2075		4150				

Раздел 19 Топиарная фигура "Смурфетта" Н=1,75м

408 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,16461	245884,21	6220,76	40475	1024	6879	91,8	15,1112
	т конструкций								
409 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,23 32327	370,57 –	11235 32327	61 –	60,9 19165	9,5 38,4	1,5638 38,4
	фигура								
410 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	6,5	32048 104,31	– –	32048 678	– –	59,8 286	– 0,109	– 0,7085
	м2 окрашиваемой поверхности								
411 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	21,3	80,15 56,34	– –	521 1200	– –	54,8 708	0,0004 0,0737	0,0026 1,56981
	м шва								
412 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	6,5	53,52 18372,77	– –	1140 119423	– –	62,1 6488	– 2	– 13
	м2								
413 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	6,5	1669,23 1310,92	– 1,54	10850 8521	– 10	59,8 4571	– 1,65	– 10,725
	м2 отделываемой поверхности								
414 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	6,5	1282,62 92,77	0,62 3,38	8337 603	4 22	54,8 334	0,001 0,128	0,0065 0,832

		м2 затирки								
415 11-110101-1507	Шлифовка		83,54	0,92	543	6	60,9	0,0014	0,0091
		6,5	536,31	49,54	3486	322	1977	0,69	4,485
		м2 покрытия							
416 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,85	15,54	3145	101	60,9	0,0209	0,13585
		6,5	389,85	–	2534	–	63	0,0217	0,14105
		м2							
417 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,85	–	116	–	54,2	0,0002	0,0013
		6,5	1011,23	–	6573	–	44	0,018	0,117
		м2							
418 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,62	–	82	–	54,2	0,0003	0,00195
		6,5	119178,56		774661				
		м2							
419 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	6,5	1811,08	8,46	11772	55	1105	0,422	2,743
		м2 покрытия							
420 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,54	3,69	1791	24	60,9	0,0085	0,05525
		12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока							
421 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
		0,012	144028,91		1728				
		км							
422 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.							
423 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила							
424 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
		2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.							
425 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
		2	2075		4150				
		шт							

Раздел 20 Топиарная фигура "Ладья" Н=3,5м

426	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	1,6	245886,88 —	6225 —	393419 —	9960 —	66869 —	91,8 —	146,88 —
427	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	1	68254,38 32327 —	371,88 – —	109207 32327 —	595 – —	60,9 19165 —	9,5 38,4 —	15,2 38,4 —
428	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	13,1	32048 104,35 —	– – —	32048 1367 —	– – —	59,8 575 —	– 0,109 —	– 1,4279 —
429	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	43	80,15 56,35 —	– – —	1050 2423 —	– – —	54,8 1430 —	0,0004 0,0737 —	0,00524 3,1691 —
430	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	13,1	53,53 18372,67 —	– – —	2302 240682 —	– – —	62,1 13076 —	– 2 —	– 26,2 —
431	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	13,1	1669,16 1310,99 —	– 1,53 —	21866 17174 —	– 20 —	59,8 9213 —	– 1,65 —	– 21,615 —
432	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	13,1	1282,67 92,75 —	0,69 3,44 —	16803 1215 —	9 45 —	54,8 675 —	0,001 0,128 —	0,0131 1,6768 —
433	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	13,1	83,59 536,34 —	0,99 49,54 —	1095 7026 —	13 649 —	60,9 3985 —	0,0014 0,69 —	0,01834 9,039 —
434	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	13,1	483,89 389,85 —	15,57 – —	6339 5107 —	204 – —	60,9 127 —	0,0209 0,0217 —	0,27379 0,28427 —
435	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	13,1	17,86 1011,15 —	– – —	234 13246 —	– – —	54,2 89 —	0,0002 0,018 —	0,00262 0,2358 —
436	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	13,1	12,6 119178,56	–	165 1561239	–	54,2	0,0003	0,00393
437	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	13,1	1811,22 —	8,47 —	23727 —	111 —	2228 —	0,422 —	5,5282 —
438	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5; *м блока*	12	275,57 353,58 —	3,74 119,42 —	3610 4243 —	49 1433 —	60,9 1287 —	0,0085 0,315 —	0,11135 3,78 —
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

439	23-961401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 *км*	0,012	144028,91		1728				
440	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10 1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1068,46		3205				
441	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5; *жила*	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
442	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5; *шт.*	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
443	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27. *шт*	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–

Раздел 21 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Конь"-2шт

444	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,42	245890,48	6228,57	103274	2616	17553	91,8	38,556
445	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	2	68254,76 32326,5	371,43 –	28667 64653	156 –	60,9 38329	9,5 38,4	3,99 76,8
446	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	2	32048 104	– –	64096 208	– –	59,8 88	– 0,109	– 0,218
447	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	2,8	80 56,43	– –	160 158	– –	54,8 93	0,0004 0,0737	0,0008 0,20636
448	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	2	53,57 18372,5	–	150 36745	–	62,1 1996	– 2	– 4
449	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	2	1669 1310,5	– 1,5	3338 2621	– 3	59,8 1406	– 1,65	– 3,3
450	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	2	1282,5 92,5	0,5 3,5	2565 185	1 7	54,8 103	0,001 0,128	0,002 0,256

		м2 затирки								
451 11-110101-1507	Шлифовка		2	83,5 536,5	1 49,5	167 1073	2 99	60,9 608	0,0014 0,69	0,0028 1,38
		м2 покрытия								
452 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		2	484 390	15,5 –	968 780	31 –	60,9 20	0,0209 0,0217	0,0418 0,0434
		м2								
453 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		2	18 1011	– –	36 2022	– –	54,2 14	0,0002 0,018	0,0004 0,036
		м2								
454 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		2	12,5 119178,56	–	25 238357	–	54,2	0,0003	0,0006
		м2								
455 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой		2	1811	8,5	3622	17	340	0,422	0,844
		м2 покрытия								
456 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;		24	275,5 353,63	3,5 119,42	551 8487	7 2866	60,9 2575	0,0085 0,315	0,017 7,56
		м блока								
457 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		0,024	234,21 144028,91	16,5	5621 3457	396	42,8	0,0444	1,0656
		км								
458 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98		6	1068,46		6411				
		шт.								
459 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		6	259,83	7	1559	42	650	0,33	1,98
		жила								
460 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;		4	252,83 162,25	0,33 –	1517 649	2 –	42,8 263	0,0008 0,2	0,0048 0,8
		шт.								
461 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		4	162,25 2075	–	649 8300	–	40,6	–	–
		шт								

Раздел 22 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Ладья" -2шт

462 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,42	245890,48 —	6228,57 —	103274 —	2616 —	17553 —	91,8 —	38,556 —
463 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	2	68254,76 32326,5 —	371,43 – —	28667 64653 —	156 – —	60,9 38329 —	9,5 38,4 —	3,99 76,8 —
464 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	2	32048 104 —	– – —	64096 208 —	– – —	59,8 88 —	– 0,109 —	– 0,218 —
465 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	2,8	80 56,43 —	– – —	160 158 —	– – —	54,8 93 —	0,0004 0,0737 —	0,0008 0,20636 —
466 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	2	53,57 18372,5 —	– – —	150 36745 —	– – —	62,1 1996 —	– 2 —	– 4 —
467 11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	2	1669 1310,5 —	– 1,5 —	3338 2621 —	– 3 —	59,8 1406 —	– 1,65 —	– 3,3 —
468 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	2	1282,5 92,5 —	0,5 3,5 —	2565 185 —	1 7 —	54,8 103 —	0,001 0,128 —	0,002 0,256 —
469 11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	2	83,5 536,5 —	1 49,5 —	167 1073 —	2 99 —	60,9 608 —	0,0014 0,69 —	0,0028 1,38 —
470 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	2	484 390 —	15,5 – —	968 780 —	31 – —	60,9 20 —	0,0209 0,0217 —	0,0418 0,0434 —
471 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	2	18 1011 —	– – —	36 2022 —	– – —	54,2 14 —	0,0002 0,018 —	0,0004 0,036 —
472 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	2	12,5 119178,56	–	25 238357	–	54,2	0,0003	0,0006
473 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	2	1811 —	8,5 —	3622 —	17 —	340 —	0,422 —	0,844 —
474 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	24	275,5 353,63 —	3,5 119,42 —	551 8487 —	7 2866 —	60,9 2575 —	0,0085 0,315 —	0,017 7,56 —
			234,21	16,5	5621	396	42,8	0,0444	1,0656

475 21-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,024	144028,91		3457					
	км									
476 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411					
	шт.									
477 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	6	259,83	7	1559	42	650	0,33	1,98
	жила									
478 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	4	252,83 162,25	0,33 –	1517 649	2 –	42,8 263	0,0008 0,2	0,0048 0,8
	шт.									
479 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	4	162,25 2075	– 	649 8300	–	40,6	–	–
	шт									

Раздел 23 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Офицер"-2шт

480 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,42	245890,48	6228,57	103274	2616	17553	91,8	38,556
	т конструкций								
481 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	2	68254,76 32326,5	371,43 –	28667 64653	156 –	60,9 38329	9,5 38,4	3,99 76,8
	фигура								
482 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	2	32048 104	– –	64096 208	– –	59,8 88	– 0,109	– 0,218
	м2 окрашиваемой поверхности								
483 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	2,8	80 56,43	– –	160 158	– –	54,8 93	0,0004 0,0737	0,0008 0,20636
	м шва								
484 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	2	53,57 18372,5	– –	150 36745	– –	62,1 1996	– 2	– 4
	м2								
485 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	2	1669 1310,5	– 1,5	3338 2621	– 3	59,8 1406	– 1,65	– 3,3
	м2 отделываемой поверхности								
486 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	2	1282,5 92,5	0,5 3,5	2565 185	1 7	54,8 103	0,001 0,128	0,002 0,256

		м2 затирки								
487 11-110101-1507	Шлифовка		83,5	1	167	2	60,9	0,0014	0,0028
		2	536,5	49,5	1073	99	608	0,69	1,38
		м2 покрытия							
488 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		484	15,5	968	31	60,9	0,0209	0,0418
		2	390	–	780	–	20	0,0217	0,0434
		м2							
489 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		18	–	36	–	54,2	0,0002	0,0004
		2	1011	–	2022	–	14	0,018	0,036
		м2							
490 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,5	–	25	–	54,2	0,0003	0,0006
		2	119178,56		238357				
		м2							
491 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой		1811,25	8,5	50715	238	4762	0,422	11,816
		28							
		м2 покрытия							
492 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,57	3,71	7716	104	60,9	0,0085	0,238
		24	353,63	119,42	8487	2866	2575	0,315	7,56
		м блока							
493 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,21	16,5	5621	396	42,8	0,0444	1,0656
		0,024	144028,91		3457				
		км							
494 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
		6	1068,46		6411				
		шт.							
495 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		259,83	7	1559	42	650	0,33	1,98
		6							
		жила							
496 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		252,83	0,33	1517	2	42,8	0,0008	0,0048
		4	162,25	–	649	–	263	0,2	0,8
		шт.							
497 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,25	–	649	–	40,6	–	–
		4	2075		8300				
		шт							

Раздел 24 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Пешка"-2шт

498	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,42	245890,48 —	6228,57 —	103274 —	2616 —	17553 —	91,8 —	38,556 —
499	11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры *фигура*	2	68254,76 32326,5 —	371,43 – —	28667 64653 —	156 – —	60,9 38329 —	9,5 38,4 —	3,99 76,8 —
500	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	2	32048 104 —	– – —	64096 208 —	– – —	59,8 88 —	– 0,109 —	– 0,218 —
501	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры *м шва*	2,8	80 56,43 —	– – —	160 158 —	– – —	54,8 93 —	0,0004 0,0737 —	0,0008 0,20636 —
502	11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье *м2*	2	53,57 18372,5 —	– – —	150 36745 —	– – —	62,1 1996 —	– 2 —	– 4 —
503	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	2	1669 1310,5 —	– 1,5 —	3338 2621 —	– 3 —	59,8 1406 —	– 1,65 —	– 3,3 —
504	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц) *м2 затирки*	2	1282,5 92,5 —	0,5 3,5 —	2565 185 —	1 7 —	54,8 103 —	0,001 0,128 —	0,002 0,256 —
505	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	2	83,5 536,5 —	1 49,5 —	167 1073 —	2 99 —	60,9 608 —	0,0014 0,69 —	0,0028 1,38 —
506	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	2	484 390 —	15,5 – —	968 780 —	31 – —	60,9 20 —	0,0209 0,0217 —	0,0418 0,0434 —
507	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	2	18 1011 —	– – —	36 2022 —	– – —	54,2 14 —	0,0002 0,018 —	0,0004 0,036 —
508	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	2	12,5 119178,56	–	25 238357	–	54,2	0,0003	0,0006
509	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	2	1811 —	8,5 —	3622 —	17 —	340 —	0,422 —	0,844 —
510	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5; *м блока*	24	275,5 353,63 —	3,5 119,42 —	551 8487 —	7 2866 —	60,9 2575 —	0,0085 0,315 —	0,017 7,56 —
				234,21	16,5	5621	396	42,8	0,0444	1,0656

23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,024	144028,91		3457					
	км									
512 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10 1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411					
	шт									
513 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	6	259,83	7	1559	42	650	0,33	1,98
	жила									
514 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	4	252,83 162,25	0,33 –	1517 649	2 –	42,8 263	0,0008 0,2	0,0048 0,8
	шт									
515 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	4	162,25 2075	–	649 8300	–	40,6	–	–
	шт									

Раздел 25 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Ферзь"

516 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21	245885,71	6228,57	51636	1308	8776	91,8	19,278
	т конструкций									
517 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	68252,38 32327	371,43 –	14333 32327	78 –	60,9 19165	9,5 38,4	1,995 38,4
	фигура									
518 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	1	32048 104	– –	32048 104	– –	59,8 44	– 0,109	– 0,109
	м2 окрашиваемой поверхности									
519 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	1,4	80 56,43	– –	80 79	– –	54,8 47	0,0004 0,0737	0,0004 0,10318
	м шва									
520 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	1	53,57 18373	– –	75 18373	– –	62,1 998	– 2	– 2
	м2									
521 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	1	1669 1312	– 2	1669 1312	– 2	59,8 704	– 1,65	– 1,65
	м2 отделываемой поверхности									
522 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	1	1283 93	1 3	1283 93	1 3	54,8 52	0,001 0,128	0,001 0,128

		м2 затирки								
523 11-110101-1507	Шлифовка		84	1	84	1	60,9	0,0014	0,0014
		1	537	50	537	50	305	0,69	0,69
		м2 покрытия							
524 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		484	16	484	16	60,9	0,0209	0,0209
		1	390	–	390	–	10	0,0217	0,0217
		м2							
525 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		18	–	18	–	54,2	0,0002	0,0002
		1	1012	–	1012	–	7	0,018	0,018
		м2							
526 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		13	–	13	–	54,2	0,0003	0,0003
		1	119178,56		119179				
		м2							
527 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой		1812	9	1812	9	171	0,422	0,422
		1							
		м2 покрытия							
528 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		276	4	276	4	60,9	0,0085	0,0085
		12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока							
529 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
		0,012	144028,91		1728				
		км							
530 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
		3	1068,46		3205				
		шт.							
531 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;								
		3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила							
532 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
		2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.							
533 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
		2	2075		4150				
		шт							

Раздел 26 Скамейка-шахматная топиарная фигура "Король"

	11-090701-0101									
		Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21	245885,71	6228,57	51636	1308	8776	91,8	19,278
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
535	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68252,38	371,43	14333	78	60,9	9,5	1,995
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура		—	—	—	—	—	—	—
536	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			1	104	–	104	–	44	0,109	0,109
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
537	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80	–	80	–	54,8	0,0004	0,0004
			1,4	56,43	–	79	–	47	0,0737	0,10318
		м шва		—	—	—	—	—	—	—
538	11-993000-5000Хронометра			53,57	–	75	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	1	18373	–	18373	–	998	2	2
		м2		—	—	—	—	—	—	—
539	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669	–	1669	–	59,8	–	–
			1	1312	2	1312	2	704	1,65	1,65
		м2 отделываемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
540	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1283	1	1283	1	54,8	0,001	0,001
			1	93	3	93	3	52	0,128	0,128
		м2 затирки		—	—	—	—	—	—	—
541	11-110101-1507	Шлифовка		84	1	84	1	60,9	0,0014	0,0014
			1	537	50	537	50	305	0,69	0,69
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
542	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		484	16	484	16	60,9	0,0209	0,0209
			1	390	–	390	–	10	0,0217	0,0217
		м2		—	—	—	—	—	—	—
543	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		18	–	18	–	54,2	0,0002	0,0002
			1	1012	–	1012	–	7	0,018	0,018
		м2		—	—	—	—	—	—	—
544	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		13	–	13	–	54,2	0,0003	0,0003
			1	119178,56		119179				
		м2								
545	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой		1812	9	1812	9	171	0,422	0,422
			1							
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
546	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		276	4	276	4	60,9	0,0085	0,0085
			12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока		—	—	—	—	—	—	—

547	23-061401-0103			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91			1728				
	км									
548	24-040207-5508									
	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46			3205				
	шт.									
549	13-080304-0407									
	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33		781	22	325	0,33	0,99
	жила		253	0,33		759	1	42,8	0,0008	0,0024
550	13-200101-0118									
	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–		325	–	132	0,2	0,4
	шт.		162,5	–		325	–	40,6	–	–
551	29-000000-0061(пл)									
	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	2075			4150				
	шт									
	Всего прямые затраты					**102895904**				**20187**
	в том числе									**2361**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 644 238				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 132 080				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					281 077				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 109 490				
	- перевозка грузов, тенге					10 092				
	Накладные расходы I уровня, тенге					9 067 595				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					111 963 499				

Итого, тенге	111 963 499
Всего	111 963 499
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**111 963 499**
НДС (12 %)	13 435 620
Всего по акту с учетом НДС	**125 399 119**

Заказчик:

Заместитель
Акима района "Сарыарка" — Т. Рахманберді

Руководитель ОСН и ГЗ — А. Жанайдарұлы

Главный специалист ОКХ — Е. Жакупов

Главный специалист ОКХ — В. Федорович

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Карсак-2015" — Н. Баймаканов