Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"
Подрядчик: ТОО"КомплектАзияСервис"

Наименование строительства и его адрес: *Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от улицы Горького до улицы Кенесары в городе Кокшетау*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 20.06.2018 г.
за период с 24.05.2018г. по 20.06.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01-25	14.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары	19 635 009	13 419 792							1 610 375	15 030 167

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"

_____ **Жунусов М.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"

_____**Шаримов Д.Г.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "КомплектАзия Сервис"
Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау
Адрес: г.Кокшетау
Договор №01-25 от 14.02.2018г.

Акт №1 от 20.06.2018г.
приемки выполненных работ за 24.05.2018г. по 20.06.2018г.
Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Наружное освещение								
17	11-010203-0502	Ямы, глубина до 2м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *яма*	59	862,57 135,58	726,99 209,39	50892 7999	42892 12354	12029 59,1	0,2 0,21	12 12
18	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	11,8	23638,78 3704,94	697,84 170,33	278938 43718	8235 2010	22178 48,5	4,9 0,2	58 2
19	11-060301-0406	Фундамент анкерный под торшер. Установка *т*	1,239	49447,58 36280,13	11765,75 4248,87	61266 44951	14578 5264	24354 48,5	42,5 4,38	53 5
20	Прайс-лист	Фундамент трубный под опору 3Ф-2L-1625 *шт*	59	8232,45		485715				
21	11-090301-0201	Колонны одноэтажные и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25м цельного сечения массой до 1т. /Опоры с кронштейнами/ Монтаж	8,655	17047,25	7640,94	147544	66132	50632	9,35	81

		т констр		7618,01	1987,9	65934	17205	60,9	2,03	18
22	Прайс-лист	Опора освещения граненная покрытие "холодное цинкование" высотой *шт*	59	49663,44		2930143				
25	Прайс-лист	Насадка Н2 *шт*	75	3490,77		261808				
27	13-080205-0902	Светильник с лампами люминисцентными. Установка вне зданий *шт*	150	6587,97	3057,22	988196	458583	195508	2,34	351
				2179,55	865,75	326933	129863	42,8	0,88	132
28	Прайс-лист	Светодиодный светильник ПСС КТ 100вт *шт*	75	37064,15		2779811				
29	Прайс-лист	Светодиодный светильник ПСС КТ 60вт *шт*	75	25271,01		1895326				
30	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *шт*	3809	81,51	2,25	310457	8570	96458	0,07	267
				58,37	0,8	222321	3047	42,8	0	0
31	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	3,885	59219,34		230067				
	Раздел 8. Переход методом ГНБ									
72	11-250204-0102	Кожухи стальные диаметром 400мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения *м кожуха*	105	20425,72	11686,44	2144701	1227076	633471	8,41	883
				6932,62	3345,16	727925	351242	58,7	3,2	336
73	11-250205-0101	Трубопровод диаметром 100мм. Протаскивание плетей через кожух *м кожуха*	105	1834,72	1013,51	192646	106419	49955	0,64	67
				515,33	295,17	54110	30993	58,7	0,26	27
74	23-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6-100*8,1 питьевая *м*	106,05	1742,76		184820				
75	21-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *т*	0,6156	27814,68		17123				

76	24-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин *т*	0,0547	460332,12		25180			
77	21-130703-1405	Вода техническая *м3*	13,7	30		411			
		Раздел 9. Рабочий котлован и приемный котлован							
78	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 *м3 грунта*	8	87,58	81,44	701	652	134	0,01	0
				6,14	22,1	49	177	59,1	0,02	0
79	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 *м3 грунт*	8	13,61	13,61	109	109	21	0	0
				0	4,35	0	35	59,1	0	0
		Раздел 11. Демонтажные работы								
98	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж *опора*	42	2152,52	1202,84	90406	50519	34362	1,22	51
				949,68	376,32	39887	15805	61,7	0,87	37
99	11-330207-0102	Светильники с лампами люминисцентными. Демонтаж *светильник*	42	1445,42	813,93	60708	34185	23532	0,8	34
				631,49	276,58	26523	11616	61,7	0,81	34
100	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования *шкаф*	2	6241,18	1802,2	12482	3604	4347	5,2	10
				4438,98	639,57	8878	1279	42,8	1,6	3
101	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,8кВ неизолированные (1 провод при 20опорах на 1км линии). Демонтаж *км линии*	2,9	18258,89	7764,78	52951	22518	24203	12,88	37
				10494,11	3032,16	30433	8793	61,7	4,44	13
		Раздел 12. Вывоз демонтированного материала на склад								
102	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3т. Погрузка *т*	29,4	372		10937				
103	41-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1,61	357		575				

			т			
104	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км.	31,01	90,61	2810	
			тенге за			
		Всего прямые затраты			**13 216 718**	**1904**
		в том числе				**625**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 599 668	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 044 087	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			589 682	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 572 964	
		- перевозка грузов, тенге			14 321	
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 171 184	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			14 387 902	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			610 047	
		Итого, тенге			14 997 949	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 199 836	
		Итого			16 197 785	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17г.			**16 197 785**	
		Итого по акту в текущих на 2018г.			**17 168 652**	
		Итого по акту с учетом понижающего коэф-та			**13 419 792**	
		НДС (12 %)			1 610 375	
		Всего по акту с учетом НДС			**15 030 167**	

Руководитель _____ Жунусов М.М.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"

Технадзор _____ Феоктистов Ю.Ф.

ИП Феоктистов Ю.Ф.

Директор _____ Шаримов Д.Г.

ТОО "КомплектАзияСервис"