Заказчик-ГУ "Аппарат акима Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района Алматинской области

Форма КС-3

Подрядчик- ТОО "КазИнвестStory"

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование стройки-Работа по текущему ремонту (гравийная подсыпка) улиц Г.Океева и К.Тельжанова в с.Кайнарлы Ескельдинского района Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	
		№17 от 09.04.2018						

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	без НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц с. Кайнарлы ул. Габбас Океева С.Кайнарлы	**980000**	**180000**							**0**	**180000**

Заказчик ГУ "Аппарат акима Кайнарлинского с/о Ескельдинского района"

Аким_____ Коканов И. К.

Подрядчик ТОО "КазИнвестStory"

Директор_____ Винокуров Р.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазИнвестStory ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик-ГУ "Аппарат акима Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района Алматинской области *Форма 2В*

Подрядчик-ТОО "КазИнвестStory"

Наименование стройки: Работа по текущему ремонту (гравийная подсыпка) улиц Г.Океева и К.Тельжанова в с.Кайнарлы

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-2,Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц с. Кайнарлы ул. Тельжанова						
	Раздел 1 Дорога							
1	11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто ширина 4 м*300 м=1200м2)К=0,220;**	м3 грунта		**264**	**32,86**	**8675**	**59,1**
								1953
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,036		3304	
		Итого по заработной плате					**3304**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,036	2857,51	8675	
						1088,43	3304	
		Итого по эксплуатации машин					**8675**	
2	11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		**244**	**58,25**	**14213**	**59,1**

							2829
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	3,82348		4787	
	Итого по заработной плате					**4787**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	3,4892	3712,83	12955	
					1267,72	4423	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,33428	706,29	236	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,33428	3057,13	1022	
					1088,43	364	
	Итого по эксплуатации машин					**14213**	
3 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство (20см)К=0,200;**	м3 материала основания в плотном теле		**240**	**943,13**	**226351**	**60,3**
							39990
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	34,56	787,03	27200	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	34,32		39118	
	Итого по заработной плате					**66318**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	0	1756,4	–	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	16,8	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,72	6328,1	23541	
					1267,72	4716	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	11,424	3514,19	40146	

	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	16,992	945,14 7527,77	10797 127912
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,184	1267,72 3458,03	21541 7552
		Итого по эксплуатации машин				945,14	2064
4	**41-020102-1040**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 кмК=1,600;**	т		**384**	**802,38**	**199151** **308114**
		Раздел 2 Трубчатый переход					
5	**11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**2,5**	**971,2**	**2428**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,18	2,95	823,03	2428
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**2428**
6	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1,44**	**727,08**	**1047**
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	1,39968	748,21	1047
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**1047**
7	**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		**0,3**	**7996,67**	**2399**

	59,1
	1435
	59,1
	619
	60,9
	569

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	0,972	801,85	779	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,165		156	
	Итого по заработной плате					**935**	
21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,087	3802,76	331	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,027	3417,2	92	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,3	2743,01	823	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,045	28	1	
	Итого по материалам					**1247**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,027	3514,19	95	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,138	945,14	26	
					1994,1	275	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,279	945,14	130	
					11,48	3	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
8 11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев		**0,96**	**31077,08**	**373** / **29834**	**59,4**
							8041
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	11,8	11,328	891,5	10099	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	3,1584		3438	
	Итого по заработной плате					**13537**	

	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,1632	9854,73	1608	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,96	–	–	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,048	17494,2	840	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	9,6	212,16	2037	
	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,001344	161883,18	218	
	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	3,6768	546,42	2009	
		Итого по материалам					**6712**	
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	3,1584	4105,87	12968	
						1088,43	3438	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,1056	518,63	55	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**13023**	
9	21-040801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.		**4**	**10952,24**	**43809**	–
10	11-300403-0101	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций		**0,4**	**12992,5**	**5197**	**59,4**
								1581
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	5,46	2,184	891,5	1947	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,64	0,656		714	
		Итого по заработной плате					**2661**	

21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,004	13770,8	55	
21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,4	–	–	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3	1,2	212,16	255	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00034	0,000136	161883,18	22	
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	0,4	546,42	219	
	Итого по материалам					**551**	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,64	0,656	4105,87	2693	
					1088,43	714	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	0,012	518,63	6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2699**	
11 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**7,9**	**1860,51**	**14698**	**50,8**
							821
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	1,6748	934,55	1565	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0158		52	
	Итого по заработной плате					**1617**	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,1975	9431,58	1863	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	17,38	215,22	3741	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	33,18	212,16	7039	

21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001264	117236,65	148
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001896	51147,9	97
	Итого по материалам					**12888**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,26939	518,63	140
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0553	1893,17	105
					945,14	52
	Итого по эксплуатации машин					**245**
	Итого прямые затраты по смете					**656 765**
	Накладные расходы I уровня, тенге					57 838
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					714 603
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					30 013
	Итого, тенге					744 616
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59 569
	Итого по смете на подряд, тенге					**804 185**
	Минус тендорная скидка					**624 185**
	Итого к оплате:					**180000**

Заказчик ГУ "Аппарат акима Кайнарлинского с/о Ескельдинского района"

Аким_____ Коканов И. К.

Подрядчик ТОО "КазИнвестStory"

Директор_____ Винокуров Р.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазИнвестStory ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН