Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за апрель месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	61 525 000,00			61 525 000,00		61 525 000,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	61 525 000,00	-	-	61 525 000,00		61 525 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**
М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Кравченко О.А.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2018 года

на Капитальный ремонт дороги-ул.Акылбекова

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ								
		ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -10,9 м2								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	1,199	408,11	169,61	489	203	387	1,55	2
		м3		238,50	4,07	286	5	133	0,01	–
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночныо-гравийно-песчаной смеси**	1,09	66,75	51,25	73	56	36	0,12	–
		м3		15,50	9,62	17	10	133	0,04	–
3	Е0130-7-1	**Разборка бетонных оголовках на ж/б трубах**	1,12	773,07	425,67	866	477	553	2,04	2
		м3		347,40	105,48	389	118	109	0,35	–
4	Е0130-54-1	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м**	2,09	4545,00	2961,00	9499	6188	5362	9,44	20
		м3		1584,00	769,86	3311	1609	109	2,63	6
5	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5,94	27,10	--	161	–	--	–	–
		т		--	--	--	–	--	–	–
6	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	5,94	108,20	--	643	–	129	0,45	3
		т		21,64	--	129	–	100	–	–
7	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9,6	218,93	--	2102	–	2375	1,54	15
		м3		218,93	–	2102	–	113	–	–
8	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под ж/б трубы и оголовки**	6,3	2281,27	38,67	14372	244	2230	1,99	13
		м3		310,50	14,24	1956	90	109	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,94	6589,26	3701,25	32551	18284	15843	11,80	58
		м3		1980,00	962,33	9781	4754	109	3,29	16
10	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	26	11200,00	--	291200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	57,2	315,53	13,70	18048	784	6725	0,61	35
		м2		102,83	5,04	5882	288	109	0,02	1
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков В20	1,12	6846,66	532,08	7668	596	691	2,55	3
		м3		434,25	131,85	486	148	109	0,43	--
13	Е0130-77-6	Устройство стенок монолитных В20	1,6	17014,70	6949,73	27224	11120	7281	14,90	24
		м3		2430,00	1744,82	3888	2792	109	5,99	10
14	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	4	271,72	35,42	1087	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
15	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	4	12400,00	--	49600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7	122,18	--	330	--	373	0,89	2
		м3		122,18	--	330	--	113	--	--
17	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	6,6	167,18	--	1103	--	1247	1,21	8
		м3		167,18	--	1103	--	113	--	--
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,3	14,12	12,00	131	112	39	0,01	--
		м3		1,62	2,75	15	26	97	0,01	--
		РЕМОНТ И УШИРЕНИЕ ДОРОГИ								
19	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	7078,5	77,11	74,08	545794	524346	132771	0,02	140
		м2		3,03	12,64	21448	89472	119,7	0,07	495
20	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 300 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3453,22	19,95	15,58	68892	53801	29991	0,01	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	3557	18993	133	0,03	93
21	С01031-А7-1	Погрузка ненужного грунта из дорожного корыта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1916,5371	30,00	--	57496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1916,5371	108,20	--	207369	--	41474	0,45	871
		т		21,64	--	41474	--	100	--	--
23	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3453,22	214,62	18,86	741143	65141	44386	0,02	74
		м2		3,89	5,77	13433	19940	133	0,02	68
24	Е0127-26-5 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3453,22	140,99	12,10	486876	41770	20326	0,01	19
		м2		0,88	3,55	3039	12244	133	0,01	41
25	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	3453,22	596,65	22,78	2060379	78680	62094	0,05	156
		м2		7,70	5,82	26590	20098	133	0,02	69
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,8	40097,59	339,59	112273	951	525	0,58	2
		т		--	140,94	--	395	133	0,58	2
27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7000	388,05	15,35	2716325	107460	102410	0,03	235
		м2		5,94	5,06	41580	35420	133	0,02	124
28	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7000	273,65	--	1915536	--	559	--	4
		м2		0,06	--	420	--	133	--	--
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,29812	40097,59	339,59	52051	441	243	0,58	1
		т		--	140,94	--	183	133	0,58	1
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5000	504,62	15,35	2523117	76757	73150	0,03	168
		м2		5,94	5,06	29700	25300	133	0,02	88
31	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5000	120,31	--	601570	--	133	--	1
		м2		0,02	--	100	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО НОВОГО ТРОТУАРА								
32	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3666,5	1,41	1,41	5173	5173	1068	–	–
		м2		--	0,30	--	1101	97	–	4
33	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	733,3	18,22	18,22	13361	13361	4503	–	–
		м3		--	6,33	--	4643	97	0,02	15
34	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	733,3	2,66	2,66	1953	1953	664	–	–
		м3		--	0,93	--	684	97	–	2
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала 20% толщиной 15 см	549,975	95,48	73,75	52514	40563	24174	0,14	79
		м3		21,38	11,67	11758	6418	133	0,04	23
36	Е0127-73-1	Добавка в слой дробленки полученной от фрезерования 20%	134,1939	19,06	19,06	2558	2558	443	–	–
		м3		--	2,48	--	333	133	0,01	1
37	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	536,7756	447,00	--	239939	–	--	–	–
		м3		--	–	--	–	--	–	–
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)	1000	566,15	6,63	566149	6631	146881	0,70	698
		м		108,68	1,76	108680	1757	133	0,01	6
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проребрик размерами 100х20х8 см	40,272	23900,00	--	962501	--	--	--	–
		м3		--	–	--	–	--	–	–
40	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр размерами 100х30х18 см	142,236	24700,00	--	3513229	--	--	--	–
		м3		--	–	--	–	--	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17903346	1057790			2670
			Тенге			332290	246874			1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17853746				
		Материалы -	Тенге			261417				
		Всего заработная плата -	Тенге				579164			
		Местные материалы -	Тенге			15978182				
		Транспортные расходы -	Тенге			208012				
		Накладные расходы -	Тенге			730226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19699011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге				688698			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2976				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19751587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге				688698			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17903346	1057790			2670
			Тенге			332290	246874			1065
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17853746				
		Материалы -	Тенге			261417				
		Всего заработная плата -	Тенге				579164			
		Местные материалы -	Тенге			15978182				
		Транспортные расходы -	Тенге			208012				
		Накладные расходы -	Тенге			730226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19699011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге				688698			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2976				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52576				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19750335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге			19750335	688698			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге							
		временные сдания и сооружения 3,68%				**19 750 335**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**726 812**				
		ИТОГО				**109 022**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				**20 477 147**				
						294 871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет,1%				**204 771**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**81 909**				
		Всего с затратами				**21 058 698**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге			53 855 918				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%				1 077 117				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%				54 933 035				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			**6 591 964**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**61 525 000**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Представитель заказчика:_____

Технический надзор

ТОО АлматыСапаинжиниринг"

_____**Утешов С.Б**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.