Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

**Справка о стоимости выполненых работ**
**за май месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган | тенге | 197 846 140,80 | 83 525 000,00 | | 61 525 000,00 | 22 000 000,00 | | 22 000 000,00 |
| | Всего по акту: | | 197 846 140,80 | 83 525 000,00 | - | 61 525 000,00 | 22 000 000,00 | | 22 000 000,00 |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**
М.П.

**Технический надзор**

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Кравченко О.А.**
М.П.

**Поставщик:**

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____**Досаев С.Т.**

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

# А К Т
## приемки выполненных работ за май 2018 года

на Капитальный ремонт дороги-ул.Курманова

Основание: АД

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ** | | | | | | | | |
| 1 | E0127-20-1 | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** | 280 | 122,85 | -- | 34398 | -- | 45749 | 0,77 | 215 |
| | | м | | 122,85 | -- | 34398 | -- | 133 | -- | -- |
| 2 | E0127-19-1 | **Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см** | 630,3 | 8,57 | -- | 5402 | -- | 7184 | 0,06 | 38 |
| | | м2 | | 8,57 | -- | 5402 | -- | 133 | -- | -- |
| 3 | E0127-18-2 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | 63,3 | 66,75 | 51,25 | 4226 | 3244 | 2115 | 0,12 | 7 |
| | | м3 | | 15,50 | 9,62 | 981 | 609 | 133 | 0,04 | 2 |
| 4 | C01031-A26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 193,99 | 27,10 | -- | 5257 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | C010333-A15-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** | 193,99 | 108,20 | -- | 20990 | -- | 4198 | 0,45 | 88 |
| | | т | | 21,64 | -- | 4198 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 70272 | 3244 | | | 348 |
| | | | **Тенге** | | | 44979 | 609 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 70272 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 45588 | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 20990 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59246 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8887 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7771 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 137289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54475 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 137289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54475 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.
## ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0127-20-1 | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** | 280 | 122,85 | -- | 34398 | -- | 45749 | 0,77 | 215 |
| | | м | | 122,85 | -- | 34398 | -- | 133 | -- | -- |
| 7 | Е0168-1-5 | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм** | 10442,1 | 77,11 | 74,08 | 805147 | 773507 | 195862 | 0,02 | 207 |
| | | м2 | | 3,03 | 12,64 | 31640 | 131988 | 119,7 | 0,07 | 731 |
| 8 | Е0127-18-2 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | 1044,21 | 66,75 | 51,25 | 69705 | 53520 | 34887 | 0,12 | 122 |
| | | м3 | | 15,50 | 9,62 | 16185 | 10045 | 133 | 0,04 | 37 |
| 9 | С01031-А26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 1909,818 | 27,10 | -- | 51756 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С010333-А15-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** | 1909,818 | 108,20 | -- | 206642 | -- | 41328 | 0,45 | 868 |
| | | т | | 21,64 | -- | 41328 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 1167648 | 827027 | | | 1411 |
| | | | **Тенге** | | | 123551 | 142033 | | | 768 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1167648 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 265585 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 206642 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 317827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47674 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 89129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1574604 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2338 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 313259 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1574604 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2338 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 313259 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14** | **Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3** | | | | | | | | |
| | | м2 | 4136,377 | 596,65 | 22,78 | 2467988 | 94246 | 74379 | 0,05 | 187 |
| | | | | 7,70 | 5,82 | 31850 | 24074 | 133 | 0,02 | 83 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 2467988 | 94246 | | | 187 |
| | | | **Тенге** | | | 31850 | 24074 | | | 83 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2467988 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13278 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55924 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2328615 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 74379 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11157 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 152542 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2694909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 307 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 67081 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2694909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 307 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 67081 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Е0127-14-2** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси** | | | | | | | | |
| | | м3 | 60,92 | 640,82 | 73,75 | 39039 | 4493 | 2678 | 0,14 | 9 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1302 | 711 | 133 | 0,04 | 2 |
| 13 | **Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** | | | | | | | | |
| | | м | 1500 | 547,86 | 6,63 | 821789 | 9946 | 220321 | 0,70 | 1047 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 163020 | 2635 | 133 | 0,01 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Бордюр размерами 100х30х18 см** | 81 | 24700,00 | -- | 2000700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 2861528 | 14439 | | | 1056 |
| | | | **Тенге** | | | 164322 | 3346 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2861528 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28050 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 167669 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2654716 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 222999 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 33450 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 185072 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3269599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 201118 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3269599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 201118 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 6567437 | 938956 | | | 3003 |
| | | | **Тенге** | | | 364703 | 170062 | | | 864 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6567437 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 41328 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 534765 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4983331 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 227632 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 674451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 337 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 101168 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 434513 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7676401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4204 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 635932 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7676401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4204 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 635932 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .** | Тенге | | | 7 676 401 | | | | |
| | | **временные сдания и сооружения 3,68%** | | | | 282 492 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 42 374 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | 7 958 893 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%** | | | | **114 608** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет,1%** | | | | **79 589** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%** | | | | **31 836** | | | | |
| | | **Всего с затратами** | | | | **8 184 925** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775) | Тенге | | | 20 932 286 | | | | |
| | | **НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%** | | | | 418 646 | | 2,87 | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%** | | | | 21 350 932 | | 12 910 310,59 | | |
| | | **Тендерная скидака** | | | | 1 708 075 | | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | 19 642 857 | | | | |
| | | **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | Тенге | | | **2 357 143** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %** | Тенге | | | **22 000 000** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**

М.П.

**Технический надзор**

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Карибаев Ж.К.**

М.П.

**Поставщик:**

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.