Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июнь месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	117 546 664,00		100 546 664,00	17 000 000,00		17 000 000,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	117 546 664,00	-	100 546 664,00	17 000 000,00		17 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**
М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Кравченко О.А.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

на Капитальный ремонт дороги- ул.Курманова

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2 292,0										
		УСТОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2062,56	388,05	15,35	800369	31663	30175	0,03	69
		м2		5,94	5,06	12252	10437	133	0,02	36
2	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2062,56	273,65	--	564415	--	165	--	1
		м2		0,06	--	124	--	133	--	--
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,650048	40097,59	339,59	66163	560	309	0,58	1
		т		--	140,94	--	233	133	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1430947	32224			71
			Тенге			12375	10669			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1430947				
		Материалы -	Тенге			72388				
		Всего заработная плата -	Тенге				23044			
		Местные материалы -	Тенге			1313960				
		Накладные расходы -	Тенге			30649				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4597			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			87696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1549292				124
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1549292				124
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27642			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала 20% толщиной 20 см**	569,472	95,48	73,75	54375	42001	25031	0,14	82
		м3		21,38	11,67	12175	6645	133	0,04	23
5	Е0127-73-1	**Добавка в слой дробленки полученной от фрезерования**	250,112102	19,06	19,06	4768	4768	826	--	--
		м3		--	2,48	--	621	133	0,01	2
6	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	555,804672	447,00	--	248445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,42	40097,59	339,59	56939	482	266	0,58	1
		т		--	140,94	--	200	133	0,58	1
8	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	2847,36	406,55	--	1157603	--	93728	0,14	410
		м2		24,75	--	70472	--	133	--	--
9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	2847,36	256,47	--	730257	--	60289	0,09	264
		м2		15,92	--	45330	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**	1580	547,86	6,63	865618	10477	232072	0,70	1103
		м		108,68	1,76	171714	2776	133	0,01	10
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проребрик размерами 100х20х8 см**	25,28	23900,00	--	604192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3722196	57727			1860
			Тенге			299692	10242			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3722196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			151947				
		Всего заработная плата -	Тенге				309934			
		Местные материалы -	Тенге			3212829				
		Накладные расходы -	Тенге			412212				206
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				61832			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			248064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4382473				2102
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				371766			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4382473				2102
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				371766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5153143	89951			1931
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**			312067	20911			73
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			5153143				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			224336				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4526789	332979			
		Материалы -	Тенге			442862				221
		Всего заработная плата -	Тенге				66429			
		Местные материалы -	Тенге			335760				
		Накладные расходы -	Тенге			5931765				2226
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				399408			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5931765				2226
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				399408			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге		**5 931 765**
временные здания и сооружения 3,68%			**218 289**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**32 743**
ИТОГО			**6 150 054**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			**88 561**
Затраты на выслугу лет,1%			**61 501**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**24 600**
Всего с затратами			**6 324 715**
в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге		16 174 950
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%			323 499
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%			16 498 449
Тендерная скидака			1 319 878
Итого со скидкой			15 178 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			**1 821 429**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**17 000 000**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Калибаев Ж.К.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.