Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ТимаксЭлектро"

Наименование объекта: Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Основание: Договор о государственных закупках услуг №120 от "12" апреля 2018г.

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
		8 571 428,57					1 028 571,43	9 600 000,00

Заказчик:
И.о. руководителя Кузбаев И.М. _____

Подрядчик:
Директор Гальцев А.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ТимаксЭлектро"

Наименование объекта: Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Договор о государственных закупках услуг №120 от "12" апреля 2018г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018г.
Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 1										
1	1217-0101-2101	Лампы. Смена	шт.	420	983,34	0,57	413004	239	–	297274	767100
					982,77	0,28	412765	116	–	56822	
2	2910-1000-1000(пл)	Лампа ДНаТ 250Вт	шт	130	3153		409890		409890	–	442681
					–		–		–	32791	
3	2910-1000-1000(пл)	Лампа ДРЛ 250Вт	шт	100	1639		163900		163900	–	177012
					–		–		–	13112	
4	2910-1000-1000(пл)	Лампа ДРЛ 125Вт	шт	70	1519		106330		106330	–	114836
					–		–		–	8506	
5	2910-1000-1000(пл)	Лампа энергосберегающая	шт	120	1446		173520		173520	–	187402
					–		–		–	13882	
6	1310-0402-0201	Дроссель. Монтаж оборудования	шт.	50	12520,86	–	626043	–	129693	302774	1003122
					9927	–	496350	–	–	74305	
7	2910-1000-1000(пл)	Дроссель ДНаТ 250Вт	шт	35	4417		154595		154595	–	166963

8	2910-1000-1000(пл)	Дроссель ДРЛ 125Вт	шт	15	– 3723		– 55845		– 55845	12368 –	60313
9	2910-1000-1000(пл)	Патрон Е40 керам.	шт	30	– 348		– 10440		– 10440	4468 –	11275
10	2910-1000-1000(пл)	Патрон Е27 керам.	шт	50	– 67		– 3350		– 3350	835 –	3618
11	2910-1000-1000(пл)	ИЗУ	шт	60	– 2600		– 156000		– 156000	268 –	168480
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	– 3547,58	106,67	– 42571	1280	– 15227	12480 18997	66493
13	2910-1000-1000(пл)	Автоматический выключатель 1ф 100А	шт	6	2172 1987	26,75	26064 11922	321	– 11922	4925 –	12876
14	2910-1000-1000(пл)	Автоматический выключатель 3ф 100А	шт	6	– 5701		– 34206		– 34206	954 –	36942
15	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	– 5048,5	106,83	– 30291	641	– 10750	2736 13724	47536
16	2307-0208-0722	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	6	3150 7571,3	26,83	18900 45428	161	– 45428	3521 –	49062
17	1308-0202-1705	Реле. Монтаж оборудования	шт.	15	– 3418,8	160,8	– 51282	2412	– –	3634 35765	94011
18	2910-1000-1000(пл)	Фотореле ФР-7Е	шт	15	3258 6792	53,6	48870 101880	804	– 101880	6964 –	110030

				–		–		–	8150	
19 2910-1000-1000(пл)	Изолента ПВХ	шт	30	223		6690		6690	–	7225
				–		–		–	535	
20 2910-1000-1000(пл)	Изолента ХБ	шт	10	304		3040		3040	–	3283
				–		–		–	243	
21 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	740	788,2	381,12	583267	282030	186966	144155	785616
				154,42	116,14	114271	85944	–	58194	
22 2306-0131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	114984		39095		39095	–	42223
				–		–		–	3128	
23 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	43176		17270		17270	–	18652
				–		–		–	1382	
	Итого по разделу 1					**4 376 751**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 117 220				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					286 602				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					87 346				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 836 037				
	Накладные расходы, тенге					812 689				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					324 203				
Раздел 2 2										
24 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	125	1373,68	–	171710	–	–	123631	318968
				1373,68	–	171710	–	–	23627	
25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	613	307,9	144,9	188743	88824	25544	71279	280824

				121,33	40,17	74375	24624	–	20802	
26 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	381,66	207,63	34349	18687	3750	12534	50634
				132,36	61,07	11912	5496	–	3751	
27 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	м кабеля	703	407,16	340,98	286235	239710	–	90992	407405
				66,18	113,59	46525	79853	–	30178	
28 2910-1000-1000(пл)	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	703	41		28823		28823	–	31129
				–		–		–	2306	
29 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	125	716,36	–	89545	–	–	64473	166339
				716,37	–	89546	–	–	12321	
30 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	332	788,19	381,12	261680	126533	83880	64675	352463
				154,42	116,14	51267	38559	–	26108	
31 2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	836873		75319		75319	–	81345
				–		–		–	6026	
32 2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,593	336373		199469		199469	–	215427
				–		–		–	15958	
33 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33372	63612		21229		21229	–	22927
				–		–		–	1698	

	0201-0504									
	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	187,5	–	1500	–	–	1080	2786
				187,5	–	1500	–	–	206	
35	1308-0201-0502									
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	288	143,39	–	41296	–	–	29733	76711
				143,39	–	41296	–	–	5682	
36	1125-0204-0101									
	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	м кожуха	29	50847,03	19469,62	1474564	564619	653860	352014	1972704
				8830,52	4508,41	256085	130744	–	146126	
37	2301-0405-0601									
	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	29	1499		43471		43471	–	46949
				–		–		–	3478	

Итого по разделу 2	**4 026 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	744 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 038 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 135 345
Накладные расходы, тенге	810 411
Сметная прибыль (8 %), тенге	298 267
Итого по смете	**8 403 362**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 861 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 324 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	366 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 971 382

Накладные расходы, тенге	1 623 100
Сметная прибыль (8 %), тенге	622 470
Налоги 2%	168 067
ИТОГО	8 571 428,57
НДС 12%	1 028 571,43
Всего по акту с учетом НДС	**9 600 000**

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Кузбаев И.М.

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Серикбаев А.М.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Юсупов Х.Д.

Принял инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Галымжан А.Р.

Директор: ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Гальцев А.Н.

Начальник ПТО ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Таран В.В.

Мастер ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Ержанов С.