Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№1	26.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобрн-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,	9 000 000	9 000 000	8 035 714						964 286	9 000 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ **Хомин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды
ГУ "Отдел образования г. Караганды"
Хомин А.И.

ПРОТОКОЛ №1

Технического совещания по объекту «Капитальный ремонт
КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда»

г.Караганда «___» _____ 2018г.

Присутствовали:
Преставители заказчика:
Директор КГУ "СОШ. № 32" Хомин А.И.

Представители техничсекого надзора:
Директор ТОО «Исаев Л.Т.» Исаев Л.Т.

Представители авторского надзора:
Директор ИП Кравцов Потемкина Н.И.

Представители подрядчика:
Директор ТОО «КазСтрой Group LTD» Қаржау Н.Ә.

Повестка дня: О внесений изменений и дополнений в работы по договору *№1 от 26.02.2018* года по капитальному ремонту здания КГУ "СОШ. № 32 г. Караганда" итого обсуждения было принято решение о внесении изменения в выполняемые работы по объекту «Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда" г. Караганда, 22 микрорайон строение 7/1» в нижеследующем порядке:

ИСКЛЮЧИТЬ следующие виды работ:

1. Локальная смета №2-1-1

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Исключаемые работы		
	Столовая		
1	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4

2	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4
	Кухня		
3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,2
4	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	141,2
5	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2
6	Мойка из нержавейки на одно отделение. СМ-	шт	2

ВКЛЮЧИТЬ следующие виды работ:

1. Локальная смета №2-1-1

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Столовая		
1	Перегородки из ПВХ с дверью 2,1*0,7 площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7
2	Перегородки из ПВХ профилей	м2	7
3	Конструкции металлические, толщина стали до 4 мм. Электросварка	м шва	6
4	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	216
5	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	216
6	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	216
7	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12
8	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.	12

9	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	24
10	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5
11	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5
12	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5
13	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5
	Кухня		
14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,5
15	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,5
16	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,5
17	Краны проходные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5
18	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5
19	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17
20	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12
21	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5
22	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12

23	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.	12
24	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	24
25	Щитки осветительные. Демонтаж	шт.	2
26	Щитки осветительные. Установка	шт.	2
27	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2
28	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3
29	Заполнение проема гипсокартоном. Устройство	м2	5
30	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	5
31	Дверь решетчатая . Устройство с установкой столбов	м2	2,6

Все изменения произвести в пределах сметной стоимости.

Директор
КГУ "СОШ. №32" **Хомин А.И.**

Директор
ТОО «Исаев Л.Т» **Исаев Л.Т.**

Директор
ИП Кравцов **Потемкина Н.И.**

Директор
ТОО «КазСтрой Group LTD» **Қаржау Н.Ә.**

"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г.

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
Ремонт внутренних помещений в здании школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Столовая									
	1.1 Столовая									
1	12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	216,8	492,73	2,5	106824	543	33360	0,3378	73,23504
		м2		259,09	1,27	56171	275	59,1	0,0016	0,34688
2	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	137,66	178,08	–	24514	–	14488	0,257	35,37862
		м2		178,08	–	24515	–	59,1	–	–
3	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	137,66	955,62	17,24	131551	2373	27270	0,4255	58,57433

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			347,28	14,2	47807	1955	54,8	0,02338	3,21849
4 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	137,66	314,14	0,86	43245	119	21724	0,3565	49,07579
	м2 окрашиваемой поверхности								
			287,56	0,41	39585	57	54,8	0,00063	0,08673
5 22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0253	350925,27		8878				
	т								
6 22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	15,56	371,44		5780				
	кг								
7 11-460401-1103	Двери.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	6,73	765,08	110,25	5149	742	2439	0,9115	6,1344
	м2								
			654,83	58,69	4407	395	50,8	0,0774	0,5209
8 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6,73	1917,09	118,13	12902	795	2903	0,85503	5,75435
	м2 проемов								
			664,49	56,76	4472	382	59,8	0,08813	0,59311
9 21-090202-0603	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	6,73	17323,6		116588				
	м2								
10 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	1,86	3775,27	16,67	7022	31	3382	3,852	7,16472
	м2								
			3067,74	8,6	5706	16	59,1	0,0116	0,02158
11 12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	116,8	1230,15	387,89	143681	45306	70414	1,112	129,8816
	м2								
			842,25	177,82	98375	20769	59,1	0,21	24,528

12 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	116,8	582,12	19,27	67992	2251	21235	0,4094	47,81792
	м2 стяжки		288,91	9,62	33745	1124	60,9	0,01588	1,85478
13 11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	216,8	792,86	13,42	171891	2910	37376	0,36064	78,18675
	м2 стяжки		280,3	2,79	60768	605	60,9	0,00438	0,94958
14 11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	216,8	124,11	2	26908	434	2303	0,02174	4,71323
	м2 стяжки		16,9	0,54	3663	118	60,9	0,00083	0,17994
15 11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	216,8	413,85	23,27	89722	5044	51710	0,49565	107,45692
	м2 покрытия		380,16	11,49	82419	2491	60,9	0,01763	3,82218
16 21-070509-0512	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 22 мм	231,976	1740,26		403699				
	м2								
17 11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	216,8	3288,93	14,29	713041	3099	32268	0,322	69,8096
	м2 покрытия		237,72	6,68	51538	1448	60,9	0,01025	2,2222
18 11-170201-0103	Смесители. Установка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	4	718,5	0,25	2874	1	1663	0,805	3,22
	шт.		688,5	–	2754	–	60,4	–	–
19 23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	4	3513,73		14055				
	шт.								
20 12-150101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	15	522,47	3,2	7837	48	4577	0,584	8,76

	м трубопровода с фасонными частями								
			514,67	1,6	7720	24	59,1	0,002	0,03
21 23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	14,97	316,3		4735				
	м								
22 11-100501-0202	Перегородки из ПВХ с дверью 2,1*0,7 площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	1916,71	117,86	13417	825	3020	0,85503	5,98521
	м2 проемов								
			664,57	57	4652	399	59,8	0,08813	0,61691
23 21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	7	13688,99		95823				
	м2								
24 11-440401-0101	Конструкции металлические, толщина стали до 4 мм. Электросварка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6	9698,5	7302,17	58191	43813	6725	–	–
	м шва								
			–	1754	–	10524	63,9	7,58625	45,5175
25 12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	216	178,08	–	38465	–	22733	0,257	55,512
	м2								
			178,08	–	38465	–	59,1	–	–
26 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	216	1158,49	20,13	250233	4349	55124	0,5175	111,78
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			449,14	16,56	97015	3576	54,8	0,02725	5,886
27 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	216	336,61	1,94	72708	420	28295	0,299	64,584
	м2 окрашиваемой поверхности								
			238,12	0,93	51433	201	54,8	0,00138	0,29808
28 13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12	3736,75	767,75	44841	9213	9160	1,4605	17,526
	шт.								

				1287,17	496,42	15446	5957	42,8	0,79725	9,567
29	23-070102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82 *шт.*	12	8907,47		106890				
30	23-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *шт.*	24	986,96		23687				
31	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *шт.*	5	819,6	14,2	4098	71	1479	0,782	3,91
				689,2	2	3446	10	42,8	0,0025	0,0125
32	23-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	5	644,69		3223				
33	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *шт.*	5	817,8	15,6	4089	78	1480	0,782	3,91
				689,2	2,4	3446	12	42,8	0,003	0,015
34	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	5	514,83		2574				
1.2 Кухня										
35	11-460401-1103	Двери.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	18,48	765,1	110,23	14139	2037	6698	0,9115	16,84452
				654,87	58,6	12102	1083	50,8	0,0774	1,43035
36	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *м2 проемов*	18,48	1716,67	128,57	31724	2376	9615	1,058	19,55184

			811,47	58,55	14996	1082	59,8	0,09088	1,67946
37 21-090202-0102	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	18,48	15046,81		278065				
	м2								
38 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	6,17	3775,36	16,53	23294	102	11218	3,852	23,76684
	м2								
			3067,59	8,75	18927	54	59,1	0,0116	0,07157
39 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	141,2	549,72	20,51	77620	2896	45072	0,6987	98,65644
	м2								
			529,21	10,91	74724	1540	59,1	0,0144	2,03328
40 12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	141,2	1230,14	387,89	173696	54770	85124	1,112	157,0144
	м2								
			842,25	177,82	118926	25108	59,1	0,21	29,652
41 12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	149,67	98,95	–	14810	–	8753	0,1428	21,37288
	м								
			98,95	–	14810	–	59,1	–	–
42 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	582,12	19,26	82195	2720	25671	0,4094	57,80728
	м2 стяжки								
			288,91	9,62	40794	1358	60,9	0,01588	2,24226
43 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	3972,8	87,51	560960	12357	65119	0,92115	130,06638
	м2 покрытия								
			724,76	32,52	102336	4592	60,9	0,04788	6,76066
44 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	149,67	475,39	1,08	71152	162	20964	0,2714	40,62044
	м плинтусов								
			229,48	0,51	34347	77	60,9	0,00075	0,11225
45 12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	141,2	178,08	–	25145	–	14861	0,257	36,2884
	м2								
			178,08	–	25145	–	59,1	–	–

46	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	141,2	1158,5	20,14	163580	2844	36035	0,5175	73,071
				449,14	16,56	63419	2338	54,8	0,02725	3,8477
47	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	141,2	336,6	1,94	47528	274	18497	0,299	42,2188
				238,12	0,93	33622	132	54,8	0,00138	0,19486
48	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	415,71	555,51	35,93	230933	14935	131752	0,743	308,87253
				519,59	16,68	215998	6932	59,1	0,0199	8,27263
49	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	415,71	488,48	9,11	203068	3789	78041	0,4237	176,13633
				312,8	4,85	130034	2015	59,1	0,0064	2,66054
50	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	415,71	4507,28	17,15	1873722	7131	357811	1,909	793,59039
				1558,09	12,57	647713	5227	54,8	0,02063	8,5761
51	12-150103-0701	Короб вентиляционный. Ремонт *м2 поверхности короба*	130	1306,87	24,18	169893	3143	99478	1,5	195
				1282,69	12,09	166750	1572	59,1	0,015	1,95
52	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка *м канала*	30	147,5	0,13	4425	4	2512	0,187	5,61
				141,63	0,07	4249	2	59,1	0,0001	0,003
53	12-150101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	3	2081,33	18	6244	54	3362	2,34	7,02
				1887,33	9	5662	27	59,1	0,0112	0,0336
54	23-030102-2206	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	3	7284,98		21855				

		комплект								
55	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	1	3039	13	3039	13	1694	3,547	3,547
		прибор		2861	6	2861	6	59,1	0,008	0,008
56	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	14365,72		14366				
		комплект								
57	12-150101-0614	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	3	2870,67	22,67	8612	68	4702	3,274	9,822
		прибор		2640,67	11,33	7922	34	59,1	0,014	0,042
58	29-000001-0001(п	Мойка из нержавейки на одно отделение. СМ-	3	57100		171300				
		шт								
59	12-150101-0616	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	1	5100	120	5100	120	2836	5,874	5,874
		прибор		4738	60	4738	60	59,1	0,074	0,074
60	23-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	1	41786,08		41786				
		шт.								
61	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	1	1881	23	1881	23	918	1,913	1,913
		прибор		1543	11	1543	11	59,1	0,014	0,014
62	23-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	9571,84		9572				
		шт.								
63	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	718,29	0,14	5028	1	2911	0,805	5,635
		шт.		688,43	–	4819	–	60,4	–	–
64	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	3553,08		3553				
		шт.								
65	23-030102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	5	3513,73		17569				
		шт.								

66	23-030102-1227								
	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	4281,36		4281				
	шт.								
67	11-100501-0203								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7,5	1716,67	128,53	12875	964	3902	1,058	7,935
	м2 проемов								
			811,47	58,53	6086	439	59,8	0,09088	0,6816
68	21-090202-0102								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7,5	15046,81		112851				
	м2								
69	11-180301-0101								
	Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	4,5	16681,11	100,89	75065	454	1833	0,7843	3,52935
	кВт								
			624,67	49,78	2811	224	60,4	0,07575	0,34088
70	11-160601-0101								
	Краны проходные диаметром до 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	5	1731,6	84,4	8658	422	4144	1,6905	8,4525
	шт.								
			1363,6	8,6	6818	43	60,4	0,0125	0,0625
71	23-040905-1332								
	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	5	1557,65		7788				
	шт.								
72	11-220801-0201								
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	17	890,35	506,35	15136	8608	5865	0,4761	8,0937
	шт.								
			384	171,53	6528	2916	62,1	0,2825	4,8025
73	23-020304-2003								
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	964,99		11580				
	шт.								

74	23-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	671,24		3356			
		шт.							
75	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12	3736,75	767,75	44841	9213	9160	1,4605	17,526
		шт.							
				1287,17	496,42	15446	5957	42,8	0,79725	9,567
76	23-070102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	12	8907		106884			
		шт.							
77	23-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	24	986,96		23687			
		шт.							
78	13-080305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	728,5	23,5	1457	47	610	0,8	1,6
		шт.							
				705	8	1410	16	42,8	0,008	0,016
79	13-080305-0901	Щитки осветительные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2	2487,5	59	4975	118	1752	2,3	4,6
		шт.							
				2027	20	4054	40	42,8	0,025	0,05
80	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	7310		14620			
		шт.							
81	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1729,7		5189			
		шт.							
82	11-100402-0601	Заполнение проема гипсокартоном. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	5	1237,4	18,4	6187	92	2806	1,15529	5,77645
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				931,8	6,8	4659	34	59,8	0,0085	0,0425
83	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	5	26892	34,2	134460	171	1126	0,46345	2,31725
		м2 утепляемого покрытия								
				391,8	7,6	1959	38	56,4	0,01038	0,0519

84 11-100113-0203	Дверь решетчатая . Устройство с установкой столбов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2,6	18166,92	93,08	47234	242	4317	3,657	9,5082
	м2 калиток		2746,54	30	7141	78	59,8	0,03863	0,10044
Раздел 2 Прочие работы									
85 12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	110	1485,06	–	163357	–	96544	2,1432	235,752
	т		1485,06	–	163357	–	59,1	–	–
86 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	110	430		47300				
	т								
87 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	110	685,87		75446				
	т								
	Всего прямые затраты	-			**8110208**	-			**3484** -
									186

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 704 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 030 594
- перевозка грузов, тенге	122 746
Накладные расходы I уровня, тенге	1 620 831
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 731 039
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	350 317
Итого, тенге	10 081 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	806 508
Всего	**10 887 866**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	130 654
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**11 018 520**
в текущих и прогнозных ценах 1,021915435	**11 259 996**
Скидка по конкурсу 28,63 %	3 224 281
Итого с учетом скидки	**8 035 715**
НДС (12 %)	964 286
Всего по акту с учетом НДС	**9 000 000**

Принял:

Заказчик: **КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Директор_____**Хомин А.И.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**