Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №137" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ" № 137 г. Караганды" , г. Караганда, ул. Маметовой, 97

Договор: № 1 от 22.02.2018г

Акт №1

приемки выполненных работ от 26 июня 2018 год

Капитальный ремонт внутренних помещений

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Спортивный зал										
1.1 Спортивный зал										
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	59,74	26,13	–	1561	–	923	0,0377	2,2522
		м		26,13	–	1561	–	59,1	–	–
2	12-070101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %	197,9	1775,94	46,6	351458	9223	131920	1,46	288,934
		м2		1105,83	22,09	218844	4371	59,1	0,028	5,5412
3	12-070101-0408	Полы дощатые. Смена. Добавлять к норме 12-070101-0405 при крашеных полах	197,5	104,52	–	20643	–	12200	0,138	27,255
		м2		104,52	–	20643	–	59,1	–	–
4	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	59,74	299,08	1,44	17867	86	2449	0,08798	5,25593
		м плинтусов		66,64	0,69	3981	41	60,9	0,001	0,05974

5	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	197,5	437,1	2,26	86328	447	47002	0,53705	106,06738
		м2 окрашиваемой поверхности		433,18	1,09	85554	216	54,8	0,00163	0,32193
6	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,049	350925,27		17195				
		т								
7	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	22,91	496,12		11366				
		кг								
8	12-120104-0505	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	290,72	223,12	–	64865	–	38336	0,322	93,61184
		м2		223,12	–	64866	–	59,1	–	–
9	12-110101-0206	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	125	467,49	4,84	58436	605	21813	0,372	46,5
		м2	-	292,69	2,58	36586	322	59,1	0,0034	0,425
10	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	415,72	955,61	17,23	397267	7163	82352	0,4255	176,88886
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,2	144373	5904	54,8	0,02338	9,71953
11	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	207,86	301,79	1,94	62730	404	24205	0,26565	55,21801
		м2 окрашиваемой поверхности		211,56	0,93	43975	194	54,8	0,00138	0,28685
12	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	207,86	314,14	0,87	65298	180	32802	0,3565	74,10209
		м2 окрашиваемой поверхности		287,55	0,42	59771	87	54,8	0,00063	0,13095
13	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0382	350925,27		13405				
		т								

14	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 *кг*	23,48	496,12		11649				
15	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2*	197,5	296,15	–	58490	–	31702	0,391	77,2225
				296,15	–	58490	–	54,2	–	–
16	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2*	197,5	56,13	0,84	11085	165	2134	0,0245	4,83875
				19,76	0,17	3903	34	54,2	0,00025	0,04938
17	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	17,52	765,13	110,22	13405	1931	6351	0,9115	15,96948
				654,91	58,62	11474	1027	50,8	0,0774	1,35605
18	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 проемов*	17,52	1917,01	117,98	33586	2067	7559	0,85503	14,98013
				664,55	56,91	11643	997	59,8	0,08813	1,54404
19	21-090202-0603	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *м2*	9,12	17323,6		157991				
20	21-090202-0504	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-10, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *м2*	8,4	15046,81		126393				
21	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	12,99	3775,29	16,55	49041	215	23618	3,852	50,03748
				3067,67	8,78	39849	114	59,1	0,0116	0,15068

22	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12,99	1520,71	31,18	19754	405	3331	0,52348	6,80001
		м2 оштукатуриваемой поверхности		442,65	25,33	5750	329	54,8	0,04163	0,54077
23	11-150405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12,99	301,69	1,92	3919	25	1512	0,26565	3,45079
		м2 окрашиваемой поверхности		211,55	0,92	2748	12	54,8	0,00138	0,01793
24	29-000001-0001(п.	Сетка капроновая	500	1700		850000				
		м2								
25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	15,3	56,14	0,85	859	13	165	0,0245	0,37485
		м2		19,74	0,13	302	2	54,2	0,00025	0,00383
26	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	6,3	765,08	110,16	4820	694	2283	0,9115	5,74245
		м2		654,92	58,57	4126	369	50,8	0,0774	0,48762
27	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6,3	2834,76	118,89	17859	749	3050	0,95933	6,04378
		м2 проемов		754,76	54,76	4755	345	59,8	0,08475	0,53393
28	21-090202-0305	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	6,3	14576,72		91833				
		м2								
29	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	5,93	3775,38	16,53	22388	98	10782	3,852	22,84236

		м2							
30	12-070101-0207			3067,62	8,77	18191	52	59,1	0,0116	0,06879
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		43,9	549,7	20,5	24132	900	14013	0,6987	30,67293
		м2								
31	12-070101-0302			529,2	10,91	23232	479	59,1	0,0144	0,63216
	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		46,53	98,95	–	4604	–	2721	0,1428	6,64448
		м								
32	12-070101-0208			98,95	–	4604	–	59,1	–	–
	Полы цементные. Разборка покрытия		15,5	1230,13	387,87	19067	6012	9344	1,112	17,236
		м2								
33	11-110101-1101			842,26	177,81	13055	2756	59,1	0,21	3,255
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;		15,5	582,06	19,23	9022	298	2818	0,4094	6,3457
		м2 стяжки								
34	11-110101-0401			288,9	9,61	4478	149	60,9	0,01588	0,24614
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;		15,5	1103,03	61,55	17097	954	4595	0,4784	7,4152
		м2 изолируемой поверхности								
35	11-110101-0402			478,77	8	7421	124	60,9	0,01225	0,18988
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;		15,5	718,71	30,19	11140	468	2770	0,28865	4,47408
		м2 изолируемой поверхности								
36	11-110101-2703			288,84	4,58	4477	71	60,9	0,007	0,1085
	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;		43,9	2917,52	50,07	128079	2198	25942	1,219	53,5141
		м2 покрытия								
37	11-110101-3904			947,43	22,89	41592	1005	60,9	0,03675	1,61333
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;		46,53	475,39	1,07	22120	50	6518	0,2714	12,62824
		м плинтусов								
				229,49	0,52	10678	24	60,9	0,00075	0,0349

38	12-120101-1706	Стены. Потолки.Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	43,9	492,73	2,51	21631	110	6755	0,3378	14,82942
		м2		259,09	1,28	11374	56	59,1	0,0016	0,07024
39	12-120104-0505	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	180,65	223,12	–	40307	–	23821	0,322	58,1693
		м2		223,12	–	40307	–	59,1	–	–
40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	180,65	910,31	17,23	164448	3113	31302	0,37	66,8405
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,99	14,2	54554	2566	54,8	0,0187	3,37816
41	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	180,65	405,33	2,12	73222	383	37471	0,468	84,5442
		м2 окрашиваемой поверхности		377,49	1,02	68193	184	54,8	0,0012	0,21678
42	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	20,41	496,12		10126				
		кг								
43	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0332	350925,27		11651				
		т								
	1.3 Комнаты (10, 12, 13, 14, 15, 18)									
44	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	13,23	765,08	110,2	10122	1458	4796	0,9115	12,05915
		м2		654,88	58,65	8664	776	50,8	0,0774	1,024
45	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	13,23	1008,24	51,85	13339	686	5102	0,9753	12,90322
		м2 проемов		622,9	22	8241	291	59,8	0,0253	0,33472
46	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	13,23	14401		190525				
		м2								

47	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	7	5039,9		35279				
		шт.								
48	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	14	428,74		6002				
		шт.								
49	21-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	35,7	364,99		13030				
		м								
50	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	5,36	3775,56	16,6	20237	89	9746	3,852	20,64672
		м2		3067,72	8,77	16443	47	59,1	0,0116	0,06218
51	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	56,9	549,72	20,51	31279	1167	18163	0,6987	39,75603
		м2	-	529,21	10,91	30112	621	59,1	0,0144	0,81936
52	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	28,46	1230,15	387,91	35010	11040	17157	1,112	31,64752
		м2		842,23	177,83	23970	5061	59,1	0,21	5,9766
53	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	60,31	98,96	–	5968	–	3527	0,1428	8,61227
		м		98,96	–	5968	–	59,1	–	–
54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	28,46	582,15	19,29	16568	549	5174	0,4094	11,65152
		м2 стяжки		288,9	9,63	8222	274	60,9	0,01588	0,45194
55	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	56,9	1103,08	61,56	62765	3503	16867	0,4784	27,22096
		м2 изолируемой поверхности		478,75	8	27241	455	60,9	0,01225	0,69703
56	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	56,9	718,7	30,19	40894	1718	10168	0,28865	16,42419

		м2 изолируемой поверхности								
				288,86	4,57	16436	260	60,9	0,007	0,3983
57	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	56,9	3041,2	50,07	173044	2849	33623	1,219	69,3611
		м2 покрытия								
				947,43	22,88	53909	1302	60,9	0,03675	2,09108
58	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	60,31	445,47	1,08	26866	65	7348	0,236	14,23316
		м плинтусов								
				199,55	0,51	12035	31	60,9	0,0006	0,03619
59	12-120104-0504	Стены. Потолки.Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	261,38	178,08	–	46547	–	27509	0,257	67,17466
		м2								
				178,08	–	46547	–	59,1	–	–
60	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	204,48	955,62	17,23	195405	3524	40507	0,4255	87,00624
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				347,29	14,2	71013	2904	54,8	0,02338	4,78074
61	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	56,9	1158,49	20,14	65918	1146	14521	0,5175	29,44575
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				449,14	16,56	25556	942	54,8	0,02725	1,55053
62	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	56,9	336,61	1,93	19153	110	7454	0,299	17,0131
		м2 окрашиваемой поверхности								
				238,12	0,93	13549	53	54,8	0,00138	0,07852
63	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	204,48	314,14	0,86	64235	176	32268	0,3565	72,89712
		м2 окрашиваемой поверхности								
				287,55	0,42	58799	85	54,8	0,00063	0,12882
64	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	23,11	496,12		11465				

65	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	кг	0,0376	350925,27		13195			
			т							
	Раздел 2 Актовый зал									
66	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2	150,5	1078,53	93,87	162319	14128	84913	1,17875	177,40188
					984,66	44,92	148191	6760	54,8	0,06675	10,04588
67	22-030301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	150,5	2355,15		354450				
68	12-070101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %	м2	150,5	1775,94	46,6	267279	7014	100323	1,46	219,73
					1105,83	22,09	166428	3324	59,1	0,028	4,214
69	12-070101-0408	Полы дощатые. Смена. Добавлять к норме 12-070101-0405 при крашеных полах	м2	150,5	104,52	–	15730	–	9297	0,138	20,769
					104,52	–	15731	–	59,1	–	–
70	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	159,53	26,12	–	4167	–	2463	0,0377	6,01428
					26,12	–	4167	–	59,1	–	–
71	12-070101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	150,5	1706,62	2,86	256846	431	25159	0,3812	57,3706
					281,42	1,44	42354	217	59,1	0,0018	0,2709
72	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 покрытия	150,5	3193,81	13,97	480668	2103	30360	0,4393	66,11465
					324,32	6,92	48810	1042	60,9	0,01063	1,59982
73	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м плинтусов	159,53	272,34	0,54	43447	86	8743	0,10339	16,49381
					89,73	0,26	14315	41	60,9	0,00038	0,06062

74	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	217,46	178,08	–	38725	–	22886	0,257	55,88722
				178,08	–	38725	–	59,1	–	–
75	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	217,46	955,62	17,24	207809	3748	43078	0,4255	92,52923
				347,29	14,2	75521	3089	54,8	0,02338	5,08421
76	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	217,46	301,78	1,94	65625	422	25321	0,26565	57,76825
				211,56	0,93	46005	202	54,8	0,00138	0,30009
77	11-110101-4001	Пороги алюминиевые. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м плинтусов*	30	118,47	0,53	3554	16	1644	0,10339	3,1017
				89,73	0,27	2692	8	60,9	0,00038	0,0114
78	29-000000-0005(п.	Алюминиевые порогиК=1,010; *м*	30,3	1200		36360				
79	11-110101-4001	Уголки (сцена). Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м плинтусов*	54	118,48	0,54	6398	29	2960	0,10339	5,58306
				89,74	0,26	4846	14	60,9	0,00038	0,02052
80	29-000000-0005(п.	Уголки (сцена)К=1,011; *м*	54,594	1032		56341				

Раздел 3 Пищеблок

81	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	15,12	765,15	110,25	11569	1667	5480	0,9115	13,78188
				654,89	58,6	9902	886	50,8	0,0774	1,17029
82	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	73,1	549,71	20,51	40184	1499	23334	0,6987	51,07497
				529,21	10,9	38685	797	59,1	0,0144	1,05264
83	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	77,49	98,95	–	7668	–	4532	0,1428	11,06557

		м								
				98,95	–	7668	–	59,1	–	–
84	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	73,1	1230,15	387,89	89924	28355	44070	1,112	81,2872
		м2								
				842,26	177,82	61569	12999	59,1	0,21	15,351
85	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	115,81	178,08	–	20623	–	12188	0,257	29,76317
		м2								
				178,08	–	20623	–	59,1	–	–
86	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	72,7	178,07	–	12946	–	7651	0,257	18,6839
		м2								
				178,07	–	12946	–	59,1	–	–
87	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	2,52	765,08	110,32	1928	278	913	0,9115	2,29698
		м2								
				654,76	58,73	1650	148	50,8	0,0774	0,19505
88	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	96,11	178,08	–	17115	–	10115	0,257	24,70027
		м2								
				178,08	–	17115	–	59,1	–	–
89	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	65	178,08	–	11575	–	6841	0,257	16,705
		м2								
				178,08	–	11575	–	59,1	–	–
	Раздел 5 Коридор 2-го этажа									
90	11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	394,37	158,12	–	62358	–	31678	0,2282	89,99523
		м2								
				158,12	–	62359	–	50,8	–	–
91	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	394,37	488,49	9,12	192644	3595	74035	0,4237	167,09457
		м2								
				312,8	4,85	123359	1912	59,1	0,0064	2,52397
	Раздел 8 Электромонтажные работы									
92	12-170101-2201	Выключатели. Смена	20	194,4	–	3888	–	2298	0,241	4,82
		шт.								

			194,4	–	3888	–	59,1	–	–
93	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	20	201,05		4021			
		шт.							
94	12-170101-2202	Розетки. Смена	20	194,4	–	3888	–	2298	0,241	4,82
		шт.							
				194,4	–	3888	–	59,1	–	–
95	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	20	320,34		6407			
		шт.							
96	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	80	128,53	1,14	10282	91	6051	0,1789	14,312
		шт.							
				127,39	0,6	10191	48	59,1	0,0008	0,064
97	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	40	1697,28	452,18	67891	18087	11712	0,41	16,4
		шт.							
				361,35	322,75	14454	12910	42,8	0,4256	17,024
98	23-070106-0102	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013	40	3370,11		134804			
		шт.							
99	13-080305-0410	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	43	4681,28	697,3	201295	29984	52668	2,71	116,53
		шт.							
				2388,37	473,37	102700	20355	42,8	0,6172	26,5396
100	23-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	43	10476,01		450468			
		шт.							
101	13-100105-0503	Кабель. Прокладка по стене бетонной ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	300	663,44	59,33	199032	17799	44745	0,437	131,1

		м кабеля								
102	12-110101-0102			352,48	14,88	105745	4464	40,6	0,02175	6,525
		Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (места после прокладки кабеля)	20	488,45	9,1	9769	182	3755	0,4237	8,474
		м2								
				312,8	4,85	6256	97	59,1	0,0064	0,128
	Раздел 9 Прочие работы									
103	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	38	1485,08	–	56433	–	33352	2,1432	81,4416
		т								
				1485,08	–	56433	–	59,1	–	–
104	41-310104-0601									
		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	38	430		16340				
		т								
105	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	38	685,87		26063				
		т								

Всего прямые затраты	**7953816**	**3649**
		142
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 830 846	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 550	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 245	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 884 020	
- перевозка грузов, тенге	42 403	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 643 356	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 597 172	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	345 499	
Итого, тенге	9 942 671	
Сметная прибыль (8 %), тенге	795 414	
Всего	**10 738 085**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	128 857	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**10 866 942**	

в текущих и прогнозных ценах 1,007776665	**10 951 450**
Скидка по конкурсу 31,52 %	3 451 450
Итого с учетом скидки	**7 500 000**
НДС (12 %)	900 000
Всего по акту с учетом НДС	**8 400 000**

Принял:

Заказчик: **КГУ "Основная средняя школа №137" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Директор_____**Кабылова А.Ф.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Ә.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**