Приложение
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
**БИН**160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
**Подрядчик:** ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
**ИИК** KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
**Наименование строительства и его адрес:**

**Капитальный ремонт участка улицы Гаухар ана(от ул.Каратальской до ул.Абая и от ул.Биржан Сал до ул.Шахворстого) и Кабанбай батыра ( от ж/д №18 мкр. "Жетысу"до а/д "Талдыкорган-Уштобе" в г.Талдыкорган.**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат

## за июнь 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник: наименован. | Источник: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 59 | 12.04.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) 2018 год.без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт участка улицы Гаухар ана(от ул.Каратальской до ул.Абая и от ул.Биржан Сал до ул.Шахворстого) и Кабанбай батыра ( от ж/д №18 мкр. "Жетысу"до а/д "Талдыкорган-Уштобе" в г.Талдыкорган. за **июнь** 2018 г. | 77 603 158 | 7 928 314,29 | | | | | | | 951 397,71 | **8 879 712** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"

_____ Калиев М. М.
2018 год

**Технадзор:**
ТОО "КтауИнжиниринг"

_____ Кравченко О. А
2018 год

**Подрядчик**
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.
2018 год

**Заказчик:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

**Генподрядчик:** ТОО " Гордорстрой"

# Акт

## выполненных работ за июнь месяц 2018 года

**Капитальный ремонт участка улицы Гаухар ана(от ул.Каратальской до ул.Абая и от ул.Биржан Сал до ул.Шахворстого) и Кабанбай батыра ( от ж/д №18 мкр. "Жетысу"до а/д "Талдыкорган-Уштобе" в г.Талдыкорган.**

## ул. Гаухар ана от ул.Биржан Сал до ул.Шахворстого

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Разборка существующей дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см | 4633 | 119,34 | 116,17 | 552911 | 538224 | 60017 | 0,02 | 81 |
| | | м2 | | 3,01 | 6,73 | 13945 | 31180 | 133 | 0,03 | 122 |
| 2 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 833,94 | 19,70 | 19,70 | 16429 | 16429 | 3286 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 3286 | 100 | 0,08 | 69 |
| | | **Демонтаж существующего бортового камня** | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 650 | 122,85 | -- | 79853 | -- | 106204 | 0,77 | 499 |
| | | м | | 122,85 | -- | 79853 | -- | 133 | -- | -- |
| 4 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 53,5457 | 27,10 | 27,10 | 1451 | 1451 | 1016 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 1016 | 100 | 0,40 | 21 |
| 5 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 53,5457 | 108,20 | 108,20 | 5794 | 5794 | 1159 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 1159 | 100 | 0,45 | 24 |
| | | **Устройство бортового камня** | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 225 | 218,93 | -- | 49259 | -- | 55663 | 1,54 | 347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 218,93 | -- | 49259 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 | Установка бортовых камней при других видах покрытий | 900 | 490,20 | 6,63 | 441184 | 5968 | 132193 | 0,70 | 628 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 97812 | 1581 | 133 | 0,01 | 5 |
| 8 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400,БР100.30.18 | 46,8 | 25272,18 | -- | 1182738 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2329618 | 567865 | | | 1554 |
| | | | Тенге | | | 240869 | 38221 | | | 243 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2329618 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16830 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 279091 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1504054 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 359537 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53930 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 161349 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2850504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1976 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 333021 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2850504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1976 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 333021 | | | |

**Всего** **2850504**

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (3,68 %) | 104899 |
| - сметная заработная плата, тенге | 333021 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1976 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %) | 42558 |
| - сметная заработная плата, тенге | 333021 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1976 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 29554 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 11822 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3039336** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=(1982/775) тенге (Имрп = 2,5574194)** | **7772857** |
| - материалы, тенге | 16609632 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2384329 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4052 |
| Налог (2 %) | 155457 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7928314** |
| НДС (12 %) | 951398 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8 879 712** |

**Заказчик**

**Представитель технадзора**

**Генподрядчик**