Форма 2В

Цены региона г. Астана

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Акт
приемки выполненных услуг за май 2018 года
Содержание декоративной подцветки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080306-0603	Демонтаж светового прибора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	165	1824,77	–	301087	–	128865	1,8	297
		шт.		1824,77	–	301087	–	42,8	–	–
2	13-080306-0603	Монтаж светового прибора	165	13256,56	–	2187332	–	429550	6	990
		шт.		6082,56	–	1003622	–	42,8	–	–
3	13-080305-0310	Демонтаж стекла на световом приборе ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	269,5	–	539	–	231	0,246	0,492
		шт.		269,5	–	539	–	42,8	0,00672	0,01344
4	13-080305-0310	Монтаж стекла на световой прибор	2	23006,5	–	46013	–	768	0,82	1,64
		шт.		897,5	–	1795	–	42,8	0,0224	0,0448
5	12-170101-1802	Демонтаж ламп ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	250	39,23	–	9808	–	4973	0,0417	10,425
		шт.								

				39,23	–	9808	–	50,7	–	–
6	12-170101-1802	Монтаж ламп	шт.	250	4826,77	–	1206692	–	19321	0,139	34,75
					130,77	–	32692	–	59,1	–	–
7	13-080305-0202	Демонтаж патрона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	161	–	161	–	69	0,147	0,147
					161	–	161	–	42,8	0,00078	0,00078
8	13-080305-0202	Монтаж патрон	шт.	1	3346	–	3346	–	229	0,49	0,49
					536	–	536	–	42,8	0,0026	0,0026
9	13-100405-0101	Демонтаж игнитора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	92	318,65	–	29316	–	11902	0,3	27,6
					318,64	–	29315	–	40,6	–	–
10	13-100405-0101	Монтаж игнитора	шт.	92	2891,15	–	265986	–	39674	1	92
					1062,15	–	97718	–	40,6	–	–
11	13-100405-0101	Демонтаж дросселя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	144	318,65	–	45886	–	18629	0,3	43,2
					318,65	–	45885	–	40,6	–	–
12	13-100405-0101	Монтаж дросселя	шт.	144	4490,15	–	646582	–	62098	1	144
					1062,15	–	152950	–	40,6	–	–
13	13-080205-0302	Демонтаж кронштейнов от световых приборов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1471,5	–	2943	–	1260	1,365	2,73
					1471,5	–	2943	–	42,8	0,486	0,972
14	13-080205-0302	Монтаж кронштейнов для световых приборов	шт.	2	15619	–	31238	–	4199	4,55	9,1
					4905	–	9810	–	42,8	1,62	3,24
15	13-100902-0912	Демонтаж коробки распределительной ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	коробка	28	637,29	–	17844	–	7245	0,6	16,8
					637,29	–	17844	–	40,6	0,102	2,856
16	13-100902-0912	Монтаж коробки распределительной	коробка	28	2557,07	–	71598	–	24149	2	56

				2124,29	–	59480	–	40,6	0,34	9,52
17	13-080502-1501	Демонтаж труб ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	180,39714	98,6	0,04	17787	8	7609	0,09609	17,33436
		м		98,55	–	17779	–	42,8	0,00219	0,39507
18	13-080502-1501	Монтаж труб	180,39714	649,49	–	117166	–	25365	0,3203	57,7812
		м		328,52	–	59264	–	42,8	0,0073	1,3169
19	13-080206-2106	Демонтаж металлорукава до 60 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	18	311,28	–	5603	–	2398	0,3	5,4
		ввод		311,28	–	5603	–	42,8	–	–
20	13-080206-2106	Монтаж металлорукава до 60 мм	18	1512,56	–	27226	–	7993	1	18
		ввод		1037,56	–	18676	–	42,8	–	–
21	13-080201-0816	Демонтаж кабеля с установленных конструкций и лотков с креплением по всей длине ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	72	229,43	–	16519	–	7070	0,216	15,552
		м кабеля		229,43	–	16519	–	42,8	0,08808	6,34176
22	13-080201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине	72	1076,6	120,53	77515	8678	25131	0,72	51,84
		м кабеля		764,75	50,76	55062	3655	42,8	0,2936	21,1392
23	11-280205-0201	Демонтаж канала кабельного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	18	284,72	–	5125	–	3162	0,3105	5,589
		м канала		284,72	–	5125	–	61,7	0,16125	2,9025
24	11-280205-0201	Монтаж канала кабельного	18	1417,56	–	25516	–	10541	1,035	18,63
		м канала		949,11	–	17084	–	61,7	0,5375	9,675
25	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	0,18	905,76		163				
		100шт.								
26	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	63	318,98		20096				
		шт.								

27	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	18	15,3		275				
28	21-130816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм *кг*	5	534,25		2671				
29	13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение *жила*	244	729,74	7,25	178056	1770	75495	0,66	161,04
				722,48	0,43	176286	104	42,8	0,0008	0,1952
30	13-080305-1002	Демонтаж счетчиков эл. эн ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	18	285,72	–	5143	–	2201	0,261	4,698
				285,72	–	5143	–	42,8	0,006	0,108
31	13-080305-1002	Монтаж счетчиков эл. эн. *шт.*	18	72718,17	–	1308927	–	7337	0,87	15,66
				952,39	–	17143	–	42,8	0,02	0,36
32	13-100702-0503	Демонтаж таймера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	12	336,83	–	4042	–	1641	0,279	3,348
				336,83	–	4042	–	40,6	–	–
33	13-100702-0503	Монтаж таймера *шт.*	12	18209,92	–	218519	–	5470	0,93	11,16
				1122,83	–	13474	–	40,6	–	–
34	13-080303-0604	Демонтаж автомата ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	46	1028,76	–	47323	–	20254	0,9	41,4
				1028,76	–	47323	–	42,8	0,006	0,276
35	13-080303-0604	Монтаж автомата *шт.*	12	20642,58	–	247711	–	17612	3	36
				3429,17	–	41150	–	42,8	0,02	0,24
36	13-080303-0902	Демонтаж контактора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	46	1351,67	–	62177	–	26612	1,2	55,2
				1351,67	–	62177	–	42,8	0,006	0,276
37	13-080303-0902	Монтаж контактора *шт.*	2	16762,5	–	33525	–	3857	4	8
				4505,5	–	9011	–	42,8	0,02	0,04
38	11-460302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей	70	1340,01	–	93801	–	47651	1,2759	89,313

		отверстие		1340,01	–	93801	–	50,8	0,4101	28,707
39	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *болт*	447	59	–	26374	–	16062	0,05555	24,83085
				59	–	26374	–	60,9	0,00019	0,08493
40	11-090501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов, саморезов *болт*	447	284,45	–	127148	–	53535	0,18515	82,76205
				196,66	–	87906	–	60,9	0,00063	0,28161
41	13-080303-0302	Демонтаж предохранителя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	3	357,33	–	1072	–	459	0,3	0,9
				357,33	–	1072	–	42,8	–	–
42	13-080303-0302	Монтаж предохранителя *шт.*	3	2250,67	–	6752	–	1529	1	3
				1190,67	–	3572	–	42,8	–	–
43	24-010106-0604	Скобы предохранительные *шт.*	1	393,72		394				
44	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	334,56		335				
45	24-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	272,34		272				
46	13-080502-1602	Монтаж шины заземления по установленным конструкциям *м*	3	3938,33	–	11815	–	145	0,11	0,33
				112,67	–	338	–	42,8	0,0057	0,0171
47	13-080502-1004	Прокладка шнура *м кабеля*	3	158	–	474	–	183	0,1392	0,4176
				142,67	–	428	–	42,8	0,004	0,012
48	13-080502-1004	Монтаж троса *м кабеля*	5	842,8	–	4214	–	306	0,1392	0,696
				142,8	–	714	–	42,8	0,004	0,02
49	21-130814-3001	Трос *м*	2	700		1400				
50	13-110801-0104	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	3	125,67	–	377	–	149	0,1	0,3

		конец		112,67	–	338	–	44	–	–
51	13-100902-0918	Кабель проложенный. Окраска *м кабеля*	3	43,67	11	131	33	33	0,02	0,06
				21,33	4	64	12	42,8	0,0038	0,0114
52	11-130301-1404	Окраска и помывка кронштейнов и приборов *м2*	5	1263,6	–	6318	–	–	–	–
				–	–	–	–	54,2	–	–
53	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования *шт.*	2	2309	233	4618	466	961	1	2
				965,5	127	1931	254	44	0,12	0,24
54	13-080303-1601	Демонтаж контроллера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	14	1245,07	–	17431	–	7460	1,2	16,8
				1245,07	–	17431	–	42,8	0,006	0,084
55	13-080303-1601	Монтаж контроллера *шт.*	14	95285,21	–	1333993	–	24868	4	56
				4150,21	–	58103	–	42,8	0,02	0,28
56	13-100411-0204	Демонтаж драйвера, блока питания ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	2	140	–	280	–	114	0,132	0,264
				140	–	280	–	40,6	–	–
57	13-100411-0204	Монтаж драйвера, блока питания *шт.*	2	12554,5	–	25109	–	380	0,44	0,88
				467,5	–	935	–	40,6	–	–
58	13-100906-0603	Демонтаж разъемов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *разъем*	1	60	–	60	–	26	0,042	0,042
				60	–	60	–	42,8	–	–
59	13-100906-0603	Монтаж разъемов *разъем*	1	636	–	636	–	85	0,14	0,14
				199	–	199	–	42,8	–	–
60	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 *шт.*	1	3388,72		3389				

61	13-080101-1601	Перевод таймера времени(установка промежутка времени), 3 раза в месяц	3	2549	–	7647	–	3273	2,4	7,2
		шт.		2549	–	7647	–	42,8	0,18	0,54
62	13-080306-0601	Ремонт светового прибора	40	13617,05	–	544682	–	138844	8	320
		шт.		8110,08	–	324403	–	42,8	–	–
63	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	14	8701,23	8701,21	121817	121817	–	–	–
		маш.-ч		–	1646	–	23044	–	–	–
64	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,7599	301		530				
		т								
65	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,7599	301		530				
		т								
66	01-010103-0103	инженер 1 категории по учету 142 приборов учета	33	2473,3		81619				
		чел.-ч								
67	01-010103-0602	техник 2 категории	93	1511,08		140530				
		чел.-ч								
68	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	93	2019,85	2019,85	187846	187846	–	–	–
		маш.-ч		–	1062,15	–	98780	–	–	–
69	95-100000-2000	Электроэнергия	1	421927,79		421928				
		услуга								
	Всего прямые затраты					**10039050**				**2859 90**

в том числе	2 962 642
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 754 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 060
- перевозка грузов, тенге	1 298 973
Накладные расходы I уровня, тенге	11 338 023
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	

Итого, тенге	11 338 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	907 041
Всего	**12 666 992**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 666 992**
Коэффициент скидки	0,582999997
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**7 384 856**
НДС (12 %)	886 183
Всего по акту с учетом НДС	**8 271 039**

Зам. Акима района "Есиль" г. Астана _____ **Е. Уахитов**

Руководитель ПТО _____ **Д. Сугембаев**

Гл. специалист ПТО _____ **Д. Елеусизов**

Гл. специалист _____ **А. Аяшева**

Директор: ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**