Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 40 от 03 марта 2018 г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кольцевая пос.Финский г.Сарани

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1196	19,95	15,58	23860	20067	11186	0,01	12
				1,03	5,5	1327	7084	133	0,03	35
2	С010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ т	196,5	139,8	-	27471	-	5494	0,59	115
				27,96	-	5494	-	100	-	-
3	С01031-А7-2	-Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках т	196,5	22,9	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	1196	182,47	36,34	218233	43462	31782	0,05	59
				7,58	12,4	9066	14830	133	0,04	52
5	Е0127-25-1к	-Нормы для корректировки при	1196	178,04	43,19	212938	51657	81493	0,25	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=5		использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять нормы на м2 основания (до 30 см)		38,85	12,38	46465	14808	133	0,04	50
6	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2 1288	367,57 5,94	15,35 5,06	473432 7651	19773 6517	18843 133	0,03 0,02	43 23
7	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 1288	171,96 0,04	- -	221489 52	- -	69 133	- -	- -
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 1288	440,87 5,94	15,35 5,06	567837 7651	19773 6517	18843 133	0,03 0,02	43 23
9	Е0101-65-3	-Вырубка пучинистого грунта	м2 8,75	89,5 9,68	79,82 14,52	783 85	698 127	205 97	0,07 0,05	1 -
10	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3 15,3125	139,8 -	139,8 27,96	2141 -	2141 428	428 100	- 0,59	- 9
11	Е0127-14-2	-Забутовка пучинистых мест щебнем	т 8,75	1596,08 21,38	73,75 11,67	13966 187	645 102	385 133	0,14 0,04	1 -
12	Е0123-24-1 К=0,6	-Демонтаж люков колодцев	м3 3	146,8 125,55	21,25 8,1	440 377	64 24	521 130	0,79 0,04	2 -
13	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины колодцев	шт 0,135	157,06	39,61	21	5	19	0,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117,45	14,96	16	2	105	0,07	-
14	Е0123-24-1	-Установка люков м3	3	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
				125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
15	С ПРАЙС	-Люки шт	3	12948,3	-	38845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-63-11	-Укрепление обочин отсевом толщиной 10 см компл	210	113,61	20,37	23858	4278	2845	0,03	7
				4,79	5,4	1006	1133	133	0,02	4
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1832089	162626			583
	Тенге	79751	51599			197
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1832089	-	-		-
Материалы -	Тенге	12674	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131349	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38845	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1511717	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	27471	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	172635	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25895	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120283	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2143792	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		866
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157245	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2143792	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		866
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157245	-		-
ИТОГО С К=3,103	Тенге	6652669				
ИТОГО С К= 1,02	Тенге	6785712				
ИТОГО С К= 1,12	Тенге	7600000				
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге	6231680				

Подрядчик: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Канкулов М.К.

Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Бакишев А.А.