Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 41 от 03 марта 2018 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту ул. Горького от Победы до Чкалова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1654,8	19,95	15,58	33013	25782	14372	0,01	15
				1,03	5,5	1704	9101	133	0,03	44
2	C010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	199	45	-	8955	-	1791	0,19	38
				9	-	1791	-	100	-	-
3	C01031-A7-2-	-Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках т	199	22,9	-	4557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0127-14-2	-Забутовка пучинистых мест щебнем м3	108	2540,91	118,01	274418	12745	5753	0,14	16
				21,38	18,67	2309	2016	133	0,04	4
5	E0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при	1654,8	182,47	36,34	301950	60134	43974	0,05	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		7,58	12,4	12543	20520	133	0,04	72
6	Е0127-25-1к=10	м2 -Нормы для корректировки при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять нормы на м2 основания (до 25 см)	1654,8	118,69	28,79	196415	47649	75170	0,17	273
				25,9	8,25	42859	13659	133	0,03	46
7	Е0127-20-1	м2 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	312	122,85	-	38329	-	50978	0,77	239
				122,85	-	38329	-	133	-	-
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	315	546,48	6,63	172141	2089	46267	0,7	220
				108,68	1,76	34234	553	133	0,01	2
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Камни бетонные бортовые БР100.30.15	13,545	22400	-	303408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1333187	148398			883
			Тенге			133771	45850			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1027880	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			8955	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			238305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215366	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1665781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215366	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

Итого прямых затрат			1333186,17
Накладные расходы			238304,51
Ненормируемые и непредвиденные затраты			94289,5
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1665780,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2018	1665780,17614 X 3,1032258065		5169292
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5169292,0305537636 X 2 %	103385,84061 10753	5272677,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		632721,34
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			5905399,2
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ			4842427

Подрядчик: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

_____ Канкулов М.К.

Директор ТОО «Монилитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.