Заказчик: Государственное учреждение "***Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***
Подрядчик:
ТОО "Кокшетау Жолдары"

А К Т

выполненных работ № 59/1 от 25 июня 2018 года
(Договор № 59 от 27 апреля 2018 г., дополнительное соглашение № 109 от 15 июня 2018г.)
за ***июнь*** месяц 2018 года

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	**0,00**
Общая сумма выполненных работ	**48 910 000,00**
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0,00**
Сумма к перечислению	**48 910 000,00**

№ п/п	Виды работ	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области		
	Всего:	**48 910 000,00**	**48 910 000,00**
	В том числе НДС:	**5 240 357,14**	**5 240 357,14**

Принял:
"Заказчик":

(Заместитель руководителя управления ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области")
Сагитов Д.К.

Сдал:
"Подрядчик":

(Директор ТОО "Кокшетау Жолдары")
Касенов Т.З.

Форма №3 КС-3

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Наименование стройки и его адрес: ***Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области***

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ***июнь месяц*** 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№59, доп. согл. №109	27.04. 2018 г., 15.06.2018г.				

Стоимость работ и затраты в тысяч тенге

№	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	из графы 3						Налог на добавленную стоимость
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Из них стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области	48 910,000	48 910,000							5 240,357
	Итого	**48 910,000**	**48 910,000**							**5 240,357**

Принял:
Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ Д.К. Сагитов

Сдал:
Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ Касенов Т. З.

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Акт выполненных работ № 59/1 от 25 июня 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области

за ***июнь месяц*** 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
	1. Подготовительные работы км 0+000 - км 15+200								
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (основная дорога) на пучинистых участках) толщиной Н=5 см (γ=2,0 т/м3) самоходной фрезой с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с погрузкой и транспортировкой разобранного материала до 3 км на укрепление обочин	м2	13 500	1 964 250	3 450	501 975	26	3 450	501 975
	2. Земляное полотно км 0+000 - км 15+200								
2	Снятие плодородного слоя почвы Н=15 см с откосов насыпи бульдозером мощностью 79кВт (108 л.с.) с перемещением грунта I группы на расстояние до 10 м в кучи (уполаживание откосов)	м3	6 825,0	203 385	1 744,2	51 977	26	1 744,2	51 977
3	Выемка пучинистого грунта III группы (γ=1,8 т/м3) из тела земляного полотна на глубину Н=0,8 м экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой и транспортировкой до 4 км (засыпка промоин на трубах, на уполаживание откосов)	м3	10 800	2 619 972	2 760	669 548	26	2 760	669 548
4	Засыпка естественным щебнем Н=0,5 м с послойным уплотнением толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (пучины).	м3	6 750	22 935 150	1 725	5 861 205	26	1 725	5 861 205
5	Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунтах II группы	м2	59 328	3 381 696			0		
6	Обратная надвижка плодородного слоя бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением до 10 м с планировкой автогрейдером в грунтах I группы	м3	6 825	203 385			0		
7	Посев многолетних трав на откосы земполотна (на уполаживание) механизированным способом	га	5,93	2 014 421			0		
	3. Дорожная одежда								
	3.1 Основная дорога км 0+000 - км 15+200								
8	Устройство подстилающего слоя из песка Н=10 см (пучины),	м3	1 350	4 646 700	345	1 187 490	26	345	1 187 490
9	Устройство однослойного щебеночного основания из фракционного щебня Н=20 см (пучины)	м2	13 500,0	17 799 750	3 450	4 548 825	26	3 450	4 548 825
10	Фрезерование существующей дорожной одежды на толщину Н= 18 см в один проход фрезой "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	91 317	24 107 688	40 380	10 660 320	44	40 380	10 660 320

11	Устройство основания толщиной Н= 18 см с использованием материалов существующей дорожной одежды (гранулят) ,укрепленной цементом в количестве 5% ,смешением на месте – ресайклирование	м2	91 317	69 583 554	22 637,567	17 249 826	25	22 637,567	17 249 826
12	Розлив битума марки МГ (0,7л на 1 м2)	тн	63,922	9 076 924			0		
13	Устройство покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I толщиной Н=6 см	м2	91 317	208 385 394			0		
14	Укрепление обочин естественным щебнем Н-20 см	м2	5 300	1 083 850			0		
15	Укрепление обочин материалом от фрезерования асфальтобетонного покрытия с добавлением естественного щебня Н-10 см	м2	75 260	38 758 900			0		
	3.2 Примыкание								
16	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня Н= 10 см	м3	17,5	82 600			0		
17	Розлив битума марки МГ (0,5л на 1 м2)	тн	0,146	20 732			0		
18	Устройство выравнивающего слоя покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I	тн	28	468 020			0		
	4. Искусственные сооружения								
19	Устройство трубы d=2x1,5м, км 14+242	шт	1	10 223 544	0,8	8 178 834	80	0,8	8 178 834
	5. Обустройство дороги								
20	Установка дорожных знаков на металических стойках	шт	253	6 070 229			0		
21	Установка сигнальных столбиков	шт	238	236 929			0		
22	Разметка проезжей части	км	15,134	612 927			0		
	Итого:			**424 480 000,0**		**48 910 000**			**48 910 000**
	в том числе НДС 12%			45 480 000,00		5 240 357,14			5 240 357,14

Принял: Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ *Д.К. Сагитов*

Сдал: Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ *Касенов Т.З.*

Представитель технадзора
ТОО "ServicePro & Co" _____ Абдумаев И.Б.

Объемы и расценки подтверждаю
Кулапов В.З.