Форма 3-КС

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска**

Подрядчик: **ТОО "Тарлан-НС"**

Наименование: **Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

Текущий ремонт футбольного поля с устройством обводного дренажа Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Парковая 23/2 (1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

код заказчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 22	**10.04.2018г**						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы и материалы	**9 051 789,60**									**9 051 789,60**
в том числе за отчетный месяц		**9 051 789,60**							**969 834,60**	**9 051 789,60**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель коммунального государственного казенного предприятия "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

_____ **Б.Р.Балыков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тарлан-НС"

_____ **А.Ж.Каркенов**

Форма 2Б

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска**

Подрядчик: **ТОО "Тарлан-НС"**

Наименование: **Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

Текущий ремонт футбольного поля с устройством обводного дренажа Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Парковая 23/2 (1)

Договор № 22 от 10.04.2018г

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2018года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Основание футбольного поля S=6968м2							
1	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40мм, толщ.слоя 0,15м. Устройство**	**м3 материала основания**	**1045,2000**		**1379,72**	**1442079**
		Итого оплата труда:				**376,70**	**393725**
		Итого эксплуатация машин:				**1220,44**	**1275599**
		Итого материалов:				**1,94**	**2024**
		Накладные расходы	%	--		295,28	308627
		Сметная стоимость:				**1675,00**	**1750706**
2	**21-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень для строительных работ, фракция 20-40мм РК 1284-2004**	**м3**	**1044,0000**		**2388,74**	**2493845**
		Накладные расходы	%	--		101,28	105739
		Сметная прибыль	%	8		199,20	207967
		Сметная стоимость:				**2689,22**	**2807550**
3	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**6968,0000**		**0,83**	**5798**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**1864**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**5798**
		Накладные расходы	%	--		0,20	1394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,08	575
		Сметная стоимость:				**1,11**	**7768**
4	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень. Уплотнение самоходными катками не менее 2,5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1045,2000**		**46,04**	**48120**
		Итого оплата труда:				**15,11**	**15790**
		Итого эксплуатация машин:				**46,04**	**48120**
		Накладные расходы	%	--		11,26	11768
		Сметная прибыль	%	8		4,58	4791
		Сметная стоимость:				**61,88**	**64679**
5	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отсев**	**м3**	**348,0000**		**1769,85**	**615908**
		Накладные расходы	%	--		75,04	26114
		Сметная прибыль	%	8		147,59	51362
		Сметная стоимость:				**1992,48**	**693384**
6	**41-010104-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./щебень/. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1500,0000**		**897,69**	**1346535**
		Накладные расходы	%	--		38,06	57093
		Сметная прибыль	%	8		74,86	112290
		Сметная стоимость:				**1010,61**	**1515918**
7	**41-010104-2991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./щебень/. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**22500,0000**		**18,89**	**425025**
		Накладные расходы	%	--		0,80	18021
		Сметная прибыль	%	8		1,58	35444
		Сметная стоимость:				**21,27**	**478490**
8	**41-010104-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./отсев/. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**574,2000**		**897,69**	**515454**
		Накладные расходы	%	--		38,06	21855
		Сметная прибыль	%	8		74,86	42985
		Сметная стоимость:				**1010,61**	**580294**
9	**41-010104-2991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./отсев/. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**8613,0000**		**18,89**	**162700**
		Накладные расходы	%	--		0,80	6898
		Сметная прибыль	%	8		1,58	13568
		Сметная стоимость:				**21,27**	**183166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7 055 463,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7 055 463,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2 024,00
	Всего заработная плата -		Тенге				411 380,00
	Местные материалы -		Тенге				3 109 752,00
	Транспортные расходы -		Тенге				2 449 713,00
		Накладные расходы -	Тенге				557 511,00
		Сметная прибыль -	Тенге				468 981,00
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8 081 955,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				448,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				411 380,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 081 955,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				448,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				411 380,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7 055 463,00
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				164 455,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1 329 518,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				246 925,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3 111 777,00
		- перевозка грузов	Тенге				2 449 713,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				247 850,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7 303 313,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				309 660,00
	ИТОГО:		Тенге				7 612 973,00
	Сметная прибыль		Тенге				468 981,00
	ИТОГО по смете:		Тенге				8 081 955,00
	НДС 12%						969 834,60
	Итого с НДС 12% по акту за июнь месяц 2018года						9 051 789,60

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель коммунального государственного казенного предприятия "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

_____Б.Р.Балыков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Тарлан-НС"

_____А.Ж.Каркенов

Эксперт технадзора
ИП Мендекинов Р.Р.

28.06.2018г