Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"
Подрядчик: "ТОО "Zhastaban Company"
Наименование объекта и его адрес: Работы по содержанию "зелёного пояса" города Астаны
Программа: 016 "Создание "зелёного пояса" города Астаны"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июнь **2018 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
354	17	35	18.04.2018	МБ	000-159		

Стоимость оказанных услуг в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущее содержание знаков натурных лесоустроительных на территории " зеленого поса" г.Астаны	**3 330 733,28**	**2 973 869,00**						**356 864,28**	**3 330 733,28**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

М.П.

_____ **Танабаев М.Т.**

Подрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Zhastaban Company "

М.П.

_____ **Сманлов Е.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, пр.Сарыарка,13**	**020540001029**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHastaban Company",010000, Республика Казахстан, г. Астана, переулок Сарын, дом № 63, к.2, тел.: (7172) 78-32-88**	**140140007880**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 35 от 18.04.2018 года

Номер документа	Дата составления
10	**25.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущее содержание знаков натурных лесоустроительных на территории " зеленого поса" г.Астаны			тг	1		3 330 733,28
				Итого	1	x	3 330 733,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Смаилов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

"SANA-2015" Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Астана

Наименование стройки: Текущее содержание зелёного пояса города Аст
Наименование объекта: Работы по содержанию "зелёного пояса" города Астаны

Акт выполненных работ № 1 за Июнь 2018г

"Работы по установке /нанесению знаков/стендов/ табличек /надписей и аналогичных изделий информационного/ предупредительного /эвакуационного и другого назначения" в 2018 году.

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Экологические, противопожарные знаки - текущее содержание 75 аншлагов и замена 45 аншлагов									
1	12-180101-2502	прим. Демонтаж (монтаж) 45 аншлагов *стойка*	45	9132,4 9031,4	101 53,11	410958 406413	4545 2390	241603 59,1	9,48 0,05	426,6 2,25
2	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками • (0,12+0,18)х 75 шт. = 22,5 м2 *м2*	22,5	319,87 319,87	– –	7197 7197	– –	3901 54,2	0,34 –	7,65 –
3	29-000001-0008	Аншлаг (размер 500х700 мм) *шт*	45	6580,3		296114				
4	11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140К=2,000 кратность; *м2*	45	129,91 13,82	0,2 0,11	5846 622	9 5	340 54,2	0,0138 0,0002	0,621 0,009
	Итого прямые затраты по разделу 1					**720115**				**435** **2**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					414 232				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 395				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					301 329				
	Накладные расходы I уровня, тенге					245 844				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					965 959				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					36 706				
	Итого, тенге					1 002 665				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				80 213				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 082 878**				
	Раздел 2 Информационные знаки - текущее содержание и замена баннеров на информационных щитах (аншлагах)								
5	12-180101-2502 прим. Демонтаж (монтаж) 8 баннеров с использованием автогидроподъемника	8	9132,38	101	73059	808	42952	9,48	75,84
	стойка		9031,38	53,13	72251	425	59,1	0,05	0,4
6	31-050601-0102 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	24	3217,44	3217,46	77219	77219	14377	–	–
	маш.-ч		–	1062,17	–	25492	56,4	1	24
7	11-130601-0207 Поверхности металлические. Очистка щетками • (1,0+0,9+6)x8 шт. = 63,2 м2	63,2	319,87	–	20216	–	10957	0,34	21,488
	м2		319,86	–	20215	–	54,2	–	–
8	29-000001-0008 Баннер (размер 2 x 3 м)	8	4112,7		32902				
	баннер								
9	11-130301-1401 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	63,2	129,94	0,21	8212	13	478	0,0138	0,87216
	м2		13,83	0,11	874	7	54,2	0,0002	0,01264
	Итого прямые затраты по разделу 2				**211608**				**98**
									24
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				93 340				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				78 040				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 924				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 227				
	Накладные расходы I уровня, тенге				68 764				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				280 372				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				10 654				
	Итого, тенге				291 026				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 282				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**314 308**				
	Раздел 3 Лесоустроительные знаки - квартальные столбы (замена)								
10	11-010205-0402 Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Размер ям 0,4 x 0,4 x 0,5 м	4	2410	–	9640	–	5697	2,8	11,2
	м3 грунта		2410	–	9640	–	59,1	–	–
11	11-070111-0211 Столбы дополнительные железобетонные. Установка	50	4160,8	156,44	208040	7822	126802	3,95	197,5
	шт.		4004,36	79,44	200218	3972	62,1	0,9758	48,79
12	29-000001-0009 Столбы квартальные	50	8000		400000				
	шт								
13	41-010101-1025 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	4	1418,67		5675				

	-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изд ия и конструкции) до 3 т. Погрузка	*т*						
			4	442		1768			
15	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	*т*						
			4	442		1768			
16	12-120102-0701	прим. Огрунтовка части поверхности квартальных столбов перед окраской • полоса 18 см х 16 см (с 4-х сторон) / Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	*м2*						
			5,76	196,7	0,17	1133	1	127	0,039	0,22464
				37,15	0,17	214	1	59,1	0,0001	0,00058
17	11-150404-0201	прим. Окраска квартальных столбов белой краской • (0,16 м х 0,16 м) х 4 стороны х 50 столбов = 5,12 м2. Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	*м2 покрытия*						
			5,12	349,61	0,39	1790	2	176	0,059	0,30208
				62,7	0,2	321	1	54,8	0,0003	0,00154
18	11-150404-0111	прим. Нанесение 2-х полос чёрного цвета шириной по 1 см каждая (ширина одной стороны 16 см) • (0,02 х 0,16) х 4 стороны х 50 столбов = 0,64 м2. Заполнение проемов оконных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	*м2 окрашиваемой поверхности или покрытия*						
			0,64	818,75	–	524	–	114	0,306	0,19584
				325	–	208	–	54,8	0,0004	0,00026
19	13-310101-2201	прим. Изготовление цифровых трафаретов • размер одного трафарета 12 см х 15 см (с 4 сторон) / Рамы экрана. Изготовление и монтаж	*м2*						
			3,6	1037,5	–	3735	–	1516	1	3,6
				1037,5	–	3735	–	40,6	–	–
20	11-150406-0113	прим. Изготовление трафаретов. Нанесение нумерации кварталов масляной краской на 4 стороны квартального столба. Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная	*м2 отделываемой поверхности*						
			3,6	2701,94	0,28	9727	1	5259	2,4	8,64
				2665,28	0,28	9595	1	54,8	0,0003	0,00108

Итого прямые затраты по разделу 3	**643800**
	222
	49
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 832
- перевозка грузов, тенге	9 211
Накладные расходы I уровня, тенге	139 691
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	783 491
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	29 773
Итого, тенге	813 264
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 061

	Итого по разделу на подряд, тенге				**878 325**					
	Раздел 4 Лесоустроительные знаки - квартальные столбы - текущее содержание									
21	12-120104-0504	прим. Очистка квартальных столбов от краски /Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	11,52	221,18	–	2548	–	1506	0,257	2,96064
		м2		221,18	–	2548	–	59,1	–	–
22	11-150404-0201	прим. Окраска квартальных столбов белой краской • (0,16 м х 0,16 м) х 4 стороны х 100 столбов = 10,24 м2. Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	10,24	349,71	0,39	3581	4	353	0,059	0,60416
		м2 покрытия		62,7	0,2	642	2	54,8	0,0003	0,00307
23	11-150404-0111	прим. Нанесение 2-х полос чёрного цвета шириной по 1 см каждая (ширина одной стороны 16 см) • (0,02 х 0,16) х 4 стороны х 100 столбов = 1,28 м2. Заполнения проемов оконных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	1,28	817,97	0,78	1047	1	228	0,306	0,39168
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		325	–	416	–	54,8	0,0004	0,00051
24	11-150406-0113	прим. Изготовление трафаретов. Нанесение нумерации кварталов масляной краской на 4 стороны квартального столба. Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная	7,2	2702,08	0,42	19455	3	10517	2,4	17,28
		м2 отделываемой поверхности		2665,28	0,28	19190	2	54,8	0,0003	0,00216
	Итого прямые затраты по разделу 4					**26631**				**21**
										–
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 796				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 827				
	Накладные расходы I уровня, тенге					12 604				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					39 235				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					1 491				
	Итого, тенге					40 726				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 258				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**43 984**				
	Раздел 5 Запрещающие - лесные шлагбаумы - текущее содержание									
25	12-180101-2301	прим. Ремонт лесных шлагбаумов /Ограждения металлические. Ремонт мелкийК=0,300;	49,14	1902,58	69,9	93493	3435	52015	1,88	92,3832
		м2		1791,05	–	88012	–	59,1	–	–
26	12-060101-1902	прим. Ремонт лесных шлагбаумов /Ворота. Ремонт	163,8	2704,86	7,61	443056	1246	195858	2,1237	347,86206
		м2 полотна		2023,21	–	331401	–	59,1	–	–

	00601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками • 12,6 м2 х 13 шлагбаумов = 163,8 м2	163,8	319,87	–	52395	–	28398	0,34	55,692
		м2		319,87	–	52394	–	54,2	–	–
28	11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140К=2,000;	327,6	129,92	0,2	42563	66	2474	0,0138	4,52088
		м2		13,82	0,11	4529	35	54,2	0,0002	0,06552
		Итого прямые затраты по разделу 5				**631507**				**500**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				476 336				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 747				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				150 423				
		Накладные расходы I уровня, тенге				278 745				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				910 252				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				34 590				
		Итого, тенге				944 842				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 587				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 020 429**				
		Итого прямые затраты по смете				**2233661**				**1276**
										76
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 230 635				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				95 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 333				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				898 638				
		- перевозка грузов, тенге				9 211				
		Накладные расходы I уровня, тенге				745 648				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 979 309				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				113 214				
		Итого, тенге				3 092 523				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				247 402				
1		**Итого по смете на подряд, тенге**				**3 339 925**				
		Итого по сметному расчету:								
2		**- в текущих ценах 4 кв. 2017 г.**								
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2018 г. - 100 % (МРП = 2 405 тенге)				3 339 925				
3		**- в текущих и прогнозных ценах**								
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)				**3 540 321,00**				
4		**С учетам ценовой уступки 16%**				**2 973 869,00 тенге**				
5		**Налог на добавленную стоимость**								
		в т.ч. с разбивкой по годам								

2018 г. - НДС (12 %) 356 864,28 тенге

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость *3 330 733,28* тенге

в т.ч. с разбивкой по годам

2018 г.

Руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____ **Танабаев М.Т.**

Руководитель отдела перспективного планирования управления природоохранными проектами

_____ **Жанатаев А.С.**

Главный специалист отдела перспективного планирования управления природоохранными проектами

_____ **Елибаев Н.Г.**

Инспектор сметчик

_____ **Джаркинбеков Р.А.**

Зам. директора ТОО "ZHastaban company"

_____ **Смаилов Е.К.**

Начальник участка

_____ **Кабдолла Н.К**