Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО «ВАН»
Объект: «Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5 км»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		№66 Доп.согл. №110	10.05.2018г 15.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5км	**148 493 996**	**48 496 000**							5 196 000
Итого	**148 493 996**	**48 496 000**							5 196 000

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
_____ Сагитов Д.К.

Подрядчик:

Руководитель ТОО «ВАН»
_____ Абрамян С.Е.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ВАН"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 27 июня 2018 г.

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .
за июнь 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1. Подготовительные работы								
1.1	Демонтаж дорожных знаков, металлических стоек	шт	58,00	113 564	58	113 564		58	113 564
1.2	Разборка пучинистых мест экскаватором на глубину 80см	м3	5 656	4 632 264,00	3640	2 981 160	25	1440	1 179 360
	2. Дорожная одежда								
	2.1 Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 0+000 - км 21+500								
2.1.1	Засыпка пучинистых мест естественным щебнем на толщину Н=60см с уплотнением катком на пневмоколесном ходумассой 25тн толщиной слоя Н=25см за 6 проходов с поливом водой.	м3	4 242,00	12 815 082,00	2730,0	8 247 330	25	1080,0	3 262 680
2.1.2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 10 см	м2	143 430,00	15 633 870,00	57043,040	6 217 691	8	11993,04	1 307 241
2.1.3	Устройство двухслойного основания нижний слой из щебня фр.40-70 толщ. 12см в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	3 697 610,00	4550,0	2 379 650	25	1800,0	941 400
2.1.4	Устройство верхнего слоя основания из щебня фр.40-70 толщ. 8см методом заклинки с расклинцовкой щебнем мелкой фракции в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	4 001 620,00	4550,0	2 575 300	25	1800,0	1 018 800
2.1.5	Устройство основания толщ. 15см с использованием до 50% материалов существующей дорожной одежды,укрепленной цементом в количестве 4%, смешением на месте - ресайклирование	м2	150 500,00	134 095 500,00	52 500,0	46 777 500	14	21 000,0	18 711 000
2.1.6	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,5л/м2)	тн	75,25	10 346 574,00	14,69	2 019 815	5	3,98	547 234
2.1.7	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II толщ. Н=6см с применением асфальтоукладчика	м2	150 500,00	391 902 000,00	29 382,0	76 510 728	5	7 966,0	20 743 464
	2.3 Ремонт примыканий , пересечений								
2.2.1	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,3л/м2)	тн	1,44	197 994,00			0		

2.2.2	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II с применением асфальтоукладчика	тн	100,00	1 851 700,00			0		
2.2.3	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня	м3	255,00	1 081 200,00			0		
	3. Укрепление обочин								
3.1	Устройство присыпных обочин бульдозером из грунта (2 группы) притрассового резерва с уплотнением грунта катком на пневмоколесном ходу за 8 проходов	м3	900,00	154 800,00			0		
3.2	Укрепление обочин естественным щебнем с добавлением фрезерованного асфальтобетона толщ. h=10 см	м2	64500,00	30 186 000,00			0		
	4. Водопропускные сооружения								
4.1	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 7+301)**	шт	1,00	1 132 340,00			0		
4.2	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 19+950)**	шт	1,00	2 390 568,00			0		
4.3	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 15+410)**	шт	1,00	944 000,00			0		
4.4	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 17+400)**	шт	1,00	914 010,00			0		
4.5	**Водопропускная труба ж/б диам.1,2м (км 0+294)**	шт	1,00	1 163 732,00			0		
4.6	**Водопропускная труба ж/б диам. 1,2м (км 3+392)**	шт	1,00	1 281 062,00			0		
4.7	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+012)**	шт	1,00	1 763 699,00			0		
4.8	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+089)**	шт	1,00	1 640 221,00			0		
4.9	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,5м безфундаментная**	шт	1,00	542 282,00			0		
4.10	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	338 217,00			0		
4.11	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	1 051 439,00			0		
4.12	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	702 204,00			0		
4.13	**Прямоугольная труба ж/б (скотопрогон) отв. 4,0х2,5м**	шт	1,00	2 330 500,00			0		
4.14	**Водопропускная труба ж/б отв. 1,15х0,9м (км 4+839)**	шт	1,00	1 718 222,00			0		
	5. Обустройство дороги								
	5.1 Знаки дорожные								
5.1.1	Установка стоек СКМ с устройством монолитных	шт	110,00	1 746 140,00			0		
5.1.2	Установка знаков	шт	155,00	1 547 830,00			0		
5.1.3	Установка сигналных столбиков	шт	102,00	466 446,00			0		
5.1.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	330,00	94 380,00			0		
	5.2 Разметка дорожная								
5.2.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (№1.1) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	4.117	179 818,00			0		
5.2.2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	16,737	344 447,00			0		
5.2.3	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (№1.6) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	0,64	23 027,00			0		

5.2.4	Разметка наносимая трафоретом	м2	16,20	6 448,00			0		
	6. Транспортные перевозки								
6.1	автомобильные перевозки	тн	64 116,54	2 885 244,00	9 495,790	427 311	15	9 495,79	427 311
6.2	Ж/д перевозка	тн	32,74	243 946,00	32,7	243 946	100	32,7	243 946
	ИТОГО:			**636 160 000,00**		**148 493 996**			**48 496 000**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ Сагитов Д.К.

Принял

Представитель генподрядчика ТОО "ServicePro & Co"

_____ Ярошов Р.Н.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель

ТОО "ВАН"

_____ Абрамян С.Е.

объемы и расценки подтверждаю

Шуралов В.З.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВАН"**

АКТ

выполненных работ №2 от 27 июня 2018г

(Договор №66 от 10.05.2018г., дополнительное соглашение №110 от 15.06.2018г)

за июнь месяц 2018г.

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	-
Общая сумма выполненных работ	*148 493 996,00*
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	*99 997 996,00*
Сумма к перечислению	*48 496 000,00*

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .	148 493 996,00	48 496 000,00
	Всего:	148 493 996,00	48 496 000,00
	в том числе НДС	15 910 071,00	5 196 000,00

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области

_____ Сагитов Д.К.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель
ТОО "ВАН"

_____ Абрамян С.Е.