АКТ № 102
проведения работ по техническому обслуживанию

Период проведения работ:	**27 июня 2018 года**
Наименование объекта:	ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Сервисные инженеры ТОО «Республиканский радиологический центр», принимающие участие в ТО	**Мельников Д.**

Работы по техническому обслуживанию рентген аппаратов в ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" проведены в соответствии с рекомендациями производителя данного рентгеновского оборудования.

Информация по составу оборудования:

Вид оборудования	Наименование	Количество	Место установки
Рентгеновский аппарат	РДК “Apolla”	1	ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Передвижная флюорографическая установка	КРФ-111 АО "Актюбрентген"	1	ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Стоционарный цифровой флюорографический аппарат	12фк 1 АО "Актюбрентген"	1	ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Передвижной рентгеновский аппарат	10Л6-1 АО "Актюбрентген"	1	ГКП "Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Перечень выполняемых работ

№/№	Вид работ	Статус работ
	Проверка рабочего состояния оборудования	
1	Внешний осмотр, проверка и устранение дефектов соединений кабелей, внешних разъемов, органов управления	исполнено
2	Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и чистка от пыли блоков, узлов, агрегатов	исполнено
3	Проверка механических креплений, уплотнений, монтажа, контактов внутренних разъемов. Чистка контактов, смазка механических частей изделия	исполнено
4	Поблочная, поузловая разборка изделия.	исполнено
5	Замена уплотнителей, не подлежащих восстановлению.	исполнено

6	Отыскание и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена.	исполнено
7	При необходимости полная или частичная разборка изделия.	исполнено
8	Замена отдельных узлов.	исполнено

Проведена замена потенциометра отсеивающего растра, проведена настройка аппарата РДК "Apollo".

Рентгеновские аппараты работают без отклонений от технологического регламента. Могут использоваться в дальнейшей работе по лучевой диагностике пациентов.

Работы проводились в соответствии с правилами эксплуатации данного оборудования.

Представители исполнителя:
Сервисный инженер ТОО
«Республиканский радиологический
центр» Мельников Д.

Представители Заказчика:

Гл. врач