Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Средний ремонт улицы Жарокова от ул.Толе би до ул.Утепова**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 70	09 февраля 2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2018г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Жарокова от ул.Толе би до ул.Утепова	621 775 840	101 651 174							12 198 141	113 849 315
Всего:	**621 775 840**	**101 651 174**							**12 198 141**	**113 849 315**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ № 70 от 09 февраля 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Средний ремонт улицы Жарокова от ул.Толе би до ул.Утепова**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах IY квартала 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда										
1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см.	6682	70,36	67,65	470161	452023	67124	-	20		
		Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм		2,69	8,59	17994	57408	60,3	-	33		
		м2 покры										
		Накладные расходы -		10,05		67124						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		6,80				45467				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,24				21656				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,43		42983						
		Сметная стоимость				580267						
2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	785,135	637,98	-	500900	-	21038	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Тенге за										
		Накладные расходы -		26,80		21038						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				21038				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		41755						
		Сметная стоимость				563693						

3	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	1362,9	3582,54	1055,8	4882646	1438956	515468	0,17	226
				141,41	221,06	192727	301279	60,3	0,14	195
		м3 матер								
		Накладные расходы -		378,21		515468				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		218,57				297885		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		159,65				217582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,86		431849				
		Сметная стоимость				5829963				
4	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	4543	647,28	119,13	2940588	541191	349935	0,05	217
				42,72	36,6	194076	166295	60,3	0,02	110
		м2 основ								
		Накладные расходы -		77,03		349935				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		47,83				217303		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		29,19				132631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,94		263242				
		Сметная стоимость				3553765				
5	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	3,4949299	12705,31	4391,19	44404	15347	20122	8,2	29
				8314,13	-	29057	-	60,3	-	-
		т битума								
		Накладные расходы -		5757,61		20122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		5013,42				17522		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		744,19				2601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,03		5162				
		Сметная стоимость				69689				
6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	3,4949299	76646,18	1668,19	267873	5830	13131	-	-
				-	856,17	-	2992	60,3	0,58	2
		т								
		Накладные расходы -		3757,10		13131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		516,27				1804		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3240,82				11326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6432,26		22480				
		Сметная стоимость				303484				
7	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	4543	1093,59	88,23	4968189	400834	401666	0,04	176
				39,62	27,99	180011	127159	60,3	0,02	77
		м2 покры								
		Накладные расходы -		88,41		401666				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		40,77				185223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		47,64				216443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,56		429588				

		Сметная стоимость				5799444				
8	11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310 (до толщины 6 см)	4543	478,89	0,08	2175598	364	92587	-	-
				0,42	-	1929	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		20,38		92587				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,26				1163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		20,12				91424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		181455				
		Сметная стоимость				2449640				
9	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	1,4978271	12705,31	4391,19	19030	6577	8624	8,2	12
				8314,13	-	12453	-	60,3	-	-
		т битума								
		Накладные расходы -		5757,61		8624				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		5013,42				7509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		744,19				1115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,03		2212				
		Сметная стоимость				29866				
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	1,4978271	76646,18	1668,19	114803	2499	5627	-	-
				-	856,17	-	1282	60,3	0,58	1
		т								
		Накладные расходы -		3757,10		5627				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		516,27				773		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3240,82				4854		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6432,26		9634				
		Сметная стоимость				130065				
11	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	4543	1110,19	87,84	5043601	399077	404332	0,04	176
				39,62	27,81	180011	126360	60,3	0,02	76
		м2 покры								
		Накладные расходы -		89,00		404332				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		40,67				184742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		48,34				219590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,94		435835				
		Сметная стоимость				5883768				
12	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см)	4543	492,83	0,08	2238940	364	95247	-	-
				0,42	-	1929	-	60,3	-	-

		м2 покры								
		Накладные расходы -		20,97		95247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,26				1163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		20,71				94084		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,10		186735				
		Сметная стоимость				2520922				
13	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	2,2030554	12705,31	4391,19	27991	9674	12684	8,2	18
				8314,13	-	18316	-	60,3	-	-
		т битума								
		Накладные расходы -		5757,61		12684				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		5013,42				11045		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		744,19				1639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,03		3254				
		Сметная стоимость				43929				
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	2,2030554	76646,18	1668,19	168856	3675	8277	-	-
				-	856,17	-	1886	60,3	0,58	1
		т								
		Накладные расходы -		3757,10		8277				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		516,27				1137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3240,82				7140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6432,26		14171				
		Сметная стоимость				191304				
15	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	471,081	12270,84	1248,4	5780560	588096	448578	0,3	141
				312,13	397,26	147038	187141	59,1	0,3	141
		т смеси								
		Накладные расходы -		952,23		448578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		419,25				197500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		532,98				251079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1057,85		498331				
		Сметная стоимость				6727469				
16	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	3,9626643	12705,31	4391,19	50347	17401	22815	8,2	32
				8314,13	-	32946	-	60,3	-	-
		т битума								
		Накладные расходы -		5757,61		22815				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		5013,42				19866		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		744,19				2949		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,03		5853				
		Сметная стоимость				79015				
17	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	3,9626643	76646,18	1668,19	303723	6610	14888	-	-
				-	856,17	-	3393	60,3	0,58	2
		т								
		Накладные расходы -		3757,10		14888				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		516,27				2046		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3240,82				12842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6432,26		25489				
		Сметная стоимость				344100				

18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	12019	1573,79	88,05	18915359	1058233	1304407	0,04	464
				39,62	27,9	476238	335382	60,3	0,02	202
		м2 покры								
		Накладные расходы -		108,53		1304407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		40,72				489407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		67,81				815000		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,59		1617581				
		Сметная стоимость				21837348				
19	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	-Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	12019	361,3	0,04	4342457	510	183986	-	2
				0,21	-	2551	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		15,31		183986				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,13				1538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,18				182448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,13		362115				
		Сметная стоимость				4888559				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			53256026	4947261			1515
			Тенге			1487276	1310577			840
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53256026	-	-		-
	Материалы -		Тенге			46320589	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2797853	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			500900	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3990538	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1683095		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2307443		-
	Сметная прибыль -		Тенге			4579725	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61826289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2355
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2797853	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			61826289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2355
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2797853	-		-

Устройство бордюров

Демонтаж бордюров

20	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	152	826,63	198,79	125648	30216	73069	0,68	104
				627,84	96,39	95432	14652	59,1	0,09	14
		м								
		Накладные расходы -		480,72		73069				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		428,02				65059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		52,70				8010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,59		15897				
		Сметная стоимость				214615				

21	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Погрузка разобранных материалов	41,2832	430	-	17752	-	746	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		18,06		746				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		18,06				746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,84		1480				
		Сметная стоимость				19977				
22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	41,2832	637,98	-	26338	-	1106	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		1106				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				1106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		2196				
		Сметная стоимость				29640				
		Монтаж бордюров								
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	12,81	1581,45	-	20258	-	13326	1,77	23
				1581,45	-	20258	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1040,31		13326				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		934,64				11973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		105,68				1354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,74		2687				
		Сметная стоимость				36271				
24	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	12,81	569,52	-	7296	-	4799	0,71	9
				569,52	-	7296	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		374,64		4799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		336,59				4312		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,06				488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,53		968				
		Сметная стоимость				13063				
25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	22,4175	637,98	-	14302	-	601	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		601				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				601		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		1192				
		Сметная стоимость				16095				
26	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	4,27	5537,65	211,57	23646	903	6528	2,29	10
				1991	103,32	8502	441	59,4	0,08	-
		м3 подуш								
		Накладные расходы -		1528,85		6528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1244,02				5312		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		284,83				1216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		565,32		2414				
		Сметная стоимость				32588				
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	122	1570,14	27,04	191557	3299	64306	0,8	98
				722,94	11	88198	1342	60,3	0,01	1
		м бортов								
		Накладные расходы -		527,10		64306				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		442,56				53993		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		84,53				10313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,78		20469				
		Сметная стоимость				276332				
28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	5,49	40580,96	-	222789	-	9357	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1704,40		9357				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1704,40				9357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3382,83		18572				
		Сметная стоимость				250718				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	649585	34418			243
	Тенге	219686	16435			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	649585	-	-		-
Материалы -	Тенге	114300	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	236121	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	222789	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	58392	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	173838	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	140649		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	33189		-
Сметная прибыль -	Тенге	65874	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	889298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236121	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	889298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236121	-		-

Устройство гранитных бордюров
==========

Монтаж гранитных бордюров

29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	25,2	1581,45	-	39853	-	26216	1,77	45
				1581,45	-	39853	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1040,31		26216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		934,64				23553		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		105,68				2663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,74		5285				
		Сметная стоимость				71354				
30	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	25,2	569,52	-	14352	-	9441	0,71	18
				569,52	-	14352	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		374,64		9441				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		336,59				8482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,06				959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,53		1903				
		Сметная стоимость				25696				
31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	44,1	637,98	-	28135	-	1182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		1182				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				1182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		2345				
		Сметная стоимость				31662				
32	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	8,4	5537,65	211,57	46516	1777	12842	2,29	19
				1991	103,32	16724	868	59,4	0,08	1
		м3 подуш								
		Накладные расходы -		1528,85		12842				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1244,02				10450		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		284,83				2393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		565,32		4749				
		Сметная стоимость				64107				
33	11-270201-1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	240	1865,32	27,04	447677	6490	173992	1,15	276
				1018,12	11	244348	2640	60,3	0,01	2
		м бортов								
		Накладные расходы -		724,97		173992				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		620,56				148934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		104,41				25058		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,22		49733				
		Сметная стоимость				671402				

34	21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из гранита марки 1 ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	240 м	7188,3	-	1725192	-	72458	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		301,91		72458				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		301,91				72458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		599,22		143812				
		Сметная стоимость				1941462				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2301725	8267			358
			Тенге			315277	3508			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			224853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318785	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1725192	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			296131	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	191419		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	104712		-
		Сметная прибыль -	Тенге			207828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2805684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318785	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2805684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318785	-		-
		Ремонт существующих тротуаров								
35	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	1730 м	601,29	135,34	1040229	234146	610013	0,53	910
				465,94	65,63	806083	113539	59,1	0,06	111
		Накладные расходы -		352,61		610013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		314,16				543497		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,45				66516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,31		132019				
		Сметная стоимость				1782261				
36	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	66,432 Тенге за	430	-	28566	-	1200	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,06		1200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		18,06				1200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,84		2381				
		Сметная стоимость				32147				

37	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	66,432	637,98	-	42382	-	1780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		1780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				1780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		3533				
		Сметная стоимость				47695				
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	103,450982	1581,45	-	163603	-	107621	1,77	183
				1581,45	-	163603	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1040,31		107621				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		934,64				96689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		105,68				10932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,74		21698				
		Сметная стоимость				292922				
39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	103,450982	569,52	-	58918	-	38757	0,71	74
				569,52	-	58918	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		374,64		38757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		336,59				34820		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,06				3937		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,53		7814				
		Сметная стоимость				105489				
40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	181,039218	637,98	-	115499	-	4851	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		4851				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				4851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		9628				
		Сметная стоимость				129978				
41	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	15,57	5537,65	211,57	86221	3294	23804	2,29	36
				1991	103,32	31000	1609	59,4	0,08	1
		м3 подуш								
		Накладные расходы -		1528,85		23804				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1244,02				19369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		284,83				4435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		565,32		8802				
		Сметная стоимость				118827				

42	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Установка тротуарного бордюра (поребрика)	1730	1460,25	27,04	2526233	46782	903893	0,8	1389
				722,94	11	1250679	19031	60,3	0,01	11
		м бортов								
		Накладные расходы -		522,48		903893				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		442,56				765635		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		79,92				138258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,62		274410				
		Сметная стоимость				3704537				
43	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые тротуарные (поребрик)	27,68	40580,96	-	1123281	-	47178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1704,40		47178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1704,40				47178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3382,83		93637				
		Сметная стоимость				1264096				
44	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	922	84,34	33,2	77759	30612	41442	0,06	53
				51,14	16,1	47147	14844	59,1	0,02	14
		м2								
		Накладные расходы -		44,95		41442				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		39,74				36637		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		5,21				4805		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,34		9536				
		Сметная стоимость				128737				
45	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	86,668	79	-	6847	-	288	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		3,32		288				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,32				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		571				
		Сметная стоимость				7705				
46	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	86,668	637,98	-	55292	-	2322	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								

		Накладные расходы -		26,80		2322			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80			2322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		4609			
		Сметная стоимость				62223			
47	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см.	922	717,28	125,11	661330	115354	196726	0,28	258
		Устройство		251,68	39,96	232050	36839	60,3	0,03	27
		м2 покры								
		Накладные расходы -		213,37		196726				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		175,86				162140		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		37,51				34586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,45		68644				
		Сметная стоимость				926700				
48	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	922	1109,24	2,7	1022722	2491	138523	0,17	153
				163,98	0,98	151193	908	60,3	-	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		150,24		138523				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		99,48				91717		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		50,77				46806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,76		92900				
		Сметная стоимость				1254145				
49	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)	922	344,95	-	318039	-	43968	0,03	25
				52,84	-	48718	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		47,69		43968				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		31,86				29377		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,83				14591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,41		28961				
		Сметная стоимость				390968				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	7326922	432680			3080
	Тенге	2789390	186770			165
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7326922	-	-		-
Материалы -	Тенге	2732984	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2976160	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1123281	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	248587	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2162367	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1779881		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	382486		-
Сметная прибыль -	Тенге	759143	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10248432	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3245

	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2976160	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		10248432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3245
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2976160	-		-

Арычная сеть

50	11-270201-0401 РСНБ РК 2015 к=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.	138	2565,61	1284,02	354054	177194	170932	1,44	198
		Демонтаж		1281,59	518,24	176859	71517	60,3	0,31	42
		м лотка								
		Накладные расходы -		1238,63		170932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1085,30				149771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		153,34				21161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,34		41999				
		Сметная стоимость				566984				
51	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	29,325	430	-	12610	-	530	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		18,06		530				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		18,06				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,84		1051				
		Сметная стоимость				14191				
52	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	29,325	637,98	-	18709	-	786	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		786				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		1560				
		Сметная стоимость				21054				
53	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка)	6,9	1581,45	-	10912	-	7178	1,77	12
				1581,45	-	10912	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1040,31		7178				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		934,64				6449		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		105,68				729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,74		1447				
		Сметная стоимость				19537				
54	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	138	3405,23	1605,02	469922	221493	214813	1,79	248
				1601,99	647,8	221074	89396	60,3	0,38	53

		м лотка							
		Накладные расходы -		1556,62		214813			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1356,62				187214	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		200,00				27600	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,95		54779			
		Сметная стоимость				739514			
55	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	11,73	56989,68	-	668489	-	28077	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2393,57		28077			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2393,57				28077	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4750,66		55725			
		Сметная стоимость				752291			
56	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	213,9	2638,22	120,05	564314	25679	119583	0,7	149
				680,97	43,26	145658	9253	59,4	0,03	7
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		559,06		119583			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		430,19				92018	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		128,87				27566	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		255,78		54712			
		Сметная стоимость				738609			
57	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,9	907,42	-	6261	-	4119	1,12	8
				907,42	-	6261	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		596,92		4119			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		536,28				3700	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		60,64				418	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,35		830			
		Сметная стоимость				11210			
		Демонтаж офисных лотков							
58	11-270201-0401 РСНБ РК 2015 к=0,8	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демотаж	28	2565,61	1284,02	71837	35952	34682	1,44	40
				1281,59	518,24	35885	14511	60,3	0,31	9
		м лотка								
		Накладные расходы -		1238,63		34682			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1085,30				30388	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		153,34				4293	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,34		8521			
		Сметная стоимость				115040			
59	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	3,64	430	-	1565	-	66	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								

		Накладные расходы -		18,06		66			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		18,06			66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,84		130			
		Сметная стоимость				1761			
60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3,64	637,98	-	2322	-	98	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		98			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80			98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		194			
		Сметная стоимость				2613			
		Монтаж офисных лотков							
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка)	0,63	1581,45	-	996	-	655	1,77	1
				1581,45	-	996	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1040,31		655			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		934,64			589		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		105,68			67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,74		132			
		Сметная стоимость				1784			
62	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков офисных. Устройство	28	3405,23	1605,02	95346	44941	43585	1,79	50
				1601,99	647,8	44856	18138	60,3	0,38	11
		м лотка								
		Накладные расходы -		1556,62		43585			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1356,62			37985		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		200,00			5600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,95		11115			
		Сметная стоимость				150046			
63	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	1,456	56989,68	-	82977	-	3485	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2393,57		3485			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2393,57			3485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4750,66		6917			
		Сметная стоимость				93379			
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,63	907,42	-	572	-	376	1,12	1
				907,42	-	572	-	59,1	-	-
		м3 грунт								

	Накладные расходы -			596,92		376			
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			536,28				338	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			60,64				38	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			120,35		76			
	Сметная стоимость					1024			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2360886	505259		707
			Тенге			643074	202815		121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2360886	-	-	-
	Материалы -		Тенге			425882	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	845889	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			751466	-	-	-
	Транспортные расходы -		Тенге			35206	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			628964	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	508452	-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	120512	-
	Сметная прибыль -		Тенге			239188	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3229039	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	828
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	845889	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3229039	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	828
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	845889	-	-
	Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками новых								
65	11-010102-0405 РСНБ РК 2015 -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,048		302,28	273,25	1828	1653	610	0,03	-
				28,94	114,25	175	691	59,1	0,08	-
	м3 грунт									
	Накладные расходы -			100,88		610				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			84,63				512		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			16,25				98		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			32,25		195				
	Сметная стоимость					2633				
66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	0,6048		1581,45	-	956	-	629	1,77	1
				1581,45	-	956	-	59,1	-	-
	м3 грунт									
	Накладные расходы -			1040,31		629				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			934,64				565		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%			105,68				64		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			209,74		127				
	Сметная стоимость					1712				
67	11-010205-1302 РСНБ РК 2015 -Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	0,6048		569,52	-	344	-	227	0,71	-
				569,52	-	344	-	59,1	-	-
	м3 грунт									

		Накладные расходы -		374,64		227			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		336,59				204	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,06				23	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,53		46			
		Сметная стоимость				616			
68	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,6424	637,98	-	7428	-	312	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		312			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				312	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		619			
		Сметная стоимость				8359			
69	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	0,63	5537,65	211,57	3489	133	963	2,29	1
				1991	103,32	1254	65	59,4	0,08	-
		м3 подуш								
		Накладные расходы -		1528,85		963			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1244,02				784	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		284,83				179	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		565,32		356			
		Сметная стоимость				4808			
70	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,14	37952,12	17327,25	43265	19753	14505	13,57	15
				13125,72	4856,57	14963	5536	59,4	3,29	4
		м3 желез								
		Накладные расходы -		12724,09		14505			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		10681,48				12177	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2042,61				2329	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4054,10		4622			
		Сметная стоимость				62392			
71	21-040801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	6	20864,55	-	125187	-	5258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		876,31		5258			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		876,31				5258	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1739,27		10436			
		Сметная стоимость				140880			
72	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	15,4	2638,22	120,05	40629	1849	8610	0,7	11
				680,97	43,26	10487	666	59,4	0,03	1
		м2 изоли								

		Накладные расходы -		559,06		8610				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		430,19				6625		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		128,87				1985		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		255,78		3939				
		Сметная стоимость				53178				
73	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	3,08	3858,8	178,82	11885	551	2620	1,05	3
				1048,3	64,32	3229	198	59,4	0,05	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		850,72		2620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		660,90				2036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		189,83				585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		376,76		1160				
		Сметная стоимость				15666				
74	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС	2,73	1210,61	-	3305	-	2174	1,39	4
				1210,61	-	3305	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		796,36		2174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		715,47				1953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		80,90				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,56		438				
		Сметная стоимость				5917				
75	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	3,3306	1953,58	-	6507	-	273	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		82,05		273				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		82,05				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,85		542				
		Сметная стоимость				7323				
76	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Установка смотровых блоков	0,33	37952,12	17327,25	12524	5718	4199	13,57	4
		м3 желез		13125,72	4856,57	4331	1603	59,4	3,29	1
		Накладные расходы -		12724,09		4199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		10681,48				3525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2042,61				674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4054,10		1338				
		Сметная стоимость				18061				
77	21-040801-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	1	16382	-	16382	-	688	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		688,04		688				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		688,04				688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1365,60		1366				
		Сметная стоимость				18436				

78	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	1	1659,26	173,24	1659	173	1024	1,51	2
		шт.		1385,65	89,73	1386	90	62,1	0,07	-
		Накладные расходы -		1024,38		1024				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		916,21				916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		108,17				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,69		215				
		Сметная стоимость				2898				
79	23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	1	21857,7	-	21858	-	918	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		918,02		918				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		918,02				918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1822,06		1822				
		Сметная стоимость				24598				
80	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками	0,0324	20746,22	6,78	672	-	104	4,21	-
				3661,83	-	119	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		3195,06		104				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2230,05				72		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		965,00				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1915,30		62				
		Сметная стоимость				838				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	297919	29830			42
	Тенге	40550	8849			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	297919	-	-		-
Материалы -	Тенге	50178	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49399	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	169934	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	7428	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	43114	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	29368		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	13746		-
Сметная прибыль -	Тенге	27283	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	368316	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49399	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	368316	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49399	-		-

Устройство бетонных откосов

81	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Разборка откосов бетонных	52,5	2676,9	1098,82	140537	57688	74587	1,78	94
		м3 конст		1578,08	504,07	82849	26464	60,3	0,39	20

		Накладные расходы -		1420,70		74587			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1255,54				65916	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		165,16				8671	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,81		17210			
		Сметная стоимость				232334			
82	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	126	79	-	9954	-	418	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,32		418				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,32				418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		830				
		Сметная стоимость				11202				
83	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	126	637,98	-	80385	-	3376	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,80		3376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				3376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		6701				
		Сметная стоимость				90462				
84	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	1050	128,48	-	134902	-	88741	0,14	149
		м2 сплан		128,48	-	134902	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		84,52		88741				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		75,93				79727		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8,59				9014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,04		17891				
		Сметная стоимость				241535				
85	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	31,5	5537,65	211,57	174436	6665	48159	2,29	72
		м3 подуш		1991	103,32	62716	3254	59,4	0,08	3
		Накладные расходы -		1528,85		48159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1244,02				39187		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		284,83				8972		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		565,32		17808				
		Сметная стоимость				240402				
86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование откосов, бетон В15 толщиной 5см	52,5	17361,4	852,05	911474	44732	78675	1,55	82
		м3		1290,03	232,39	67727	12201	48,5	0,18	10
		Накладные расходы -		1498,57		78675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		738,38				38765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		760,19				39910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1508,80		79212				
		Сметная стоимость				1069361				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1451688	109085			396
		Тенге			348194	41919			32
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1451688	-	-		-
	Материалы -	Тенге			904070	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	390113	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			90339	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			293956	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	223594		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	70362		-
	Сметная прибыль -	Тенге			139652	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1885295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	390113	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1885295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	390113	-		-
	Разборка трамвайных путей								
87	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	454,3	3158,61	1004,18	1434956	456201	787548	2,43	1106
				2154,43	445,16	978756	202235	59,1	0,43	194
		м3 конст								
		Накладные расходы -		1733,54		787548				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1536,35				697965		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		197,19				89583		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,37		177800				
		Сметная стоимость				2400304				
88	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	1067,605	79	-	84341	-	3542	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,32		3542				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,32				3542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		7031				
		Сметная стоимость				94914				
89	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1067,605	637,98	-	681111	-	28607	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,80		28607				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				28607		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		56777				
		Сметная стоимость				766495				

		РЕЛЬСЫ (м)								
90	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	-Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно	0,67	1504448,4	-	1007980	-	690380	1794	1202
				1504448,4	-	1007980	-	61,7	-	-
		км пути								
		Накладные расходы -		1030417,77		690380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		928244,66				621924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		102173,11				68456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202789,29		135869				
		Сметная стоимость				1834229				
91	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	173,8784	377	-	65552	-	2753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		15,83		2753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,83				2753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,43		5464				
		Сметная стоимость				73770				
92	41-310103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	173,8784	377	-	65552	-	2753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		15,83		2753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,83				2753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,43		5464				
		Сметная стоимость				73770				
93	41-080101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	173,8784	1154,12	-	200677	-	8428	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		48,47		8428				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		48,47				8428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,21		16728				
		Сметная стоимость				225834				
		ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (шт)								
94	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шпалы. Погрузка	69,812	79	-	5515	-	232	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		3,32		232				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,32				232		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		460			
		Сметная стоимость				6206			
95	41-310102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шпалы. Разгрузка	69,812	498	-	34766	-	1460	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,92		1460				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		20,92				1460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,51		2898				
		Сметная стоимость				39124				
96	41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	69,812	822,81	-	57442	-	2413	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,56		2413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		34,56				2413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,59		4788				
		Сметная стоимость				64643				
97	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	-Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1817,2	302,28	273,25	549311	496558	183316	0,03	56
				28,94	114,25	52589	207624	59,1	0,08	141
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		100,88		183316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		84,63				153786		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		16,25				29530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,25		58610				
		Сметная стоимость				791237				
98	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3180,1	637,98	-	2028840	-	85211	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,80		85211				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				85211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		169124				
		Сметная стоимость				2283175				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			6216044	952758			2364
			Тенге			2039325	409859			335
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6216044	-	-		-
	Материалы -		Тенге			164	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2449184	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			3223796	-	-		-

		Накладные расходы -		Тенге		1796643	-	-	-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1473675	-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	322968	-
		Сметная прибыль -		Тенге		641015	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8653702	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	2698
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2449184	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		8653702	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	2698
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2449184	-	-

Подъем люков и дождеприемников

99	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	42,0562	3158,61	1004,18	132839	42232	72906	2,43	102
				2154,43	445,16	90607	18722	59,1	0,43	18
		м3 конст								
		Накладные расходы -		1733,54		72906				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1536,35				64613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		197,19				8293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,37		16460				
		Сметная стоимость				222205				
100	11-231201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	-Люки. Демонтаж	303	935,33	103,94	283405	31494	185466	1,51	456
		шт.		831,39	53,84	251911	16313	62,1	0,04	13
		Накладные расходы -		612,10		185466				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		549,73				166567		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		62,37				18899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,79		37510				
		Сметная стоимость				506380				
101	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	100,175	79	-	7914	-	332	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		3,32		332				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,32				332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		660				
		Сметная стоимость				8906				
102	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	100,175	637,98	-	63910	-	2684	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		26,80		2684				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,80				2684		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		5328				
		Сметная стоимость				71922				
103	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	303	1514,91	816,08	459019	247271	217921	0,75	227
				698,84	314,3	211747	95234	62,1	0,22	66
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		719,21		217921				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		629,16				190635		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		90,05				27285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,73		54155				
		Сметная стоимость				731095				
104	21-040301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бетонные подкладки	303	5333,63	-	1616090	-	67876	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		224,01		67876				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		224,01				67876		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		444,61		134717				
		Сметная стоимость				1818683				
105	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки и дождеприемники б/у. Установка	276	1668,03	173,24	460377	47813	282830	1,51	416
				1385,65	89,73	382439	24765	62,1	0,07	19
		шт.								
		Накладные расходы -		1024,75		282830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		916,21				252874		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		108,54				29957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		215,42		59457				
		Сметная стоимость				802664				
106	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки и дождеприемники. Установка	27	1668,03	173,24	45037	4677	27668	1,51	41
				1385,65	89,73	37413	2423	62,1	0,07	2
		шт.								
		Накладные расходы -		1024,75		27668				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		916,21				24738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		108,54				2931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		215,42		5816				
		Сметная стоимость				78522				
107	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	20	16051,51	-	321030	-	13483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		674,16		13483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		674,16				13483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1338,05		26761				
		Сметная стоимость				361274				
108	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	-Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ	7	21857,7	-	153004	-	6426	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах 3634-99 IV квартала 2017 года	комплект								
		Накладные расходы -		918,02		6426				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		918,02				6426		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1822,06		12754				
		Сметная стоимость				172185				
109	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание бетоном	17,191	20746,22	6,78	356648	117	54926	4,21	72
		м3		3661,83	-	62951	-	60,9	-	-
		Накладные расходы -		3195,06		54926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2230,05				38337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		965,00				16589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1915,30		32926				
		Сметная стоимость				444500				
110	12-180101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	190,9246	3467,02	205,44	661939	39223	199796	1,56	297
				1378,97	83,87	263280	16012	59,1	0,08	15
		м2								
		Накладные расходы -		1046,46		199796				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		864,54				165062		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		181,93				34734		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		361,08		68939				
		Сметная стоимость				930674				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	4561212	412828			1612
	Тенге	1300347	173468			132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4561212	-	-		-
Материалы -	Тенге	686089	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1473815	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2090124	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	71823	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1132315	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	902825		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	229490		-
Сметная прибыль -	Тенге	455482	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6149009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1744
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1473815	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	6149009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1744
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1473815	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	78422005	7432386			10317
	Тенге	9183119	2354199			1650
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	78422005	-	-		-
Материалы -	Тенге	51459109	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11537318	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6082786	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	4264606	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	10517867	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	6932958	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	3584909	-
Сметная прибыль -	Тенге	7115190	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96055062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11966
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11537318	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	96055062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11966
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11537318	-	-

Итого прямых затрат	78389205
Накладные расходы	10550667
Сметная прибыль	7115190
ИТОГО в ценах в ценах IY квартала 2017г.	96055062
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,05993	101811642
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	12217397
Всего стоимость строительства	**114029039**
Конкурсная скидка	**179724**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**113849315**
В том числе НДС %12	12198141

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

_____ _____

Технический надзор **ИП Сманов Б.С.**

_____