Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 13.03.2018 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018 года

Текущий ремонт теплосети по улице Коммунистической УТ 27 - ТК 32 корректировка

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3+ вывоз во временное хранение	м3 грунта	499,62	463,58	231616

2	2 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	874,3	160	139888
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22	2353,91	51786
4	4 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3+ завоз из временного хранения	м3 грунта	499,62	463,58	231616
5	5 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	874,3	160	139888
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	521,2	44,99	23447
7	7 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	521,2	22,22	11579
	Раздел 2 Демонтажные работы					
8	8 3106-0102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	маш.-ч	11	3494	38434
9	9 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,6	4426,84	33644
10	10 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	15,3	512,22	7837

11	11 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	24	1253,04	30073
12	12 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	20,95	8673,51	181710
13	13 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	24,93563	336,95	8402
14	14 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м3 изоляции	13,67596	23481,42	321131
15	15 1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,183	2799393,44	512289
16	16 4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	11,3729	476	5414
17	17 4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	11,3729	476	5414
18	18 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	11,3729	160	1820

19	19	1124-0104-0107	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	компенсатор	2	42139,5	84279
		Раздел 3 Монтажные работы					
20	20	1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,183	4793961,75	877295
21	21	2901-0102-0205(пл)прайс	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали, 90 градусо наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	8	41725	333800
22	22	2901-0202-0205(пл)прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, d 426 мм, толщина стенки 7 мм Гост 10705-80	м	183	15195,3	2780740
23	23	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,266	424978	113044
24	24	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,28	424978	118994
25	25	1124-0104-0107	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	2	72157	144314
26	26	2901-0601-0106(пл)прайс	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром труб 400 мм. Гост 27036-86	компенсатор	2	275000	550000
27	27	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	21,65	11475,8	248451
28	28	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	221,25	692,84	153290

38	38 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 + завоз чернозёма	м3 грунта	20	463,6	9272
39	39 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	35	160	5600
40	40 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+ благоустройство	м3 грунта	16,8	1118,15	18785
41	41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	1228,05	24561
42	42 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	24	2047,75	49146
	Всего					**8513444**
	Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**8 513 444**
	НДС (12 %)					1 021 613
	Итого					**9 535 057**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска

Руководитель **Шукенов Р.Д.**

Подрядчик

Государственное коммунальное предприятие "Производственно- хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Генеральный директор **Махамбетов Ж.К.**