Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 13.03.2018 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2018 года

Текущий ремонт теплосети по улице Коммунистической ТК 32 - ТК 34 - ТК37 корректировка

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	-16,3	463,58	-7556

2	2	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	-28,55	160	-4568
3	4	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 + завоз из временного хранения	м3 грунта	794,2	463,58	368179
4	5	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1389,85	160	222376
5	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	687,31	44,99	30921
6	7	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	687,31	22,22	15269
7	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	1228,06	42982
		Раздел 2 Демонтажные работы					
8	10	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	-0,66	8673,42	-5726

9	14	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м3 изоляции	-0,40223	23481,41	-9445
10	15	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	-8,98668	336,87	-3027
11	16	1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,001	2799392,41	2798
12	17	1124-0101-0210	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 350 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	-0,006	2601149,25	-15607
13	19	1124-0106-0108	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	43696,5	87393
14	21	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	4620	9240

15	22	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 25 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	2292,5	4585
16	24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	2354	23540
		Раздел 3 Монтажные работы					
17	25	1124-0101-0211	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	4793968,35	4793
18	26	2901-0102-0205(пл)прайс	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали, 90 градусов,наружним диаметром 426 мм ГОСТ 17380-2001	шт	3	41725	125175
19	27	2901-0202-0205(пл)прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, d 426 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15195,3	15195
20	28	1124-0101-0210	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,128	4427093,75	566668
21	29	2901-0202-0203(пл)прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, d 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	128	21137,91	2705652
22	30	2901-0102-0204(пл)прайс	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали, 90 градусов, наружным диаметром 108 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	1596,4	3193
23	33	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,4488	424978	190730
24	34	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,4378	424978	186055

25	35 1124-0106-0108	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка	комплект	2	74022,5	148045
26	36 2901-0203-0205(пл)прайс	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж клиновые литые с выдвижным шпиделем, PN 16 d 400 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	377000	754000
27	37 2901-0501-0104(пл)прайс	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой стали PN 16, d 400 мм	комплект	4	44000	176000
28	38 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	13546	27092
29	39 2901-0501-0102(пл)прайс	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой стали PN 16, d100мм	комплект	4	6378	25512
30	40 2901-0501-0101(пл)прайс	Задвижки стальные фланцевые 30с 964нж,клиновые литые с выдвежным шпинделем, PN 16, D100мм	шт	2	33865	67730
31	41 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7841	15682
32	42 2901-0501-0101(пл)прайс	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой стали PN 16, D 50	комплект	4	3690	14760
33	43 2901-0501-0101(пл)прайс	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвежным шпинделем, PN 16, D50мм	шт.	2	17140	34280
34	44 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 25 мм. Установка	комплект	2	7841	15682
35	45 2901-0502-0201(пл)прайс	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, D25мм	шт.	2	2456	4912

36	46 1124-0104-0106	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 350 мм. Установка	компенсатор	2	66650,5	133301
37	47 2901-0601-0106(пл)прайс	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 350 мм.	шт	2	279910,7	559821
38	48 1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 400 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	34659,5	138638
39	49 1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 350 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	34659,5	138638
40	50 1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 250 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	34659,5	138638
41	51 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	27,34	11475,8	313748
42	53 2902-0101-0206(пл)прайс	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПОЗ, размерами 2990мм*1500мм*160мм* СТ РК 937-92	шт.	1	32374	32374
43	54 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,1	43571,82	47929
	Раздел 4 Теплоизоляционные работы					
44	55 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	м2	480,03504	68,25	32760

45	56	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	19,92278	39748,66	791903
46	57	2904-0104-0101(пл)прайс	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные толщиной 50мм Гост 21880-2011	м3	24,9736	3571,43	89191
47	58	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	452,69352	630,77	285546
48	59	2901-0401-0101(пл)прайс	Пергамин кровельный П 350 ГОСТ2697-83	м2	519,626	95	49364
49	60	2902-0303-0105(пл)прайс	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм Гост 3282-74	кг	26,36539	345	9096
		Раздел 5 Благоустройство					
50	61	1101-0102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	104,7	364,68	38182
51	62	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	183,2	160	29312
52	63	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	44,99	7199

53	64 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	22,21	3554
54	65 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,25	1228,09	28553
55	66 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	32	2047,78	65529

Всего	**8775790**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 775 790**
НДС (12 %)	1 053 095
Итого	**9 828 885**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Лисаковска

Руководитель **Шукенов Р.Д.**

Подрядчик

Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Генеральный директор **Махамбетов Ж.К.**