Счет-фактура № 00000000147 от 29 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: Акционерное общество "Астана-Зеленстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240003537, Республика Казахстан, Астана, Пушкина 45,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022588, от 22.08.2012

ИИК поставщика: KZ69998BTB0000072370, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д. 224 от 04.04.18г. - содержание фонтанов

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана м-н 4 д.33/1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060240003537, Акционерное общество "Астана-Зеленстрой", Республика Казахстан, Астана, Пушкина 45
(БИН наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001844, ГУ Аппарат акима района Алматы города Астаны,г.Астана м-н 4 д.33/1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат акима района Алматы города Астаны

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г.Астана м-н 4 д.33/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по текущему содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов	усл.	1	32 381 047,00	32 381 047,00	12%	3 885 725,64	36 266 772,64		
Всего по счету:					**32 381 047,00**		**3 885 725,64**	**36 266 772,64**		

Руководитель: Абильдинов А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Колисных К. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны

Поставщик: АО "Астана-Зеленстрой"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по текущему содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов

Утв
приказом Председателя
Республики Казахстан по делам строит
жилищно-коммунального
от «2» мая 2012

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за **май 2018 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименовани	Организационно-правовая форма код
		224	04.04.2018	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по текущему содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов	**36 266 772,64**	32 381 047,00							3 885 725,64	**36 266 772,64**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района "Алматы" — **Т. Арашапов**

ПОСТАВЩИК:
АО "Астана-Зеленстрой" — **А. Абильдинов**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"
Поставщик : АО "Астана-Зеленстрой"
Наименование объекта: район "Алматы"
Договор №224 от 04.04.2018 год. Услуги по текущему содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов

Акт

приемки оказанных услуг за апрель 2018 год.

Услуги по текущему содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов.

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 1 Ремонтные и ревизионные работы										
1	1399-1000-0001	Сторож (вахтер) 1разряд	чел/час	4500	760,46	–	3422070	–	–	2600773	
					760,46	–	3422070	–	–	481827	
2	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	40	3101,45	–	124058	–	–	121576	265265
					3101,43	–	124057	–	–	19651	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1173	–	1173	–	–	845	2179
					1173	–	1173	–	–	161	
4	1217-0101-2201	Выключатели. Смена	шт.	29	287,48	–	8337	–	–	6003	15487
					287,48	–	8337	–	–	1147	
5	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2596,33	–	15578	–	–	11216	28938
					2596,33	–	15578	–	–	2144	
6	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	300	77,89	–	23367	–	–	16824	43406
					77,89	–	23367	–	–	3215	
		Итого по разделу 1					**6 859 965**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 594 582				

	Накладные расходы, тенге					2 757 237				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					508 145				
Раздел 2 Расконсервация										
7 1203-0101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой обшивки	м2 стен	5578	416,14	–	2321229	–	–	1671302	4311933
				416,14	–	2321253	–	–	319402	
8 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	5578	502,96	–	2805511	–	–	2019964	5211513
				502,96	–	2805505	–	–	386038	
9 4131-0104-0601	прим. Материал после расконсервации с погрузкой вручную . Погрузка	т	86	736		63296		–	–	68360
				–		–		–	5064	
10 3301-0101-0102	Автомобили-самосвалы, 10 т	маш.-ч	48	2893,91	2893,92	138908	138908	–	47356	201165
				–	1298,15	–	62311	–	14901	
11 4131-0104-0602	прим. Материал после расконсервации с погрузкой вручную . Разгрузка	т	86	506		43516		–	–	46997
				–		–		–	3481	
12 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	23	33933,04	–	780460	–	–	476081	1357064
				33933,04	–	780460	–	–	100523	
13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	88	3101,44	–	272927	–	–	267467	583626
				3101,43	–	272926	–	–	43232	
14 1319-0105-0902	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 133х4,5 мм. Монтаж на поверхности	м	12	6620,5	–	79446	–	–	48462	138141
				6620,5	–	79446	–	–	10233	
15 1308-0305-0601	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	268	2116,3	–	567168	–	–	408361	1053571
				2116,3	–	567168	–	–	78042	
	Итого по разделу 2					**12 972 370**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 826 758				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 908				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 311				

	- перевозка грузов, тенге				106 812			
	Накладные расходы, тенге				4 938 993			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				960 916			
	Раздел 3 Материалы							
16	2307-0204-1027							
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	3840	76800	76800	–	82944
				–	–	–	6144	
17	2307-0204-1030							
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	4200	84000	84000	–	90720
				–	–	–	6720	
18	2304-1001-5406	Клапан обратный DN 50 ПВС	шт.	6	13230	79380	79380	–	85730
				–	–	–	6350	
19	2304-1001-5407	Клапан обратный DN 63 ПВС	шт.	6	10270	61620	61620	–	66550
				–	–	–	4930	
20	2304-1001-0208							
	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91 (Клапан обратный Д.75 из ПВС 84*382,46)	шт.	6	25000	150000	150000	–	162000
				–	–	–	12000	
21	2304-1001-0209							
	Клапан обратный DN 90, ГОСТ 11823-91 (Клапан обратный д.90 мм ПВС 114*382,46)	шт.	6	41000	246000	246000	–	265680
				–	–	–	19680	
22	2304-1001-0309							
	Клапан обратный DN 160, типа FAF ГОСТ 11823-91 (Клапан обратный ПВС 69,46*382,46)	шт.	6	36600	219600	219600	–	237168
				–	–	–	17568	
23	2304-0902-3112	Краны шаровые DN 50 ПВС	шт.	10	10000	100000	100000	–	108000
				–	–	–	8000	
24	2302-0301-0106							
	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Муфта из ПВС д.50 мм 1,97*382,46)	шт.	20	600	12000	12000	–	12960
				–	–	–	960	
25	2302-0301-0107							
	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Муфта из ПВС д. 63 2,75*382,46)	шт.	20	900	18000	18000	–	19440
				–	–	–	1440	

26	2302-0301-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Муфта д. 75 мм 5,4*382,46)	шт.	20	1600	32000	32000	–
					–	–	–	2560
27	2302-0301-0109	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Муфта из ПВС д 90 7,85*382,46)	шт.	20	2450	49000	49000	–	52920
					–	–	–	3920
28	2306-1703-0831	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 5МР 500(арм)-25-зп ГОСТ 13781.0-86 (муфта подводная соединительная)	шт.	40	29400	1176000	1176000	–	1270080
					–	–	–	94080
29	2306-1703-0119	Муфта разветвительная защитная 7СП-43/48 (Муфта разъемная д. 50 ПВС 5,56*382,46)	шт.	15	1500	22500	22500	–	24300
					–	–	–	1800
30	2302-0302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Конический переход из ПВС д 50*63 2,17*382,46)	шт.	10	800	8000	8000	–	8640
					–	–	–	640
31	2302-0302-6117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Конический переход из ПВС 63*75 мм 3,93*382,46)	шт.	10	800	8000	8000	–	8640
					–	–	–	640
32	2302-0302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Конический переход из ПВС д 75*90 мм 4,13*382,46)	шт.	10	950	9500	9500	–	10260
					–	–	–	760
33	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Тройник 90 гр. из ПВС д .50 мм 2,6*382,46)	шт.	10	1000	10000	10000	–	10800
					–	–	–	800
34	2302-0302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Тройник 90 гр. из ПВС д. 75 7,49*382,46)	шт.	10	1500	15000	15000	–	16200
					–	–	–	1200

35 2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE[illegible]. SDR 6 - 50x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Труба ПВС д. 50 3*382,46)	м	30	1000	30000	30000	–	32400
				–	–	–	2400	
36 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол 45 гр. из ПВС д.50 2,2*382,46)	шт.	10	800	8000	8000	–	8640
				–	–	–	640	
37 2302-0301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол из ПВС 45 гр. д.63 39*382,46)	шт.	10	1000	10000	10000	–	10800
				–	–	–	800	
38 2302-0301-0408	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол 45 гр. из ПВС д. 75 5,6*382,46)	шт.	20	1200	24000	24000	–	25920
				–	–	–	1920	
39 2302-0301-0408	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол 90 гр. из ПВС д. 75 5,6*382,46)	шт.	20	1500	30000	30000	–	32400
				–	–	–	2400	
40 2302-0301-0409	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол 90 гр. из ПВС д. 90 мм 9*382,46)	шт.	20	2500	50000	50000	–	54000
				–	–	–	4000	
41 2302-0301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Угол из ПВС 90 гр. д.63 39*382,46)	шт.	20	1000	20000	20000	–	21600
				–	–	–	1600	
42 2306-0128-2403	Кабели силовые ВВГз 4x4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	712137	213641	213641	–	230732
				–	–	–	17091	
43 5102-0403-0210(о	Насосы (фекальные) двигатель мощностью 7,5 кВт	шт.	3	342700	1028100	–	–	1028100
				–	–	1028100	–	
44 5800-0000-0000(о	Насос вихревой консольный двигатель мощностью 7,5 кВт 380 W	шт	2	892400	1784800	–	–	1784800
				–	–	1784800	–	
45 5102-0203-0205(о	Насос горизонтальный одноступенчатый двигатель мощностью 15 кВт	шт.	3	1464286	4392858	–	–	4392858
				–	–	4392858	–	

46	5102-0401-0102(о	Насосы погружные центробежные двигатель мощностью 1,9 кВт 380V	шт.	2	448700	897400	–	–	897
					–	–	897400	–	
47	5102-0106-0107(о	Насосы центробежные погружные двигатель мощностью 4 кВт	шт.	1	627400	627400	–	–	627400
					–	–	627400	–	
48	2307-0503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	1915	11490	11490	–	12409
					–	–	–	919	
49	2307-0203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54 (Выключатель автоматический 250А)	шт.	4	10300	41200	41200	–	44496
					–	–	–	3296	
50	2307-0203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54 (Выключатель автоматический 160А)	шт.	5	10500	52500	52500	–	56700
					–	–	–	4200	
51	2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Труба из пвх д.32мм)	м	200	58	11600	11600	–	12528
					–	–	–	928	
52	2302-1104-2500	Наконечники	10 шт.	1,2	1800	2160	2160	–	2333
					–	–	–	173	
53	2307-0501-0708	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	60000	60000	60000	–	64800
					–	–	–	4800	
54	2307-0201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (Щит рубильник 400А)	шт.	1	26198	26198	26198	–	28294
					–	–	–	2096	

Итого по разделу 3	**11 936 202**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 968 189
- оборудование, тенге	8 730 558
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 455

Итого по разделу 4	**612 510**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	440 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 162
Накладные расходы, тенге	126 283
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 372
Итого по смете	**32 381 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 421 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 968 189
- оборудование, тенге	8 730 558
- перевозка грузов, тенге	106 812
Накладные расходы, тенге	7 822 513
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 751 888
Непредвиденные работы и затраты 2%	~~473 010~~
Итого по смете, тенге	**~~32 854 057~~**
НДС (12 %)	~~3 942 487~~
Всего по акту с учетом НДС	**~~36 796 544~~**

"Заказчик"

Заместитель акима района "Алматы" — Т. Арашапов

Руководитель ОБ и РИ — Р. Оралов

Главный специалист СО — Ж. Оразов

Главный специалист ОБ и РИ — Д. Абдуалиев

"Поставщик"

Заместитель Председателя Правления АО "Астана-Зеленстрой" — М. Кошкин

Начальник ОСР — [illegible]ыстун

Начальник ОПК — [illegible]маев

Главный специалист ОПК — [illegible]ирхамзин

Мастер — [illegible]осков

Главный инженер-сметчик — О. Имгрунт