Форма№2

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Орнекского сельского округа.Жамбылского района Жамбылской области"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Тараз-ДорСтройПроект"(БИН/ИИН 170140019265)Жамылская обл.г Тараз.мкр Астана 2

организация, адрес, телефон, факс

Договор: Договор №67 от 06.06.2018года.

наименование, адрес

Объект: " Средний ремонт переулка (от ул. Бекпенбет до ул. Сарыбай) в селе Орнек-0,362 км"

А К Т №9

приемки выполненных работ на 23,06 . 2018г.

Составлен в ценах с 01.07. 2017 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-270302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка.	72,4 м3	329,42 104,520	224,9 50,65	23850 7567	16283 3667	6774 60,3	0,156 0,0535	11 3,8734
2	2	11-270301-0103	Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением ПГС и вскиркованного материала	2554 м2.	330,21 21,87	79,24 20,15	843364 55848	202390 51465	64710 60,3	0,0309 0,02071	78,9186 52,89334
3	3	11-270602-0901	Основания.Разлив вяжущих материалов .	1,464 т	95536	1193,99 552,6	139866	1748 809	488 60,3	0,58	0,84912
4	4	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 2	1830 м2	1319,6 27,78	65,92 18	2414861 50841	120629 32941	50521 60,3	0,0336 0,01683	61,488 30,7989
5	5	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=2,000	3660	153,03 0,07	0,02	274066	62	164	0,00009	0,3294
6	6	11-270801-0111	Обочины.Укрепление из ПГС толщиной 5 см к1мат=0,5	724м2	220,92 22,24	103,3 26,77	159943 16100	74786 19378	21393 60,3	0,0317 0,02851	22,9508 20,64124
			Накладные расходы 1 уровня,тенге				144050				
			Итого,тенге				4000000				

Заказчик:КГУ"Аппарат акима Орнекского сельского округа"Жамбылская область.Жамбылский район.

Аким _____ К.Темешбаев.

М.П

Подрядчик:ТОО "Тараз-ДорСтройПроект"

Руководитель _____ Орынбекова.Ж.Б

М.П

ТОО "Тараз-Дор СтройПроект" ЖШС