Форма 2Б

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды**

Подрядчик: **ТОО "ГРАНИТ-М"**

Наименование: **Работы по ремонту/ благоустройству территории.**
Работы по замене искусственного покрытия на открытом футбольном поле размером 40*40м

Договор № 287 от 28.03.2018г

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018года

Основание: **Дефектная ведомость**

Составлена В текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Искусственное покрытие. Разборка покрытия**	**м2**	**1760,0000**		**81,88**	**144116**
		Итого оплата труда:				**81,02**	**142591**
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**3282**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,55	92493
		Сметная прибыль	%	8		10,75	18929
		Сметная стоимость:				**145,19**	**255538**
2	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м**	**160,0000**		**1682,61**	**269218**
		Итого оплата труда:				**538,95**	**86231**
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**3229**
		Итого материалов:				**1130,93**	**180948**
		Накладные расходы	%	--		397,26	63561
		Сметная прибыль	%	8		166,39	26622
		Сметная стоимость:				**2246,26**	**359401**
3	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 50 мм. Устройство нижнего слоя с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**80,0000**		**8013,14**	**641051**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**228808**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**96242**
		Итого материалов:				**4426,87**	**354150**
		Накладные расходы	%	--		2092,98	167438
		Сметная прибыль	%	8		808,49	64679
		Сметная стоимость:				**10914,61**	**873169**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 50 мм. Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	80,0000		8152,65	652212
		Итого оплата труда:				2860,10	228808
		Итого эксплуатация машин:				1203,03	96242
		Итого материалов:				4566,38	365310
		Накладные расходы	%	--		2098,00	167840
		Сметная прибыль	%	8		820,05	65604
		Сметная стоимость:				11070,70	885656
5	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из отсева толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	80,0000		4970,42	397634
		Итого оплата труда:				2860,10	228808
		Итого эксплуатация машин:				1203,03	96242
		Итого материалов:				1384,15	110732
		Накладные расходы	%	--		1983,44	158675
		Сметная прибыль	%	8		556,31	44505
		Сметная стоимость:				7510,17	600814
6	41-010204-1040 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материалов для искусственого газона. Расстояние перевозок 40 км	т	10,0000		869,21	8692
		Накладные расходы	%	--		31,29	313
		Сметная прибыль	%	8		72,04	720
		Сметная стоимость:				972,54	9725
7	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Искусственное покрытие высотой ворса 50 мм. Устройство на клее	м2 покрытия	1600,0000		300,02	480027
		Итого оплата труда:				292,96	468732
		Итого эксплуатация машин:				14,08	22531
		Накладные расходы	%	--		195,63	313015
		Сметная прибыль	%	8		39,65	63443
		Сметная стоимость:				535,30	856485
8	прайс-лист	Искусственная трава с высотой ворса 50 мм (стежки 150-160шт на 1м2, плотность 8800дитекс, толщина ниток 180мкр)	м2	1600,0000		3145,74	5033189
		Накладные расходы	%	--		113,25	181195
		Сметная прибыль	%	8		260,72	417151
		Сметная стоимость:				3519,71	5631534
9	прайс-лист	Клей универсальный	кг	160,0000		2200,00	352000
		Накладные расходы	%	--		79,20	12672
		Сметная прибыль	%	8		182,34	29174
		Сметная стоимость:				2461,54	393846
10	прайс-лист	Соединительная подклеечная лента шириной 30 см	м	700,0000		122,00	85400
		Накладные расходы	%	--		4,39	3074
		Сметная прибыль	%	8		10,11	7078

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				136,50	95552
11	прайс-лист	Врезка разметки поля (искусственная трава с высотой ворса 50 мм белого цвета)	м	576,0000		400,00	230400
		Накладные расходы	%	--		14,40	8294
		Сметная прибыль	%	8		33,15	19096
		Сметная стоимость:				447,55	257790
12	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Внесение песка на покрытие искусственого газона вручную	м2 поверхности	1600,0000		101,07	161720
		Итого оплата труда:				98,62	157796
		Итого эксплуатация машин:				3,61	5771
		Накладные расходы	%	--		65,86	105379
		Сметная прибыль	%	8		13,35	21368
		Сметная стоимость:				180,29	288467
13	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный (речной мытый)	м3	26,0000		1410,38	36670
		Накладные расходы	%	--		50,77	1320
		Сметная прибыль	%	8		116,89	3039
		Сметная стоимость:				1578,05	41029
14	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок. Планировка участка вручную (Расчесывание поля после внесения песка)	м2	1600,0000		71,66	114655
		Итого оплата труда:				71,66	114655
		Накладные расходы	%	--		44,45	71121
		Сметная прибыль	%	8		9,29	14862
		Сметная стоимость:				125,40	200637
15	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Внесение резинового гранулянта фракцией 2-4мм вручную	м2 поверхности	1600,0000		101,07	161720
		Итого оплата труда:				98,62	157796
		Итого эксплуатация машин:				3,61	5771
		Накладные расходы	%	--		65,86	105379
		Сметная прибыль	%	8		13,35	21368
		Сметная стоимость:				180,29	288467
16	прайс-лист	Резиновый гранулянт фракцией 2-4мм	кг	7000,0000		120,00	840000
		Накладные расходы	%	--		4,32	30240
		Сметная прибыль	%	8		9,95	69619
		Сметная стоимость:				134,27	939859
17	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок. Планировка участка вручную (Расчесывание поля после резинового гранулянта)	м2	1600,0000		71,66	114655
		Итого оплата труда:				71,66	114655
		Накладные расходы	%	--		44,45	71121
		Сметная прибыль	%	8		9,29	14862
		Сметная стоимость:				125,40	200637
18	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8000		1081,91	10603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1081,91**	**10603**
		Накладные расходы	%	--		701,38	6873
		Сметная прибыль	%	8		142,66	1398
		Сметная стоимость:				**1925,95**	**18874**
19	11-060101-0101 РСНБ-РК 2015	**Бетонирование ям. Устройство**	м3	9,8000		**15175,50**	**148720**
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**10835**
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**6502**
		Итого материалов:				**13563,61**	**132923**
		Накладные расходы	%	--		1101,85	10798
		Сметная прибыль	%	8		1302,19	12761
		Сметная стоимость:				**17579,53**	**172279**
20	11-100113-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заборы из щитов сечатых высотой 5м. Устройство с установкой столбов**	м2 забора	240,0000		**2066,79**	**496031**
		Итого оплата труда:				**394,28**	**94628**
		Итого эксплуатация машин:				**18,28**	**4387**
		Итого материалов:				**1659,69**	**398326**
		Накладные расходы	%	--		318,67	76482
		Сметная прибыль	%	8		190,84	45801
		Сметная стоимость:				**2576,30**	**618313**
21	11-150404-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ограждения металлические. Окраска по металлу маслянная за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	480,0000		**295,05**	**141624**
		Итого оплата труда:				**214,34**	**102884**
		Итого материалов:				**80,71**	**38740**
		Накладные расходы	%	--		132,31	63509
		Сметная прибыль	%	8		34,19	16411
		Сметная стоимость:				**461,55**	**221543**
22	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	т	8,2720		**74,00**	**612**
		Накладные расходы	%	--		2,66	22
		Сметная прибыль	%	8		6,13	51
		Сметная стоимость:				**82,80**	**685**
23	41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	8,2720		**333,92**	**2762**
		Накладные расходы	%	--		12,02	99
		Сметная прибыль	%	8		27,68	229
		Сметная стоимость:				**373,62**	**3091**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге.				10 523 708
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2 012 655
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				340 198
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				135 175
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 617 800
		- перевозка грузов	Тенге				12 066
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6 540 989
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1 285 774
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11 809 482
	Накладные расходы II уровня		Тенге				425 141
	ИТОГО:		Тенге				12 234 623
	Сметная прибыль		Тенге				978 770
	ИТОГО по смете		**Тенге**				13 213 393
	Скидка (понижающий коэффициент) К=0,794632385		**Тенге**				2 713 603
	Итого за минусом условной скидки (понижающий коэффициент) К=0,794632385						10 499 790
	НДС 12%						1 259 974,80
	Итого по акту						11 759 764,80

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды

Директор: _____ **В. Мазитов**

Руководитель отдела тех. службы: _____ **Д. Сулейменов**

Зав. Спортивными сооружениями: _____ **И. Зёма.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГРАНИТ-М"

Директор: _____ **Ф. Садырбай**