ЗАКАЗЧИК: КГКП "Ясли-сад №146 "Балауса" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" **Форма 2В**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО " Сары-Арка Тех"

НАИМЕНОАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущие ремонтные работы по замене окон согласно требованиям технической спецификации."

Договор № 32 от 10.04.2018 года

АКТ №

выполненных работ на работы за июнь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	224,4	1298,51	110,24	291386,30	24736,82	160522,37	1,65	371,14		
		м2		1188,28	58,62	266649,48	13155,29	50,8	0,08	17,37		
		Накладные расходы -		*715,34*		*160522,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,11*		*36153,00*						
		Сметная стоимость				*488061,00*						
2	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	149,2	63,10	0,04	9414,51	6,59	6195,00	0,09	13,58		
		м		63,06	--	9407,91	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*41,52*		*6195,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*1249,00*						
		Сметная стоимость				*16858,00*						
3	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	6,36	765,12	110,24	4866,17	701,10	2609,33	0,91	5,80		
		м2		654,89	58,62	4165,07	372,85	50,8	0,08	0,49		
		Накладные расходы -		*410,27*		*2609,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,03*		*598,00*						
		Сметная стоимость				*8074,00*						
4	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	6,36	3046,50	120,81	19375,72	768,37	5010,96	1,29	8,19		
		м2		1000,75	55,98	6364,76	356,02	59,8	0,07	0,44		
		Накладные расходы -		*787,89*		*5011,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,75*		*1951,00*						
		Сметная стоимость				*26338,00*						
5	С121-090203-0401 21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	6,36	16435,26	--	104528,25	--	4432,00	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*696,86*		*4432,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1370,57*		*8717,00*				
		Сметная стоимость				*117677,00*				
6	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	13,96	2555,23	116,86	35671,05	1631,32	9505,33	1,11	15,52
		м2		864,35	54,16	12066,28	756,07	59,8	0,07	0,93
		Накладные расходы -		*680,90*		*9505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,89*		*3614,00*				
		Сметная стоимость				*48790,00*				
7	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	210,44	2121,22	115,46	446388,55	24296,47	130461,48	1,02	215,36
		м2		795,41	54,84	167385,44	11540,81	59,8	0,07	14,27
		Накладные расходы -		*619,95*		*130461,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,29*		*46148,00*				
		Сметная стоимость				*622998,00*				
8	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	224,4	18256,69	--	4096801,24	--	173704,37	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*774,08*		*173704,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1522,46*		*341640,00*				
		Сметная стоимость				*4612146,00*				
9	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	149,2	772,79	3,27	115300,04	487,53	19963,18	0,21	31,62
		м		160,50	1,59	23946,20	236,58	59,8	0,00	0,28
		Накладные расходы -		*133,80*		*19963,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,53*		*10821,00*				
		Сметная стоимость				*146084,00*				
10	С121-090205-0104 21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	152,184	1134,12	--	172594,92	--	7318,02	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,09*		*7318,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,58*		*14393,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*194306,00*				
11	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	149,2	726,71	1,39	108425,32	208,00	22847,06	0,26	38,97
		м		197,84	0,71	29517,45	106,08	59,1	0,00	0,13
		Накладные расходы -		*153,13*		*22847,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*10502,00*				
		Сметная стоимость				*141774,00*				
12	Е11-340108-0708 11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка откосов пластиком толщиной 2 мм	92	4285,46	7,09	394262,41	652,69	106751,91	1,85	170,20
		м2 поверхности		1509,93	1,88	138913,84	173,08	62,1	0,00	0,20
		Накладные расходы -		*1160,35*		*106752,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,66*		*40081,00*				
		Сметная стоимость				*541095,00*				
13	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности откосов. Теплоизоляция	4,6	27437,14	1683,15	126210,86	7742,50	52356,85	20,04	92,18
		м3 изоляции		17136,81	590,04	78829,30	2714,18	55,3	0,69	3,17
		Накладные расходы -		*11381,92*		*52357,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3105,53*		*14285,00*				
		Сметная стоимость				*192853,00*				
14	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	4,6	6430,89	--	29582,09	--	1254,28	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,67*		*1254,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,28*		*2467,00*				
		Сметная стоимость				*33303,00*				
15	Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	18	3362,13	0,50	60518,33	9,01	32179,38	3,23	58,21
		м2		2670,51	--	48069,14	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1787,74*		*32179,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,99*		*7416,00*				
		Сметная стоимость				*100114,00*				
16	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	24,081	3758,78	--	90515,10	--	33498,72	3,85	92,76
		м2		3067,66	--	73872,22	--	38,52	0,01	0,28
		Накладные расходы -		*1391,09*		*33499,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,99*		*9921,00*				
		Сметная стоимость				*133935,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	42,081	426,90	2,98	17964,42	125,52	8262,13	0,39	16,41
		м2 окрашиваемой поверхности		310,59	1,43	13069,86	60,35	54,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*196,34*		*8262,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,86*		*2098,00*				
		Сметная стоимость				*28325,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6123805,28	61365,93			1129,94
			Тенге			872256,94	29471,31			37,65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6123805,28				
		Накладные расходы -	Тенге			776872,39				
		Сметная прибыль -	Тенге			552054,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7452731,89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7452731,89				
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
18	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	4,4	73,00	--	321,20	--	13,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*14,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*27,00*				
		Сметная стоимость				*362,00*				
19	С341-010101-1010 41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	4,4	685,87	--	3017,83	--	127,96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,08*		*128,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,20*		*252,00*				
		Сметная стоимость				*3397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3339	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3339				
		Накладные расходы -	Тенге			142				
		Сметная прибыль -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6127144	61365,93			1129,94
			Тенге			872257	29471,31			37,65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6127144				
		Накладные расходы -	Тенге			777014				
		Сметная прибыль -	Тенге			552333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7456492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7456492				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ С КОЭФ-М - 0,554493				3 890 000				
		НДС	Тенге			466 800				
		ИТОГО С НДС	Тенге			4 356 800				

Принял
Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №146 "Балауса" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
Директор Платонова Л.Б.:

Принял
Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор Дюсенбеков Т.Т.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: