Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района"

Подрядчик: ТОО "Жол de lux",

Договор №47 от 15.05.2018 год

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги улицы М.Алимбекулы в селе Кайрат-1,050 км

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц				За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги улицы М.Алимбекулы в селе Кайрат-1,050 км	20 162 240	20 162 240			20 162 240	20 162 240		
2	в.т.ч. НДС 12%	2 160 240	2 160 240			2 160 240	2 160 240		
3	Удержание 5 %	1 008 112	1 008 112			1 008 112	1 008 112		
4	Итого к оплате:	19 154 128	19 154 128			19 154 128	19 154 128		

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:

ТОО "Жол de lux"

Директор _____ **Елекбаева К.О.**

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Жол de lux»

Договор №47 от 15.05.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Средний ремонт автомобильной дороги улицы М.Алимбекулы в селеКайрат 0-1,050 км

-

А К Т №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ПК-00+00 по ПК-08+00								
1	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, толщиной 12 см м2	4800	150,9	18,45	724305	88554	59563	0,03	148
				4,68	4,65	22464	22320	133	0,02	81
		с ПК-08+00 по ПК-10+50								
2	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, толщиной 20 см	1500	235,74	18,45	353610	27673	18613	0,03	46
				4,68	4,65	7020	6975	133	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
		с ПК-00+00 по ПК-10+50								
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,6	40097,59	339,59	64156	543	300	0,58	1
		т		-	140,94	-	226	133	0,58	1
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	5250	469,85	15,35	2466699	80595	76808	0,03	176
				5,94	5,06	31185	26565	133	0,02	93
		м2								
5	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	5250	111,6	-	585911	-	140	-	1
				0,02	-	105	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см	1050	76,62	20,37	80446	21389	14225	0,03	33
				4,79	5,4	5030	5666	133	0,02	21
		м2								
		Примыкание на ПК-00+00								
7	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, толщиной 12 см	24	150,9	18,45	3622	443	298	0,03	1
				4,68	4,65	112	112	133	0,02	-
		м2								
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	24	469,85	15,35	11276	368	351	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых		5,94	5,06	143	121	133	0,02	-
		м2								
9	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	24	111,6	-	2678	-	1	-	-
				0,02	-	-	-	133	-	-
		м2								
		Дорожные знаки								
10	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
		шт								
11	Прайс ТОО "УТПК"	-Стойка металлическая диам. 50 мм	7,5	529,1	-	3968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Прайс-лист ТОО "УТПК"	-Дорожный знаки	3	2539,67	-	7619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		в/пропускная труба на ПК-00+06; ПК-02+85; ПК-06+10 диам. 500 мм - 3 шт								
13	Е0123-4-1	-Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм	14	262,11	113,81	3670	1593	3319	0,81	11
				139,73	42,62	1956	597	130	0,21	3
		м								
14	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	21	33,67	32,1	707	674	283	0,01	-
				1,57	12,33	33	259	97	0,05	1
		м3								
15	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
		м3								
16	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубы	1,5	1090,5	152,52	1636	229	411	1,02	2
				153,68	57,15	231	86	130	0,28	-
		м3								
17	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	2,8	4929,46	453,79	13802	1271	1449	1,51	4
				228,15	169,88	639	476	130	0,83	2
		м3								
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности труб	66	245,44	3,82	16199	252	3021	0,21	14
				37,35	1,44	2465	95	118	0,01	-
		м2								
19	Е0123-4-2	-Укладка стальных труб диаметром 500 мм	22	293,85	107,44	6465	2364	6151	1,02	22
				174,83	40,23	3846	885	130	0,2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-129	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м 22	6655	-	146410	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-1-20	Устройство оголовок труб бетонных	м 3	5164,29	311,32	15493	934	1760	2,82	8
				441	117,61	1323	353	105	0,57	2
22	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или зуба	м3 1,5	432,86	0,86	649	1	629	2,81	4
				432	0,32	648	-	97	-	-
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3 12	134,1	-	1609	-	1818	0,97	12
				134,1	-	1609	-	113	-	-
		в/пропускная труба на ПК-00+60 диам. 300 мм - 1 шт								
24	Е0123-4-1	Демонтаж стальных труб диаметром 200 мм	м 5	262,11	113,81	1311	569	1185	0,81	4
				139,73	42,62	699	213	130	0,21	1
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м 3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубы	м3 0,4	1090,5	152,52	436	61	110	1,02	-
				153,68	57,15	61	23	130	0,28	-
27	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3 0,8	4929,46	453,79	3944	363	414	1,51	1
				228,15	169,88	183	136	130	0,83	1
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности труб	м3 8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
29	Е0123-4-1	Укладка стальных труб диаметром 300 мм	м2 7	262,11	113,81	1835	797	1659	0,81	6
				139,73	42,62	978	298	130	0,21	1
30	С130806-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м 7	3158	-	22106	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-1-20	Устройство оголовок труб бетонных	м 1,2	5164,29	311,32	6197	374	704	2,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				441	117,61	529	141	105	0,57	1
32	E0101-156-1	м3 -Устройство каменной наброски или зуба	0,5	432,86	0,86	216	-	210	2,81	1
				432	0,32	216	-	97	-	-
33	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3 в/пропускная труба на ПК-08+00 диам. 700 мм - 1 шт								
34	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,1	33,67	32,1	172	164	69	0,01	-
				1,57	12,33	8	63	97	0,05	-
35	E0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
36	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубы	0,5	1090,5	152,52	545	76	137	1,02	1
				153,68	57,15	77	29	130	0,28	-
37	E0123-1-4	м3 -Устройство бетонного основания под трубопроводы	1	4929,46	453,79	4929	454	517	1,51	2
				228,15	169,88	228	170	130	0,83	1
38	E0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности труб	26	245,44	3,82	6381	99	1190	0,21	6
				37,35	1,44	971	37	118	0,01	-
39	E0123-4-4	м2 -Укладка стальных труб диаметром 700 мм	7	445,51	162,46	3119	1137	2912	1,48	10
				259,2	60,84	1814	426	130	0,3	2
40	C130806-138 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	7	17019	-	119133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0106-1-20	м -Устройство оголовок труб бетонных	2	5164,29	311,32	10329	623	1173	2,82	6
				441	117,61	882	235	105	0,57	1
42	E0101-156-1	м3 -Устройство каменной наброски или зуба	1,5	432,86	0,86	649	1	629	2,81	4
				432	0,32	648	-	97	-	-
43	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	-	134	-	113	-	-
44	Е010333-А45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1 (а/бетон)	637	250,1	250,1	159314	159314	31863	-	-
				-	50,02	-	31863	100	1,05	669
		т								
45	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1 (ГПС)	1846,4	267,7	267,7	494281	494281	98856	-	-
				-	53,54	-	98856	100	1,12	2076
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5351879	885666			554
	Тенге	89765	197322			2990
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7619	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7619	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	457	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8076	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5056611	-	-		-
Материалы -	Тенге	107942	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	287087	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3968	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3969269	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	335350	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50302	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	323518	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5715478	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3712
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337390	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	287649	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	287649	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17259	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	304908	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6028462	-	-		-
Пересчет в текущих ценах, К2,92774	Тенге	17649769	-		-	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	352995				
Всего налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	18002764				
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	2160332				
Итого со скидочным коэффициентом	Тенге	20162240				
В том числе НДС 12 %	Тенге	2160240				

Принял:

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района»

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Технадзор: ТОО «АкгемСтрой»

Сдал:

Подрядчик: ТОО «Жол de lux»

Директор _____ Елекбаева К.О.