Счет-фактура № 00000000023 от 3 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 03.07.2018

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130006, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 13.03.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская бласть Мунайлинский район, село Кызылтюбе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150540009942, Мангистауская бласть Мунайлинский район, Мангистауский с.о.. с.Мангистау Здание Общественных организации

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района за июнь 2018 г.	шт	1	108 163 026,00	108 163 026,00	12%	12 979 563,12	121 142 589,12		
Всего по счету:					**108 163 026,00**		**12 979 563,12**	**121 142 589,12**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер-Курылыс

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	296 142 589,12									
в том числе : за июль 2018г	108 163 026,00	108 163 026,00	108 163 026,00						12 979 563,12	121 142 589,12
Итого к оплате	108 163 026,00	108 163 026,00	108 163 026,00						12 979 563,12	121 142 589,12

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района**

наименование, адрес

Договор подряда номер **40** дата **13.03.2018**

Номер документа	Дата составления
2	03.07.2018

Отчетный период	
с	по
18.05.2018	03.07.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
1	**1**	**Е0101-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**4690,11**	**18,51**	**17,5**	**86829**	**82092**	**24641**	**0,01**	**33**
				м3	**1,01**	**4,41**	**4737**	**20667**	**97**	**0,02**	**72**
2	**2**	**Е0101-12-10**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**790,609**	**38,59**	**36,49**	**30512**	**28852**	**8656**	**0,01**	**12**
				м3	**2,1**	**9,19**	**1660**	**7263**	**97**	**0,03**	**25**
3	**3**	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом**	**81,088**	**791,1**	**0**	**64149**	**0**	**72488**	**4,27**	**346**
				м3	**791,1**	**0**	**64149**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**4**	**Е0101-17-8**	**Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**521,643**	**32,23**	**30,77**	**16814**	**16051**	**4941**	**0,01**	**5**
				м3	**1,42**	**8,34**	**741**	**4353**	**97**	**0,03**	**15**
5	**5**	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**521,643**	**14,93**	**13,7**	**7791**	**7147**	**2581**	**0**	**0**
				м3	**0**	**5,1**	**0**	**2660**	**97**	**0,02**	**13**
6	**6**	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**744,802**	**54**	**54**	**40219**	**40219**	**8044**	**0**	**0**
				т	**0**	**10,8**	**0**	**8044**	**100**	**0,23**	**169**
7	**7**	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**521,643**	**3,77**	**3,24**	**1965**	**1692**	**810**	**0**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,48	1,12	250	584	97	0	2
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3843,425	6,48	6,48	24903	24903	7843	0	0
				м3	0	2,1	0	8085	97	0,01	31
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3843,425	21,55	4,52	82811	17357	63490	0,11	415
				м3	17,03	0	65454	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	427,047	134,1	0	57267	0	64712	0,97	415
				м3	134,1	0	57267	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	379,621	306,2	152,52	116240	57900	104046	1,02	387
				м3	153,68	57,15	58340	21695	130	0,28	106
12	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,132	116154,76	54237,13	131487	61396	94736	296	335
				км	49950	14426,1	56543	16330	130	56,71	64
13	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,098	60591,69	25695,31	308886	130990	264347	194	989
				км	33075	6813,45	168610	34734	130	26,38	134
14	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1600,648	2751		4403383				
				м							
15	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5148,798	558		2873029				
				м							
16	65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15,32	440,21	332,43	6744	5093	3769	0,61	9
				шт	102,38	86,87	1568	1331	130	0,33	5
17	66	С130804-2818 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x250x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5148		10296				
				шт.							
18	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	893,152	611,3	24,55	545983	21927	53863	0,26	235
				м2	39,83	9,2	35574	8217	123	0,04	40
19	125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	345,509	15624,35	1879,87	5398351	649512	886613	8,86	3061
				м3	1435,5	538,43	495978	186032	130	2,06	712
20	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	345,509	183		63228				
				м3							
21	127	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	418,371	7740		3238193				
				м							
22	130	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	470,08	43,33	20,47	20369	9623	14384	0,13	61
				отверст.	22,86	7,74	10746	3638	100	0,04	18
23	131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1993,139	245,44	3,82	489196	7614	91230	0,21	423
				м2	37,35	1,44	74444	2870	118	0,01	14
24	132	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	2,28	128055		291951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
25	154	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,054	307552,18	115368,43	16608	6230	15271	857	46
				км	162000	55530	8748	2999	130	271,21	15
26	155	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	54	6655		359370				
				м							
27	190	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,135	203956,79	85907,16	27534	11597	22517	504	68
				км	95850	32451,75	12940	4381	130	158,5	21
28	191	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	135	3401		459135				
				м							
			ИТОГО:				19173243	1180191			6843
							1117749	333883			1456
			Итого по объекту:				19173243				
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2								
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3787,367	18,51	17,5	70116	66291	19898	0,01	27
				м3	1,01	4,41	3825	16689	97	0,02	58
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	596,455	38,59	36,49	23019	21767	6530	0,01	9
				м3	2,1	9,19	1253	5480	97	0,03	19
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	66,273	791,1	0	52428	0	59244	4,27	283
				м3	791,1	0	52428	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	415,94	32,23	30,77	13407	12799	3940	0,01	4
				м3	1,42	8,34	591	3471	97	0,03	12
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	415,94	14,93	13,7	6212	5698	2058	0	0
				м3	0	5,1	0	2121	97	0,02	10
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	594,795	54	54	32119	32119	6424	0	0
				т	0	10,8	0	6424	100	0,23	135
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	415,94	3,77	3,24	1567	1349	646	0	1
				м3	0,48	1,12	200	466	97	0	2
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3630,739	6,48	6,48	23525	23525	7409	0	0
				м3	0	2,1	0	7638	97	0,01	29
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3630,739	21,55	4,52	78228	16397	59977	0,11	392
				м3	17,03	0	61831	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	403,415	134,1	0	54098	0	61131	0,97	392
				м3	134,1	0	54098	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	306,052	306,2	152,52	93713	46679	83882	1,02	312
				м3	153,68	57,15	47034	17491	130	0,28	85
12	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,744	60591,69	25695,31	105684	44818	90445	194	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	33075	6813,45	57689	11884	130	26,38	46
13	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1761,642	558		982996				
				м							
14	94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	208,582	611,3	24,55	127506	5121	12579	0,26	55
				м2	39,83	9,2	8308	1919	123	0,04	9
15	95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,688	15624,35	1879,87	1260702	151684	207055	8,86	715
				м3	1435,5	538,43	115828	43445	130	2,06	166
16	96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	80,688	183		14766				
				м3							
17	97	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	97,704	7740		756231				
				м							
18	100	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	109,78	43,33	20,47	4757	2247	3359	0,13	14
				отверст.	22,86	7,74	2510	850	100	0,04	4
19	101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	465,467	245,44	3,82	114244	1778	21305	0,21	99
				м2	37,35	1,44	17385	670	118	0,01	3
20	102	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,5324	128055		68181				
				т							
			ИТОГО:				3883499	432273			2642
							422980	118548			579
			Итого по объекту:				3883500				
			Объект: 7-1 Благоустройство								
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)								
1	6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	369,9	6,48	6,48	2397	2397	755	0	0
				м3	0	2,1	0	778	97	0,01	3
2	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,1	134,1	0	5512	0	6228	0,97	40
				м3	134,1	0	5512	0	113	0	0
3	13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	570,24	140,16	9,95	79926	5674	39236	0,36	203
				м2	52,2	3,74	29767	2133	123	0,02	10
4	14	Е0106-33-4	Устройство стен при толщине более 150 мм	151,232	9155,82	954,99	1384657	144425	223255	6,51	985
				м3	1075,5	330,44	162650	49973	105	1,34	202
5	15	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов	3,643	8975,52	316,01	32700	1151	5690	8,25	30
				м3	1368	119,39	4984	435	105	0,58	2
6	16	Е0106-11-10	Армирование стен	16,895	5239,08	327,33	88513	5530	35723	11,6	196
				1т	1890	123,75	31931	2091	105	0,6	10
7	18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-5,С-7) из арматуры А-I, d 8 мм	0,2916	62000		18079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
8	20	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	1,897	65372		124041				
				т							
9	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	637,243	245,44	3,82	156405	2434	29168	0,21	135
				м2	37,35	1,44	23801	918	118	0,01	4
10	22	Е0106-22-1	Устройство монолитных перекрытий	117,632	10701,17	241,1	1258798	28361	169656	8,06	948
				м3	1282,5	91,08	150863	10714	105	0,44	52
11	23	Е0106-11-10	Армирование монолитных перекрытий	10,535	5239,08	327,33	55195	3448	22276	11,6	122
				1т	1890	123,75	19911	1304	105	0,6	6
12	24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-1,С-2) из арматуры А-III, d 10 мм	8,28	67700		560543				
				т							
13	25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	3,101	60419		187353				
				т							
14	26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	1,34	63560		85181				
				т							
15	27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	0,2534	63237		16027				
				т							
16	28	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,1944	65259		12686				
				т							
17	29	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	570,24	72,27	0,42	41208	240	10233	0,09	53
				м2	14,92	0,16	8508	91	119	0	0
18	30	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	570,24	46,06	0,22	26265	125	4567	0,04	23
				м2	6,64	0,09	3786	51	119	0	0
19	31	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	570,24	112,92	15,94	64389	9090	27557	0,24	139
				м2	34,65	5,96	19759	3399	119	0,03	17
20	32	Е0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	570,24	44,42	2,1	25329	1198	1629	0,01	8
				м2	1,65	0,75	941	428	119	0	3
21	33	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1980	143,35	0,69	283833	1366	24886	0,08	156
				м3	11,7	0,27	23166	535	105	0	3
22	34	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1980	368,05	0,22	728739	436	49584	0,17	327
				м3	23,76	0,09	47045	178	105	0	1
23	35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство люк-лаза и камеры приборов	5,188	16075,3	1879,87	83392	9752	13312	8,86	46
				м3	1435,5	538,43	7447	2793	130	2,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	36	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм	4,673	10580		49438				
				м							
25	37	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	4,001	2371		9486				
				шт.							
26	38	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	4,001	2089,31		8359				
				шт							
27	39	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,1582	128055		20264				
				т							
28	40	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1012,176	232,29	4,07	235120	4115	145230	0,74	749
				м2	135,68	0,97	137332	982	105	0,05	52
29	41	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	1012,176	1030,39	9,2	1042941	9312	149625	0,81	820
				м2	159,75	4,5	161695	4555	90	0,02	20
30	42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	3,742	10083,71	990,15	37735	3705	7932	10,4	39
				м3	1644,75	374,04	6155	1400	105	1,83	7
31	43	Е0106-11-10	Армирование колонн	0,2079	5239,08	327,33	1089	68	440	11,6	2
				1т	1890	123,75	393	26	105	0,6	0
32	44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	0,1559	63237		9856				
				т							
33	45	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0554	63560		3524				
				т							
34	46	Е0106-18-3	Устройство монолитных балок	19,503	11606,94	367,51	226370	7168	45002	12	234
				м3	2058,75	138,83	40152	2708	105	0,68	13
35	47	Е0106-11-10	Армирование балок	3,618	5239,08	327,33	18955	1184	7650	11,6	42
				1т	1890	123,75	6838	448	105	0,6	2
36	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0146	93997,62	304,24	1370	4	508	198	3
				1т	33075	114,75	482	2	105	0,56	0
			ИТОГО:				6985675	241187			5299
							893118	85942			420
			Итого по объекту:				6985674				
			Итого по стройке:				30042417				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3475005				
			Всего накладных расходов:				3475005				
			Итого с накладными				33517422				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2011045				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35528467				
			Итого с временными, 2,4 %				36381150				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				36507393				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				36652918				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				37016730				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				111623349,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2232466,99**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**113855816,49**				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г. к=				**0,95000000293**				
			Всего с коэффициентом понижения				**108163026,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12979563,12**				
			Итого с НДС				**121142589,12**				
			Всего:				**121142589,12**				

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технадзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**