Заказчик : ГККП на праве оперативного управления "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков языков акимата города Лисаковскавска"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"

# АКТ №2

выполненных работ и затрат за июль 2018 года

| код заказчика | код подрядчика. | договор номер | договор дата | источник финанстрова наимен | источник финанстрова код | правовая форма Наименования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 29.03.2018г | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ,тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | за отчетный месяц без НДС | из них | | ст-ть прочих затрат не входящих в СМР | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | Всего выполнено за месяц |
| | | | | в отчетн. месяце | по монтажу обор. | | за приобр.мат-ов | др. дополн. расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" | **21 473 998** | **21 473 998** | **14 337 500** | | | | | | **1 720 500** | **16058000** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **16 058 000** |

**"Заказчик":**
**ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска**
**БИН 990240005051 ИИК KZ399261601184855004**
**АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"**
**БИК KKMFKZ2A**

**Руководитель:** _____ **О.П.Журавлев**

М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "Елена Д"**
**г.Костанай ул.Карбышева,30 а**
**БИН 980340000974 ИИК KZ53998GTB0000275317**
**АО "Цеснабанк" БИК TSESKZKA**

**Директор:** _____ **И.В.Марар**

М.П.

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 04.07.2018 | 01.06.2018 | 30.06.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 1 | 98 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 2,760 | 29194,34 | 80576 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3069,01* | *8470* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2162,54* | *5969* |
| 2 | 99 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 12,340 | 90148,52 | 1112442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14149,21* | *174603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6677,67* | *82403* |
| 3 | 100 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 11,182 | 87135,71 | 974334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14309,51* | *160006* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6454,50* | *72173* |
| 4 | 101 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 1,000 | 67110,55 | 67111 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10361,96* | *10362* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4971,15* | *4971* |
| 5 | 102 | 11-100102-0205 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 62,100 | 4555,24 | 282880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *881,44* | *54737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *337,42* | *20954* |
| 6 | 104 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 12,260 | 1269,12 | 15559 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *455,34* | *5582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,01* | *1153* |
| 7 | 105 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 586,390 | 48,38 | 28369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,28* | *10130* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,58* | *2101* |
| 8 | 106 | 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 732,625 | 351,68 | 257646 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,32* | *8290* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,05* | *19085* |
| 9 | 107 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 214,200 | 583,54 | 124995 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *102,79* | *22017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,23* | *9259* |
| 10 | 108 | 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,099 | 420935,17 | 41476 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13543,60* | *1334* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31180,38* | *3072* |
| 11 | 109 | 11-120101-1305 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 утепляемого покрытия | 256,000 | 627,86 | 160733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,84* | *46807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,51* | *11906* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| 12 | 158 | 12-030101-1401 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором** | **м трещин** | **7,000** | **3320,53** | **23244** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *295,76* | *2070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,97* | *1722* |
| 13 | 159 | 12-030101-1501 РСНБ РК 2015 | **Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2** | **м2 отремонтированной поверхности** | **18,000** | **10821,76** | **194792** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2983,62* | *53705* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *801,61* | *14429* |
| 14 | 160 | 11-460101-0403 РСНБ РК 2015 | **Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** | **т** | **0,076** | **239990,71** | **18253** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *79258,09* | *6028* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17777,09* | *1352* |
| 15 | 161 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,018** | **427210,38** | **7623** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13745,51* | *245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31645,21* | *565* |
| 16 | 162 | 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,002** | **192925,94** | **326** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6207,40* | *11* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14290,81* | *24* |
| 17 | 163 | 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,057** | **194091,96** | **10970** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6244,91* | *353* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14377,18* | *813* |
| 18 | 164 | ССЦ | **Доплата на применение марки стали С245** | **т** | **0,018** | **5321,39** | **95** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *171,22* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *394,18* | *7* |
| 19 | 165 | ССЦ | **Доплата на применение марки стали С345** | **т** | **0,058** | **15007,54** | **874** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *482,87* | *28* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1111,67* | *65* |
| 20 | 166 | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **912,441** | **3217,19** | **2935500** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695,17* | *634302* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *238,31* | *217444* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21** | **167** | **11-150108-1807 РСНБ РК 2015** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **1033,280** | **1821,20** | **1881813** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *170,55* | *176229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,90* | *139394* |
| **22** | **168** | **11-150108-1808 РСНБ РК 2015** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **1033,280** | **901,55** | **931554** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,49* | *203033* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,78* | *69004* |
| **23** | **169** | **ПРАЙС** | **Линеарная панель ЛП-0-24х400** | **м2** | **1136,608** | **2921,77** | **3320912** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,01* | *106850* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216,43* | *245993* |
| **24** | **170** | **11-120101-0802 РСНБ РК 2015** | **Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство** | **м2 фасада (без вычета проемов)** | **9,573** | **147,59** | **1413** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,37* | *272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,93* | *105* |
| **25** | **171** | **11-150108-1901 РСНБ РК 2015** | **Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **433,026** | **2295,41** | **993974** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,54* | *113685* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,03* | *73628* |
| **26** | **175** | **11-080701-0101 РСНБ РК 2015** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **1107,500** | **779,77** | **863594** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,85* | *239056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *63970* |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| **27** | **38** | **12-170101-0705 РСНБ РК 2015** | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | **шт.** | **-130,000** | **28,01** | **-29076** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-81,26* | *-10563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-16,57* | *-2154* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **14301982** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2027645** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1059407** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **171624,00** | **14 473 606** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **318419,00** | **14 792 025** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2018год** | | **1,0599383** | | **15 678 634** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1881436,00** | **17 560 070** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | **0,914461073** | | **16 058 000** |

Заказчик:
ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

Технический надзор:

ТОО "ТоболСтройGroup"