Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Жана-Курылыс 2012 "

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общежития ЖГКП "Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области

Наименование объекта: Здания общежития КГКП "ЖГК"

АКТ №2

приемки выполненных работ за Июнь-Июль месяц 2018 года

Капитальный ремонт здания общежития КГКП "ЖГК"

Основание: РП

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	127	296,21 173,99	1,31 0,64	37619 22097	167 81	12154 54,8	0,2208 0,00075	28,0416 0,09525
16	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	276,36	1308,99 883,84	65,34 27,91	361753 244259	18056 7714	150680 59,8	1,1216 0,03163	309,96538 8,74127
17	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	10,5	7022,2		73733				

		м2								
21	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	24,57	10345,93		254200				
		м2								
22	12-060101-1205	Установка замков врезных	69	571,55		39437		22923	0,732	50,508
		шт.		562,13		38787		59,1		
23	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	69	5039,96		347757				
		шт.								
24	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	218,1	1124,63	76,36	245282	16655	65820	0,4784	104,33904
		м2 изолируемой поверхности		485,41	10,14	105867	2212	60,9	0,01225	2,67173
25	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	218,1	730,12	37,49	159239	8176	39669	0,28865	62,95457
		м2 изолируемой поверхности		292,87	5,79	63876	1262	60,9	0,007	1,5267
26	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	164	710,81	24,23	116573	3973	30473	0,4094	67,1416
		м2 стяжки		292,92	12,19	48039	1999	60,9	0,01588	2,60432
27	11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 2 мм. Устройство ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	591,7	526,96	66,96	311802	39622	118659	0,345	204,1365
		м2 покрытия		275,22	54,08	162846	31997	60,9	0,07	41,419
28	11-110101-1203	Лаги. Укладка	257,7	664,21	9,19	171167	2367	45342	0,3703	95,42631
		м2 пола		284,37	4,54	73282	1171	60,9	0,0055	1,41735
29	11-110101-3504	Покрытия из фанеры толщиной 18мм. Устройство	257,7	2358,72	29,29	607841	7549	62778	0,49565	127,72901
		м2 покрытия		385,45	14,56	99330	3753	60,9	0,01763	4,54325
31	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	190,5	3143,83	63,03	598900	12007	114809	1,219	232,2195
		м2 покрытия		960,6	29,01	182994	5526	60,9	0,03675	7,000875
32	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	122,9	3711,86	111,44	456188	13696	64537	1,02868	126,424772
		м2 покрытия		820,61	41,65	100853	5119	60,9	0,0485	5,96065
36	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	420	151,76	0,14	63739	60	35664	0,187	78,54

	м канала		143,6	0,08	60314	32	59,1	0,0001	0,042
41	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	971,2	965,68	25,46	937869	24730	253531	0,5175	502,596
	м2 оштукатуриваемой поверхности		455,38	20,99	442264	20383	54,8	0,02725	26,4652
42	12-130103-0105								
	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	159,6	563,87	37,07	89994	5916	51285	0,743	118,5828
	м2 облицовки		526,8	16,9	84078	2698	59,1	0,0199	3,17604
43	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1643,42	789,71	21,79	1297833	35811	333314	0,4255	699,27521
	м2 оштукатуриваемой поверхности		352,11	18	578657	29581	54,8	0,02338	38,42316

	Итого		**7901572**
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		2307543
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		188785
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		113528
	Накладные расходы I уровня, тенге		1 401 638
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		9 303 210
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		394 456
	Итого, тенге		9 697 666
	Сметная прибыль (8 %), тенге		775 813
	Итого по акту на подряд, тенге		**10 473 480**
	Налог 12%		1 256 818
	Итого с учетом налога		11 730 297
	Скидка	33,9149%	3 978 319
	Всего с учетом конкурсной скидки		**7 751 979**

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Жана- Курылыс 2012""

Директор _____ **Укибаев Е.М.**

Принял:
Заказчик:
КГКП "Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области

Директор _____ **Исахова А. С.**

Технический надзор

Директор _____ Исаев Л. Т.