Форма 3

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное еосударственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" акимата г. Караганды отдела образования города Караганды

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Договор № 8 от 21.02.2018г.

АКТ №1 от05.07.2018г.
выполненных работ с 5 июня 2018г. По 5 июля 2018г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"" (ремонт фасада, замена дверей, ремонт пищеблока,прачечной,ремонт санузлов)

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 560 870,08
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	3 762 997,99
7	Сумма выполненных работ за июль 2018 г.	3 762 997,99
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	188 149,90
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 574 848,09

БИН 990140003795
ИИК KZ84998HTB0000003397
БИК TSESKZKA
АО"Цеснабанк"
Карагандинская область г.Караганда
ул.Пассажирская,7
тел. 8(7212) 47 76 20

БИН 010940009831
ИИК KZ8077470KZ220317095
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Пичугина,пом.71
тел.8(7212)47-78-07

Заказчик:
Руководитель КГКП
"Ясли-сад №139 "Ақбөпе"

Ералиева А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Акбөпе" акимата города Караганды Отдела образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГКП "Ясли-сад №139 "Акбөпе"

АКТ №1 от 05.07.2018г.
выполненных работ с 5 июня 2018г по 5 июля 2018г.
Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Акбөпе"
(ремонт фасада, замена дверей, ремонт пищеблока,прачечной,ремонт санузлов)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад садика								
		Фасад								
1	Е12-110103-0101	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	600	302,18	156,84	181305	94105	84822	0,18	110
		м2		144,22	68,91	86532	41344	59,1	0,08	48
2	Е11-070106-0401	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	75	392,20	78,05	29415	5853	11532	0,27	20
		м шва		217,05	--	16279	--	62,1	--	--
3	Е11-070106-0403	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**	75	282,33	52,23	21175	3917	7879	0,18	14
		м шва		147,49	--	11062	--	62,1	--	--
4	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	300	188,18	5,59	56454	1677	7543	0,04	12
		м2		29,91	0,09	8974	26	59,1	--	--
5	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	300	544,69	0,40	163408	119	34713	0,21	62
		м2		156,79	0,17	47036	51	59,1	--	--
6	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	300	188,18	5,59	56454	1677	7543	0,04	12
		м2		29,91	0,09	8974	26	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	300	755,08	2,03	226525	608	22839	0,10	31
		м2 окрашиваемой поверхности		85,28	0,94	25583	282	54,8	--	--
8	Е11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	600	579,99	1,26	347994	755	133876	0,50	300
		м2 вертикальной проекции		383,69	0,60	230215	359	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1082731	108711			561
			Тенге			434654	42088			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1082731				
	Материалы -		Тенге			539366				
	Всего заработная плата -		Тенге				476742			
		Накладные расходы -	Тенге			310747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					262325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48422		
		Сметная прибыль -	Тенге			111478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1504956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				476742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1504956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				476742			
		РАЗДЕЛ 2. Санузлы.Моечные								
		Двери								
9	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	31,92	765,13	110,24	24423	3519	12866	0,91	29
		м2		654,89	58,62	20904	1871	50,8	0,08	2
		Полы								
10	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	80	549,72	20,51	43977	1641	28039	0,70	56
		м2		529,21	10,91	42337	873	59,1	0,01	1
11	Е12-070101-0302	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	85	98,94	--	8410	--	5452	0,14	12
		м		98,95	--	8411	--	59,1	--	--
12	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	80	1230,14	387,89	98411	31031	53508	1,11	89
		м2		842,25	177,82	67380	14225	59,1	0,21	17
13	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	80	582,11	19,27	46569	1541	16744	0,41	33
		м2 стяжки		288,91	9,62	23113	770	60,9	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	80	1103,06	61,56	88244	4925	27745	0,48	38
		м2 изолируемой поверхности		478,75	8,00	38300	640	60,9	0,01	1
15	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	80	718,70	30,19	57496	2415	16880	0,29	23
		м2 изолируемой поверхности		288,86	4,56	23109	365	60,9	0,01	1
16	Е11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	80	2917,52	50,07	233401	4005	57379	1,22	98
		м2 покрытия		947,43	22,89	75794	1831	60,9	0,04	3
		Потолки, стены								
17	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	230,18	555,51	35,93	127868	8270	80181	0,74	171
		м2 облицовки		519,59	16,68	119599	3838	59,1	0,02	5
18	Е11-150107-0211	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	170	4507,27	17,15	766236	2916	179175	1,91	325
		м2 поверхности облицовки		1558,09	12,58	264875	2138	54,8	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1495036	60263			873
			Тенге			683822	26552			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1495036				
		Материалы -	Тенге			750953				
		Всего заработная плата -	Тенге				710373			
		Накладные расходы -	Тенге			477969				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					409409		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68560		
		Сметная прибыль -	Тенге			157840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2130846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				710373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2130846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				710373			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы								
19	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	15	1485,07	--	22276	--	14441	2,14	32
		т		1485,07	--	22276	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С341-010101-1010 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	15	685,87	--	10288	--	370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С341-310104-0601 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	15	430,00	--	6450	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39014	--			32
			Тенге			22276	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39014				
	Всего заработная плата -		Тенге				22276			
	Транспортные расходы -		Тенге			16738				
		Накладные расходы -	Тенге			15044				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13165		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1879		
		Сметная прибыль -	Тенге			4325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				22276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				22276			
		РАЗДЕЛ 4. Сантехнические работы								
22	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	18	392,26	3,70	7061	67	4558	0,51	9
		прибор		388,56	1,97	6994	35	59,1	--	--
23	Е12-150101-0402	**Унитазы и поддоны. Демонтаж**	24	487,67	4,13	11704	99	7559	0,64	15
		прибор		483,54	2,20	11605	53	59,1	--	--
24	Е12-150101-0409	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	18	286,07	3,70	5149	67	3319	0,37	7
		прибор		282,37	1,97	5083	35	59,1	--	--
25	Е12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	12	788,36	11,25	9460	135	6094	1,03	12
		прибор		777,11	5,98	9325	72	59,1	0,01	--
26	Е12-150101-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка**	60	283,53	1,99	17012	119	10040	0,35	21
		м трубопроводов		255,88	0,76	15353	45	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е12-150101-0201	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	30	518,99	2,28	15570	68	10074	0,69	21
		м трубопровода с фасонными частями		516,72	1,21	15501	36	59,1	--	--
28	Е12-150101-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	20	645,19	4,56	12904	91	8339	0,85	17
		м трубопровода с фасонными частями		640,64	2,42	12813	48	59,1	--	--
29	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	594,90	0,85	17847	26	11759	0,67	20
		м трубопровода		591,89	0,29	17757	9	60,4	--	--
30	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	574,41	2,07	11488	41	7525	0,64	13
		м трубопровода		567,57	0,66	11351	13	60,4	--	--
31	С123-020402-0401 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	20	719,51	--	14390	--	518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	18	1980,84	305,45	35655	5498	21173	1,89	34
		м трубопровода		1662,17	103,69	29919	1866	60,4	0,17	3
33	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	70	1506,48	188,55	105453	13198	63875	1,48	104
		м трубопровода		1307,44	64,16	91521	4491	60,4	0,11	7
34	С123-010501-1501 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,722	109,40	--	1829	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-010501-1502 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	65,03	162,58	--	10573	--	381	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс лист	Кран п/п шаровый муфтовый Ду20мм	20	525,00	--	10500	--	378	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С123-020401-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	11,39	--	194	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-020401-0203 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	40,55	--	689	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-020401-3502 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	7,29	--	80	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-020401-3503 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	8,21	--	271	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	20,36	--	937	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-020401-1903 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	564,74	--	25413	--	915	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-020401-1901 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	510,09	--	4591	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			318770	19409			273
			Тенге			227222	6705			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78860				
	Материалы -		Тенге			1540				
	Всего заработная плата -		Тенге				77000			
		Накладные расходы -	Тенге			49984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45507		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4477		
		Сметная прибыль -	Тенге			10307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				77000			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239911				
	Материалы -		Тенге			1133				
	Всего заработная плата -		Тенге				156927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69467				
		Накладные расходы -	Тенге			106833				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12049		
		Сметная прибыль -	Тенге			27739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			374483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				156927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			513634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				233927			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2935551**	**188383**			**1739**
			Тенге			**1367974**	**75344**			**95**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2695641				
	Материалы -		Тенге			1291858				
	Всего заработная плата -		Тенге				1286391			
	Транспортные расходы -		Тенге			16738				
		Накладные расходы -	Тенге			853744				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					730406		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					123338		
		Сметная прибыль -	Тенге			283951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3833335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата -	Тенге				1286391			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239911				
	Материалы -		Тенге			1133				
	Всего заработная плата -		Тенге				156927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69467				
		Накладные расходы -	Тенге			106833				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12049		
		Сметная прибыль -	Тенге			27739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			374483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				156927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4207818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1443318**			
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**60593**				
		Итого с временными	Тенге			**4268411**				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			**93905**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**42684**				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			**17074**				
		Итого с прочими	Тенге			**4285484**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**4285484**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**514258**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**4799742,33**				
		Ценовая скидка - 21,6%				**1036744,34**				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**3762997,99**				

Руководитель КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"
акимата г.Караганды Отдела образования города Караганды.

_____ Бралиева А.А.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Дюсенбеков Т.Т.

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ Ахмаджанова Г.Н.