Наименование стройки- Капитальный ремонт окон здании школы

Наименование объекта- г.Сарань, КГУ ОШИ №7, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 15Б

Подрядчик: ТОО «ЕвроСтрой Альянс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июнь месяц 2018г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы						
1	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2		69,16	5593,74	386863	59,1% / 110669
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,234	223,663	837,23	187258	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2707,6	187258	
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,940576	36,71	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,499256	35	
1.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	3,043	15705,09	47791	
1.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	6,695	-	-	
1.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,24206	27,67	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,12	47798	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3399,22	235090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4999,41	345760	
		НР второго уровня	%	3,6		179,98	12447	
		Накладные расходы	%	-		1780,17	123117	
		Сметная прибыль	%	8		414,35	28657	
2	12-110101-0701 РСНБ	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором	м2		131,32	6334,48	831844	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	цементно-известковым. Поверхности прямолинейные						242079
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	505,845	807,44	408439	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,523	767,94	1170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3119,17	409609	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	1,523	1434,32	2185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0116	1,523	767,94	1169,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,64	2185	
2. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	5,778	15705,09	90745	
2. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	10,637	-	-	
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,45962	27,67	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,12	90758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3818,02	501382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5661,45	743461	
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	26765	
		Накладные расходы	%	-		2047,24	268844	
		Сметная прибыль	%	8		469,22	61618	
3	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		428,5956	3202,94	1372765	59,8% 255514
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	504,418	788,02	397492	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	29,059	1025,13	29789	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				996,93	427281	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	17,197	1434,32	24667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	17,197	767,94	13206,26	
3. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	70,772	18,64	1319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	19,126	1812,38	34664	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	19,126	867,01	16582,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	109,024	15	1635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,32	62285	
3. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	304,303	982,75	299054	
3. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1765,814	24,49	43245	
3. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	252,871	108,14	27346	
3.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	681,467	80,69	54988	
3.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3428,765	9,88	33876	
3.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	1084,347	48,98	53111	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,71	511619	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2266,46	971396	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2862,63	1226910	
		НР второго уровня	%	3,6		103,05	44169	
		Накладные расходы	%	-		699,22	299683	
		Сметная прибыль	%	8		237,25	101686	
4	21-090201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		428,5956	25396,44	10884802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22698,09	9728302	
		НР второго уровня	%	3,6		817,13	350219	
		Накладные расходы	%	-		817,13	350219	
		Сметная прибыль	%	8		1881,22	806282	
5	11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м		519,1	885,54	459686	59,8% 59071
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24449	126,915	767,94	97463	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	1,246	1057,96	1318	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,29	98781	
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000625	0,324437	1434,32	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,324437	767,94	249,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002375	1,233	1812,38	2234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	1,233	867,01	1069,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,2	2700	
5. 5	21-100502-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	235,152	982,75	231096	
5. 6	21-130816-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	2076,4	9,88	20515	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484,71	251611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,66	351773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				791,46	410844	
		НР второго уровня	%	3,6		28,49	14790	
		Накладные расходы	%	-		142,29	73861	
		Сметная прибыль	%	8		65,6	34051	
6	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 2,5 КГ	м		519,1	2194,78	1139312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1961,59	1018261	
		НР второго уровня	%	3,6		70,62	36657	
		Накладные расходы	%	-		70,62	36657	
		Сметная прибыль	%	8		162,58	84394	
7	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		200,48	1665,05	333809	54,8% 52828
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	104,947	857,3	89971	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	6,676	963,27	6431	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				480,86	96402	
7. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,22554	3432,54	774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,22554	867,01	195,55	
7. 4	31-030101-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	7,418	824,21	6114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	7,418	767,94	5696,58	
7. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,70168	1434,32	1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0035	0,70168	767,94	538,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,38	7894	
7. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	3444,246	42,85	147586	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	2,245	27,67	62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				736,47	147648	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1224,63	245514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1488,14	298342	
		НР второго уровня	%	3,6		53,57	10740	
		Накладные расходы	%	-		317,08	63569	
		Сметная прибыль	%	8		123,34	24727	
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		200,48	775,9	155553	54,8% 39985
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,4485	89,915	807,44	72601	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,340816	1069,19	364	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				363,95	72966	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,05012	1434,32	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,05012	767,94	38,49	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,3759	1812,38	681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,3759	867,01	325,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,76	753	
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,621488	84,66	53	
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,684	162,18	273	
8. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,126302	133292,56	16835	
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	102,245	83,38	8525	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,12	25686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				494,02	99040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,46	139026	
		НР второго уровня	%	3,6		24,96	5005	
		Накладные расходы	%	-		224,41	44990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%		8	57,47	11522	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	13150758	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	13150758	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1075120	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1292296	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	10746563	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	1260939	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	760147	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	500792	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1152936	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	15564634	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1595	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1292296	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	15564634	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1595	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1292296	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	13150758	.
		в том числе:		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1253224	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	75852	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	39072	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	11821683	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	760147	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	13910905	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	500793	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	14411698	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1152936	.
		ИТОГО по смете:	**Тенге**	.	.	.	**15564634**	.
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				186776	
		Итого	Тенге				15751410	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге				346531	
		ИТОГО	Тенге				16097841	
		ИТОГО С К=1,0599383	ТЕНГЕ				17062913	
		С пониж. К=0,59533	Тенге				10158064	
		НДС 12%	Тенге				1218968	
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС	**Тенге**				**11 377 032**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ ОШИ №7 г.Сарань
Искаков Ж.К. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Broad Mark Construction»
Софин А.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ЕвроСтрой Альянс»
Сырттанбеков Ж.С. _____