Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО "TsG group"**
Договор №159 от 03.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

АКТ

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№159	03.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту										
в том числе:										
Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	**44 842 523**	**31 534 670**	**44 334 080**	**44 334 080**					**3 784 160**	**35 318 830**

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

И.О.главного врача : _____ **Н. Т. Бибакова**

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : _____ **М. С. Молдахметов**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

РЕЕСТР *актов выполненных работ за июль 2018года*

№ акта	№ локальных смет	Наименование акта	ИТОГО в ценах 2018года, тенге	ИТОГО по акту в текущих ценах , тенге	в том числе НДС
№7	№ 2-1-1	Замена покрытия скатной кровли	28 286 990	22 534 885	2 414 452
№8	№ 2-1-3	Внутренние работы	3 788 418	3 018 051	323 363
№9	№ 2-1-6	Сантехнические - В и К	9 586 142	7 636 818	818 231
№10	№ 2-1-7	Электромонтажные работы	2 672 530	2 129 076	228 115
		ИТОГО к оплате за июль:	**44 334 080**	**35 318 830**	**3 784 160**

Сдал:

Директор ТОО "TsG group" _____ **М.С.Молдахметов**

Принял:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: _____ **Бибакова Н.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Замена покрытия скатной кровли, смета 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №7 за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ						
51	**Е11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**16238,39**	**48715**	**59,8 / 9950**
		Итого оплата труда:				**5546,09**	**16638**	
		Итого эксплуатация машин:				**682,75**	**2048**	
		Итого материалов:				**5241,73**	**15725**	
		Итого прямые затраты:				**11196,51**	**33590**	
		Накладные расходы	%	--		3839,03	11517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1202,84	3609	
52	**Е11-100106-0205 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**2,0592**		**10817,17**	**22275**	**59,8 / 5587**
		Итого оплата труда:				**4536,75**	**9342**	
		Итого эксплуатация машин:				**97,21**	**200**	
		Итого материалов:				**2366,15**	**4872**	
		Итого прямые затраты:				**6954,88**	**14321**	
		Накладные расходы	%	--		3061,02	6303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,27	1650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2,0592		8141,58	16765	
		Итого прямые затраты:	м2			7276,54	14984	
		Накладные расходы	%	--		261,96	539	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,08	1242	
54	Е11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	35,5000		108,49	3851	59,8 665
		Итого оплата труда:				31,32	1112	
		Итого эксплуатация машин:				4,05	144	
		Итого материалов:				44,44	1578	
		Итого прямые затраты:				78,23	2777	
		Накладные расходы	%	--		22,22	789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,04	285	
55	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	1375,0000		790,11	1086404	56,4 117458
		Итого оплата труда:				151,46	208259	
		Итого эксплуатация машин:				21,75	29906	
		Итого материалов:				450,76	619798	
		Итого прямые затраты:				620,74	853516	
		Накладные расходы	%	--		110,85	152413	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,53	80474	
56	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемог	1375,0000		1056,91	1453246	56,4 309938
		Итого оплата труда:				399,66	549536	
		Итого эксплуатация машин:				41,92	57642	
		Итого материалов:				287,18	394866	
		Итого прямые затраты:				719,20	988902	
		Накладные расходы	%	--		259,42	356697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,29	107648	
57	С121-110101-0107 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	283,2500		25219,95	7143550	
		Итого прямые затраты:	м3			22540,35	6384554	
		Накладные расходы	%	--		811,45	229844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1868,14	529152	
58	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1375,0000		740,39	1018037	56,4 165496
		Итого оплата труда:				213,41	293432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				88,61	121839	
		Итого материалов:				259,99	357489	
		Итого прямые затраты:				541,36	744376	
		Накладные расходы	%	--		144,18	198251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,84	75410	
59	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1375,0000		266,97	367083	56,4 12018
		Итого оплата труда:				15,50	21309	
		Итого эксплуатация машин:				19,51	26820	
		Итого материалов:				199,65	274517	
		Итого прямые затраты:				229,86	316062	
		Накладные расходы	%	--		17,33	23829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,78	27191	
60	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	1987,0000		601,80	1195785	56,4 169738
		Итого оплата труда:				151,46	300953	
		Итого эксплуатация машин:				21,75	43217	
		Итого материалов:				282,46	561252	
		Итого прямые затраты:				452,44	898997	
		Накладные расходы	%	--		104,79	208212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	88577	
61	С121-130810-0103 в ценах III квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2185,7000		109,56	239467	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	214024	
		Накладные расходы	%	--		3,53	7705	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	17738	
62	Е11-120101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	232,1250		185,00	42942	56,4 8401
		Итого оплата труда:				64,17	14895	
		Итого эксплуатация машин:				10,04	2331	
		Итого материалов:				57,36	13315	
		Итого прямые затраты:				129,15	29979	
		Накладные расходы	%	--		42,14	9782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	3181	
63	С121-100402-9903 в ценах III квартала 2017 года	Изоспан ГОСТ 10296-79	м2	255,3375		241,99	61789	
		Итого прямые затраты:	м2			216,28	55224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7,79	1988	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	4577	
64	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		1987,0000 ✓	6107,70	12136006	56,4 1707119
		Итого оплата труда:				1523,30	3026806	
		Итого эксплуатация машин:				76,08	151169	
		Итого материалов:				3022,04	6004796	
		Итого прямые затраты:				4599,62	9139448	
		Накладные расходы	%	--		1055,66	2097595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,42	898963	
65	С121-070201-0201 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		18,5700 ✓	43318,86	804431	
		Итого прямые затраты:	м3			38716,27	718961	
		Накладные расходы	%	--		1393,79	25883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3208,80	59587	
66	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли		15,0000 ✓	5709,76	85646	56,4 11179
		Итого оплата труда:				1321,35	19820	
		Итого эксплуатация машин:				76,08	1141	
		Итого материалов:				2982,24	44734	
		Итого прямые затраты:				4357,86	65368	
		Накладные расходы	%	--		928,95	13934	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,94	6344	
67	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып.	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкци		0,1350 ✓	289990,05	39149	60,9 8891
		Итого оплата труда:				108146,94	14600	
		Итого эксплуатация машин:				84041,61	11346	
		Итого материалов:				4082,16	551	
		Итого прямые затраты:				193317,38	26098	
		Накладные расходы	%	--		75191,92	10151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21480,74	2900	
68	С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,1350 ✓	188412,43	25436	
		Итого прямые затраты:	т			168393,78	22733	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	1884	

превышен по бетоне 1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С121-130201-1201 в ценах III квартала 2017 года	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т		0,0043	264395,15	1142	
		Итого прямые затраты:	т			236303,40	1021	
		Накладные расходы	%	--		8506,92	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19584,83	85	
70	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2		17,1450	508,65	8721	54,2 2740
		Итого оплата труда:				294,82	5055	
		Итого прямые затраты:				294,82	5055	
		Накладные расходы	%	--		176,16	3020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	646	
71	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		17,1450	101,73	1744	54,2 299
		Итого оплата труда:				32,15	551	
		Итого эксплуатация машин:				1,31	23	
		Итого материалов:				40,24	690	
		Итого прямые затраты:				73,50	1260	
		Накладные расходы	%	--		20,70	355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	129	
72	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		17,1450	82,92	1422	54,2 185
		Итого оплата труда:				19,88	341	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	18	
		Итого материалов:				42,63	731	
		Итого прямые затраты:				63,33	1086	
		Накладные расходы	%	--		13,44	230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	105	
73	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		12,6000	3216,02	40522	56,4 6010
		Итого оплата труда:				845,71	10656	
		Итого эксплуатация машин:				10,59	133	
		Итого материалов:				1543,92	19453	
		Итого прямые затраты:				2397,34	30206	
		Накладные расходы	%	--		580,45	7314	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,22	3002	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20562542	2535674
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20536445	
		Материалы -	Тенге				8313816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				4478706	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7411501	
		Накладные расходы -	Тенге				3357056	
		Сметная прибыль -	Тенге				1911480	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25804981	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5766	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4478706	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				26098	
		Материалы -	Тенге				551	
		Всего заработная плата -	Тенге				14600	
		Накладные расходы -	Тенге				10151	
		Сметная прибыль -	Тенге				2900	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				39149	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17	
		Сметная заработная плата -	Тенге				14600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25844130	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5784	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4493305	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				20562542	
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4388698	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				447977	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				104607	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15725868	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2535672	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				23098214	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				831536	
		ИТОГО:	Тенге				23929750	
		Сметная прибыль	Тенге				1914380	
		ИТОГО по смете:	Тенге				25844130	
		Оборудование					0	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				0	
		итого по оборудованию	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				268 779	
		Итого с временными	Тенге				26 112 909	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				574 484	
		Итого с зимними	Тенге				26 687 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				26 687 393	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				28 286 990	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				20 120 433	
		НДС 12%	Тенге				2 414 452	
		Итого с НДС	Тенге				22 534 885	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор : Моллахметов М. С.

Технадзор :

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутренние работы, смета 2-1-3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №8 за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (л.АС-24)						
42	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,3000**		**4051,29**	**13369**	**59,8 / 2558**
		Итого оплата труда:				**1296,29**	**4278**	
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**457**	
		Итого материалов:				**1477,45**	**4876**	
		Итого прямые затраты:				**2845,67**	**9391**	
		Накладные расходы	%	--		905,53	2988	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,10	990	
43	**С121-090201-0704 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,3000**		**17170,91**	**56664**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15346,52**	**50644**	
		Накладные расходы	%	--		552,47	1823	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,92	4197	
44	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**67,4400**		**2798,36**	**188721**	**59,8 / 32017**
		Итого оплата труда:				**793,89**	**53540**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				141,53	9545	
		Итого материалов:				1158,27	78114	
		Итого прямые затраты:				2026,29	136653	
		Накладные расходы	%	--		564,78	38089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,29	13979	
45	С121-090201-0806 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	67,4400		23013,01	1551998	
		Итого прямые затраты:	м2			20567,90	1387099	
		Накладные расходы	%	--		740,44	49936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,67	114963	
46	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	м2 проемов	24,9600		3169,85	79119	59,8 14610
		Итого оплата труда:				978,83	24432	
		Итого эксплуатация машин:				143,50	3582	
		Итого материалов:				1193,63	29793	
		Итого прямые затраты:				2247,72	56103	
		Накладные расходы	%	--		687,33	17156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,80	5861	
47	С121-090201-0908 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	23,2500		23236,70	540253	
		Итого прямые затраты:	м2			20767,82	482852	
		Накладные расходы	%	--		747,64	17383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,24	40019	
48	С121-090201-0907 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	1,7100		25395,96	43427	
		Итого прямые затраты:	м2			22697,66	38813	
		Накладные расходы	%	--		817,12	1397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1881,18	3217	
49	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (окна**	м2 проемов	0,9900		3713,73	3677	59,8 626
		Итого оплата труда:				1056,90	1046	
		Итого эксплуатация машин:				145,22	144	
		Итого материалов:				1552,39	1537	
		Итого прямые затраты:				2687,12	2660	
		Накладные расходы	%	--		751,52	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,09	272	
50	С121-090201-0304 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	0,9900		21894,72	21676	
		Итого прямые затраты:	м2			19568,43	19373	
		Накладные расходы	%	--		704,46	697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,83	1606	
51	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	39,2700		2903,31	114013	59,8 21076
		Итого оплата труда:				897,49	35245	
		Итого эксплуатация машин:				138,29	5431	
		Итого материалов:				1088,80	42757	
		Итого прямые затраты:				2058,13	80823	
		Накладные расходы	%	--		630,12	24745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,06	8445	
52	С121-090201-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	39,2700		15305,10	601031	
		Итого прямые затраты:	м2			13678,95	537172	
		Накладные расходы	%	--		492,44	19338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,71	44521	
53	С121-130510-0501 в ценах III квартала 2017 года	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2	28,0320		-5152,42	-144433	
		Итого прямые затраты:	м2			-4604,98	-129087	
		Накладные расходы	%	--		-165,78	-4647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-381,66	-10699	
54	Комм предложение ТОО "КСС-Астана"	**Стеклопакет с бронированным стеклом**	м	28,0320		13974,56	391735	
		Итого прямые затраты:				12489,78	350113	
		Накладные расходы	%	--		449,63	12604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1035,15	29017	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3022609	70887
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3022609	
		Материалы -	Тенге				157076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				118540	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2736979	
		Накладные расходы -	Тенге				182253	
		Сметная прибыль -	Тенге				256389	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3461251	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153	
		Сметная заработная плата -	Тенге				118540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3461251	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153	
		Сметная заработная плата -	Тенге				118540	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3022609	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				109396	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				19157	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9144	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2894056	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				70887	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3093496	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				111366	
	ИТОГО:		Тенге				3204862	
	Сметная прибыль		Тенге				256389	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3461251	
	Оборудование						0	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				0	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				0	
	итого по оборудованию		Тенге				0	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				35 997	
	Итого с временными		Тенге				3 497 248	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				76 939	
	Итого с зимними		Тенге				3 574 187	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				3 574 187	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				3 788 418	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							5	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				2 694 688	
	НДС 12%		Тенге				323 363	
	Итого с НДС		Тенге				3 018 051	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор :