Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TsG group"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Сантехнические - водопровод и канализация, смета 2-1-6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 159 от 03.05.2018года

Акт приемки выполненных работ №9 за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1						
15	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6,0000		5198,03	31188	60,4 / 8868
		Итого оплата труда:				2447,05	14682	
		Итого эксплуатация машин:				270,44	1623	
		Итого материалов:				496,43	2979	
		Итого прямые затраты:				3167,73	19006	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	9872	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		385,04	2310	
16	С123-040102-1402 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	6,0000		55343,40	332060	
		Итого прямые затраты:	шт.			49463,21	296779	
		Накладные расходы	%	--		1780,68	10684	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4099,51	24597	
17	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	2,0000		1890,97	3782	60,4 / 1139
		Итого оплата труда:				942,73	1885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				215,05	430	
		Итого материалов:				19,54	39	
		Итого прямые затраты:				1120,65	2241	
		Накладные расходы	%	--		630,25	1261	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		140,07	280	
18	С123-041013-0406 в ценах III квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2,0000		36611,89	73224	
		Итого прямые затраты:	шт.			32721,91	65444	
		Накладные расходы	%	--		1177,99	2356	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2711,99	5424	
19	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,0000		2905,64	5811	60,4 1665
		Итого оплата труда:				1378,69	2757	
		Итого эксплуатация машин:				123,23	246	
		Итого материалов:				283,56	567	
		Итого прямые затраты:				1764,19	3528	
		Накладные расходы	%	--		926,22	1852	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,23	430	
20	С123-041001-1201 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		6829,53	13659	
		Итого прямые затраты:	шт.			6103,90	12208	
		Накладные расходы	%	--		219,74	439	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		505,89	1012	
21	С123-040905-1811 в ценах III квартала 2017 года	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		2015,73	4031	
		Итого прямые затраты:	шт.			1801,56	3603	
		Накладные расходы	%	--		64,86	130	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		149,31	299	
22	С123-040905-0304 в ценах III квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		4251,78	8504	
		Итого прямые затраты:	шт.			3800,03	7600	
		Накладные расходы	%	--		136,80	274	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		314,95	630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		1,0000	5198,03	5198	60,4 1478
		Итого оплата труда:				2447,05	2447	
		Итого эксплуатация машин:				270,44	270	
		Итого материалов:				496,43	496	
		Итого прямые затраты:				3167,73	3168	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	1645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	385	
24	С123-040104-0428 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки с электроприводом, для воды, корпус из серого чугуна типа Belgicast BV-05-47 PN 10, DN 100**	шт.		1,0000	217729,94	217730	
		Итого прямые затраты:	шт.			194596,33	194596	
		Накладные расходы	%	--		7005,47	7005	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16128,14	16128	
		=== АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ						
25	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		5,0000	5198,03	25990	60,4 7390
		Итого оплата труда:				2447,05	12235	
		Итого эксплуатация машин:				270,44	1352	
		Итого материалов:				496,43	2482	
		Итого прямые затраты:				3167,73	15839	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	8226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	1925	
26	С123-040102-1404 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.		5,0000	65270,22	326351	
		Итого прямые затраты:	шт.			58335,32	291677	
		Накладные расходы	%	--		2100,07	10500	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4834,83	24174	
27	С123-040501-0229 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.		4,0000	1479,52	5918	
		Итого прямые затраты:	шт.			1322,32	5289	
		Накладные расходы	%	--		47,60	190	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,59	438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	160,0000		1096,64	175462	
		Итого прямые затраты:	шт.			980,12	156819	
		Накладные расходы	%	--		35,28	5645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,23	12997	
29	С123-040501-0227 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27,0000		897,78	24240	
		Итого прямые затраты:	шт.			802,39	21665	
		Накладные расходы	%	--		28,89	780	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,50	1796	
30	С123-021104-3306 в ценах III квартала 2017 года	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м**	комплект	22,0000		713,51	15697	
		Итого прямые затраты:	комплект			637,70	14029	
		Накладные расходы	%	--		22,96	505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,85	1163	
		=== МАТЕРИАЛЫ						
34	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	м трубопрово	10,0000		2534,25	25343	60,4 7350
		Итого оплата труда:				1216,82	12168	
		Итого эксплуатация машин:				430,96	4310	
		Итого материалов:				24,59	246	
		Итого прямые затраты:				1530,03	15300	
		Накладные расходы	%	--		816,50	8165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,72	1877	
35	С123-010405-0303 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	10,0000		2870,90	28709	
		Итого прямые затраты:	м			2565,87	25659	
		Накладные расходы	%	--		92,37	924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,66	2127	
36	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопрово	22,0000		3797,94	83555	60,4 9827
		Итого оплата труда:				739,55	16270	
		Итого эксплуатация машин:				54,92	1208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				2172,45	47794	
		Итого прямые затраты:				2947,72	64850	
		Накладные расходы	%	--		568,89	12516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,33	6189	
37	С123-010201-0185 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,0000		2111,37	46450	
		Итого прямые затраты:	м			1887,04	41515	
		Накладные расходы	%	--		67,93	1495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,40	3441	
38	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопрово	225,0000		3778,06	850064	60,4 72577
		Итого оплата труда:				534,05	120160	
		Итого эксплуатация машин:				38,46	8654	
		Итого материалов:				2497,05	561836	
		Итого прямые затраты:				3054,08	687169	
		Накладные расходы	%	--		444,12	99928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,86	62968	
39	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	62,0000		2872,67	178106	60,4 16314
		Итого оплата труда:				435,64	27010	
		Итого эксплуатация машин:				28,98	1797	
		Итого материалов:				1851,45	114790	
		Итого прямые затраты:				2304,33	142868	
		Накладные расходы	%	--		355,56	22044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,79	13193	
40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово	43,0000		2126,50	91439	60,4 8738
		Итого оплата труда:				336,45	14467	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	710	
		Итого материалов:				1350,91	58089	
		Итого прямые затраты:				1697,35	72986	
		Накладные расходы	%	--		271,63	11680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,52	6773	
41	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	45,0000		1799,15	80962	60,4 9145
		Итого оплата труда:				336,45	15140	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	743	
		Итого материалов:				1058,35	47626	
		Итого прямые затраты:				1404,78	63215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		261,10	11750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	5997	
42	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово	325,0000		3510,11	1140787	60,4 350139
		Итого оплата труда:				1783,70	579701	
		Итого эксплуатация машин:				392,76	127648	
		Итого материалов:				12,39	4027	
		Итого прямые затраты:				2059,82	669440	
		Накладные расходы	%	--		1190,29	386844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,01	84503	
43	С123-010601-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	292,1750		152,97	44695	
		Итого прямые затраты:	м			136,72	39946	
		Накладные расходы	%	--		4,92	1438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	3311	
44	С123-020401-2401 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115,0000		24,48	2815	
		Итого прямые затраты:	шт.			21,88	2516	
		Накладные расходы	%	--		0,79	91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,81	209	
45	С123-020401-1401 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	121,0000		49,96	6045	
		Итого прямые затраты:	шт.			44,65	5403	
		Накладные расходы	%	--		1,61	194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,70	448	
46	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	732,0000		115,52	84560	60,4 26203
		Итого оплата труда:				59,27	43382	
		Итого эксплуатация машин:				2,50	1831	
		Итого материалов:				5,68	4159	
		Итого прямые затраты:				67,45	49373	
		Накладные расходы	%	--		39,51	28924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	6264	
47	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово	0,0080		2185275,51	17482	62,1 934

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				187925,66	1503	
		Итого эксплуатация машин:				110707,25	886	
		Итого материалов:				1557373,09	12459	
		Итого прямые затраты:				1836390,11	14691	
		Накладные расходы	%	--		187013,15	1496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161872,26	1295	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
56	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	73,1620 ✓		**101,73**	**7443**	54,2 1275
		Итого оплата труда:				**32,15**	**2353**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**96**	
		Итого материалов:				**40,24**	**2944**	
		Итого прямые затраты:				**73,50**	**5377**	
		Накладные расходы	%	--		20,70	1515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	551	
57	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	73,1620 ✓		**82,92**	**6066**	54,2 788
		Итого оплата труда:				**19,88**	**1455**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**76**	
		Итого материалов:				**42,63**	**3119**	
		Итого прямые затраты:				**63,33**	**4633**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	449	
58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	313,0000 ✓		**649,55**	**203309**	55,3 41453
		Итого оплата труда:				**239,49**	**74960**	
		Итого эксплуатация машин:				**56,01**	**17531**	
		Итого материалов:				**179,20**	**56090**	
		Итого прямые затраты:				**448,10**	**140254**	
		Накладные расходы	%	--		153,34	47994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,11	15060	
59	С121-110403-0222 в ценах III квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	344,3000 ✓		**681,13**	**234513**	
		Итого прямые затраты:	м			608,76	209596	
		Накладные расходы	%	--		21,92	7545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,45	17371	
		=== КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**С123-020403-2602 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**113,0000**	✓	**149,59**	**16904**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**133,70**	**15108**	
		Накладные расходы	%	--		4,81	544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,08	1252	
61	**С123-020403-2601 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**183,0000**	✓	**101,61**	**18594**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**90,81**	**16618**	
		Накладные расходы	%	--		3,27	598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	1377	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3400010	565283
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				374552	
Материалы -			Тенге				74612	
Всего заработная плата -			Тенге				80271	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				209596	
Накладные расходы -			Тенге				59534	
Сметная прибыль -			Тенге				34727	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				468813	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				92	
Сметная заработная плата -			Тенге				80271	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3025458	
Материалы -			Тенге				845130	
Всего заработная плата -			Тенге				862306	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1216474	
Сдача и испытание -			Тенге				64	
Накладные расходы -			Тенге				648500	
Сметная прибыль -			Тенге				293917	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3967874	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1000	
Сметная заработная плата -			Тенге				862306	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4436687	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1092	
Сметная заработная плата -			Тенге				942577	

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	54,0000	✓	1096,64	59218	
		Итого прямые затраты:	шт.			980,12	52926	
		Накладные расходы	%	--		35,28	1905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,23	4387	
73	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	54,0000	✓	2873,38	155162	60,4 44620
		Итого оплата труда:				1368,04	73874	
		Итого эксплуатация машин:				100,83	5445	
		Итого материалов:				283,56	15312	
		Итого прямые затраты:				1741,79	94056	
		Накладные расходы	%	--		918,75	49613	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,84	11494	
74	С123-041001-6601 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 20 ГОСТ 11823-91**	шт.	54,0000	✓	7395,75	399371	
		Итого прямые затраты:	шт.			6609,96	356938	
		Накладные расходы	%	--		237,96	12850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,83	29583	
		=== ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА						
75	С123-040501-0231 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5,0000	✓	3661,85	18309	
		Итого прямые затраты:	шт.			3272,78	16364	
		Накладные расходы	%	--		117,82	589	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,25	1356	
76	С123-040501-0230 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7,0000	✓	2442,35	17096	
		Итого прямые затраты:	шт.			2182,85	15280	
		Накладные расходы	%	--		78,58	550	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,91	1266	
77	С123-040501-0229 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	20,0000	✓	1479,52	29590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			1322,32	26446	
		Накладные расходы	%	--		47,60	952	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		109,59	2192	
78	С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**127,0000** ✓		**1096,64**	**139273**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			980,12	124475	
		Накладные расходы	%	--		35,28	4481	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		81,23	10317	
79	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**43,0000** ✓		**2873,38**	**123555**	**60,4** 35531
		Итого оплата труда:				1368,04	58826	
		Итого эксплуатация машин:				100,83	4336	
		Итого материалов:				283,56	12193	
		Итого прямые затраты:				1741,79	74897	
		Накладные расходы	%	--		918,75	39506	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		212,84	9152	
		=== МАТЕРИАЛЫ						
80	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**122,0000** ✓		**2612,18**	**318686**	**60,4** 24792
		Итого оплата труда:				336,45	41046	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	2015	
		Итого материалов:				1784,99	217769	
		Итого прямые затраты:				2131,42	260033	
		Накладные расходы	%	--		287,26	35046	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		193,49	23606	
81	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**105,0000** ✓		**2324,01**	**244021**	**60,4** 21337
		Итого оплата труда:				336,45	35327	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	1734	
		Итого материалов:				1527,44	160381	
		Итого прямые затраты:				1873,87	196757	
		Накладные расходы	%	--		277,99	29189	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		172,15	18076	
82	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**75,0000** ✓		**2126,50**	**159487**	60,4 15241
		Итого оплата труда:				336,45	25233	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	1239	
		Итого материалов:				1350,91	101318	
		Итого прямые затраты:				1697,35	127301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		271,63	20373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,52	11814	
83	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	м трубопрово	325,0000 ✓		**1949,90**	**633718**	60,4 185118
		Итого оплата труда:				**943,04**	**306487**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,34**	**6285**	
		Итого материалов:				**212,50**	**69063**	
		Итого прямые затраты:				**1173,13**	**381268**	
		Накладные расходы	%	--		632,33	205508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,44	46942	
84	Прайс ТОО Galaksi Marketing	**Труба полипропиленовые с наружной перфорированной фольгой d 20**	м	323,7000 ✓		**245,05**	**79323**	
		Итого прямые затраты:				**219,02**	**70895**	
		Накладные расходы	%	--		7,88	2552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,15	5876	
85	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	627,0000 ✓		**111,05**	**69627**	60,4 22444
		Итого оплата труда:				59,27	**37160**	
		Итого эксплуатация машин:				2,50	**1569**	
		Итого материалов:				1,69	**1057**	
		Итого прямые затраты:				**63,45**	**39785**	
		Накладные расходы	%	--		39,37	24685	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,23	5158	
86	С123-020401-2401 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	165,0000 ✓		**24,48**	**4039**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**21,88**	**3610**	
		Накладные расходы	%	--		0,79	130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,81	299	
87	С123-020401-1201 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	170,0000 ✓		**17,34**	**2948**	
		Итого прямые затраты:	шт.			15,50	2635	
		Накладные расходы	%	--		0,56	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	218	

=== КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	С123-020403-2601 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	312,0000	✓	101,61	31701	
		Итого прямые затраты:	шт.			90,81	28333	
		Накладные расходы	%	--		3,27	1020	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,53	2348	
		=== ВНУТРЕННИЙ ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН						
89	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	7,0000	✓	734,19	5139	60,4 1242
		Итого оплата труда:				293,69	2056	
		Итого материалов:				185,10	1296	
		Итого прямые затраты:				478,80	3352	
		Накладные расходы	%	--		201,01	1407	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,38	381	
90	С123-040501-0229 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000	✓	1479,52	10357	
		Итого прямые затраты:	шт.			1322,32	9256	
		Накладные расходы	%	--		47,60	333	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		109,59	767	
91	С123-030103-0604 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	21,0000	✓	1782,64	37436	
		Итого прямые затраты:	м			1593,24	33458	
		Накладные расходы	%	--		57,36	1204	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		132,05	2773	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1918066	350325
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				70895	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				70895	
Накладные расходы -			Тенге				2552	
Сметная прибыль -			Тенге				5876	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				79323	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1847171	
Материалы -			Тенге				578389	
Всего заработная плата -			Тенге				580009	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				669722	
Накладные расходы -			Тенге				429435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				182128	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2458735	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				724	
		Сметная заработная плата -	Тенге				580009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2538058	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				724	
		Сметная заработная плата -	Тенге				580009	

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

		=== МАТЕРИАЛЫ						
133	Е11-160401-0210	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных**	**м**	3,2000 ✓	**18329,73**	58655	60,4	
	Изм. и доп. вып.	**труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр)**	**трубопрово**				4448	
		Итого оплата труда:			**2301,48**	7365		
		Итого эксплуатация машин:			**269,41**	862		
		Итого материалов:			**12486,62**	39957		
		Итого прямые затраты:			**14992,12**	47975		
		Накладные расходы	%	--	1979,86	6336		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1357,76	4345		
134	Е11-220601-0108	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной**	**км**	0,0032 ✓	**2564006,60**	**8205**	62,1	
	Изм. и доп. вып.	**антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**трубопрово**				419	
		Итого оплата труда:			**210649,72**	674		
		Итого эксплуатация машин:			**124991,51**	400		
		Итого материалов:			**1847386,02**	5912		
		Итого прямые затраты:			**2160769,71**	6914		
		Накладные расходы	%	--	213310,47	683		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189926,41	608		
135	Е11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,**	**м**	283,0000 ✓	**1023,33**	**289602**	60,4	
	Изм. и доп. вып.	**диаметр до 100 мм. Прокладка**	**трубопрово**				96718	
		Итого оплата труда:			**565,82**	160128		
		Итого эксплуатация машин:			**2,59**	733		
		Итого материалов:			**5,25**	1485		
		Итого прямые затраты:			**572,84**	162114		
		Накладные расходы	%	--	374,68	106035		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,80	21452		
136	С123-010506-0109 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	282,4340 ✓	**898,30**	**253712**		
		Итого прямые затраты:			**802,86**	226755		
		Накладные расходы	%	--	28,90	8163		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,54	18793		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово		172,0000	1061,44	182568	60,4 61250
		Итого оплата труда:				589,58	101407	
		Итого эксплуатация машин:				1,07	184	
		Итого материалов:				2,27	391	
		Итого прямые затраты:				592,56	101921	
		Накладные расходы	%	--		390,26	67124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,63	13524	
138	С123-010506-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -50х3 ГОСТ 22689-2014**	м		171,6560	295,05	50647	
		Итого прямые затраты:	м			263,70	45266	
		Накладные расходы	%	--		9,49	1630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	3752	
139	С123-020403-1303 в ценах III квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.		10,0000	494,54	4945	
		Итого прямые затраты:	шт.			442,00	4420	
		Накладные расходы	%	--		15,91	159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,63	366	
140	С123-020302-3110 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	шт.		85,0000	2956,92	251338	
		Итого прямые затраты:	шт.			2642,75	224634	
		Накладные расходы	%	--		95,14	8087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,03	18618	
141	С123-020401-2531 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110х50х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		35,0000	2579,82	90294	
		Итого прямые затраты:	шт.			2305,72	80700	
		Накладные расходы	%	--		83,01	2905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,10	6688	
142	С123-020302-3306 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		42,0000	1497,63	62901	
		Итого прямые затраты:	шт.			1338,51	56217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		48,19	2024	
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		110,94	4659	
143	С123-020302-2406 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	37,0000	✓	**960,09**	**35523**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**858,08**	**31749**	
		Накладные расходы	%	--		30,89	1143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,12	2631	
144	С123-020302-2410 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18,0000	✓	**1636,28**	**29453**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**1462,43**	**26324**	
		Накладные расходы	%	--		52,65	948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,21	2182	
145	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50мм. Установка**	комплект	3,0000	✓	**4691,24**	**14074**	60,4 / 840
		Итого оплата труда:				**463,80**	**1391**	
		Итого эксплуатация машин:				27,70	83	
		Итого материалов:				**3434,64**	**10304**	
		Итого прямые затраты:				**3912,67**	**11738**	
		Накладные расходы	%	--		431,07	1293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,50	1042	
146	Е11-170101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	5,0000	✓	**9437,69**	**47188**	60,4 / 2425
		Итого оплата труда:				**803,03**	**4015**	
		Итого эксплуатация машин:				60,23	301	
		Итого материалов:				**7116,30**	**35582**	
		Итого прямые затраты:				**7949,92**	**39750**	
		Накладные расходы	%	--		788,69	3943	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,09	3495	
147	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000	✓	5198,03	**10396**	60,4 / 2956
		Итого оплата труда:				**2447,05**	**4894**	
		Итого эксплуатация машин:				270,44	541	
		Итого материалов:				**496,43**	**993**	
		Итого прямые затраты:				**3167,73**	**6335**	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	3291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	С123-040102-0405 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненныммклином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с электроприводом PN 16, DN 100, типаFAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1,0000	✓	**51849,48**	**51849**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**46340,52**	**46341**	
		Накладные расходы	%	--		1668,26	1668	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3840,70	3841	
149	С123-041001-0209 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	1,0000	✓	**69738,78**	**69739**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**62329,10**	**62329**	
		Накладные расходы	%	--		2243,85	2244	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5165,84	5166	
150	С123-020403-1406 в ценах III квартала 2017 года	**Прочистка в лючке d100**	**шт.**	17,0000	✓	189,22	**3217**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**169,12**	**2875**	
		Накладные расходы	%	--		6,09	104	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,02	238	
		=== КРЕПЛЕНИЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ						
151	С123-020403-2602 в ценах III квартала 2017 года	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	75,0000	✓	**149,59**	**11220**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**133,70**	**10028**	
		Накладные расходы	%	--		4,81	361	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,08	831	
152	С123-020403-2601 в ценах III квартала 2017 года	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	90,0000	✓	**101,61**	**9144**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**90,81**	**8173**	
		Накладные расходы	%	--		3,27	294	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,53	677	
153	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	60,0000	✓	**649,55**	**38973**	55,3 7946
		Итого оплата труда:				239,49	14369	
		Итого эксплуатация машин:				56,01	3361	
		Итого материалов:				179,20	10752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**448,10**	**26886**	
		Накладные расходы	%	--		153,34	9200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,11	2887	
154	С121-110403-0324 в ценах III квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	66,0000 ✓		**1394,75**	**92054**	
		Итого прямые затраты:	м			**1246,56**	**82273**	
		Накладные расходы	%	--		44,88	2962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,31	6819	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1311715**	**177002**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**116073**	
		Материалы -	Тенге				**16664**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**15043**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**82273**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12845**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10313**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**139231**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15043**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1195642**	
		Материалы -	Тенге				**88711**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**279201**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**825810**	
		Накладные расходы -	Тенге				**217751**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**113071**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1526465**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279201**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1665696**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**336**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294244**	

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3

162	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопро	1,6000 ✓		18329,73	29328	**60,4** **2224**
		Итого оплата труда:				2301,48	3682	
		Итого эксплуатация машин:				269,41	431	
		Итого материалов:				12486,62	19979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				14992,12	23987	
		Накладные расходы	%	--		1979,86	3168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1357,76	2172	
163	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**		**0,0016**	**2564006,60**	**4102**	**62,1 209**
		Итого оплата труда:				**210649,72**	**337**	
		Итого эксплуатация машин:				**124991,51**	**200**	
		Итого материалов:				**1847386,02**	**2956**	
		Итого прямые затраты:				**2160769,71**	**3457**	
		Накладные расходы	%	--		213310,47	341	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189926,41	304	
164	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**		**10,0000**	**1023,33**	**10233**	**60,4 3418**
		Итого оплата труда:				565,82	5658	
		Итого эксплуатация машин:				2,59	26	
		Итого материалов:				5,25	52	
		Итого прямые затраты:				**572,84**	**5728**	
		Накладные расходы	%	--		374,68	3747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,80	758	
165	С123-010506-0109 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**		**9,9800**	**898,30**	**8965**	
		Итого прямые затраты:				**802,86**	**8013**	
		Накладные расходы	%	--		28,90	288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,54	664	
166	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**		**28,0000**	**1061,44**	**29720**	**60,4 9971**
		Итого оплата труда:				**589,58**	**16508**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**30**	
		Итого материалов:				**2,27**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**592,56**	**16592**	
		Накладные расходы	%	--		390,26	10927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,63	2202	
167	С123-010506-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**		**27,9440**	**295,05**	**8245**	
		Итого прямые затраты:				**263,70**	**7369**	
		Накладные расходы	%	--		9,49	265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	С123-020401-2531 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	√	2579,82	5160	
		Итого прямые затраты:	шт.			2305,72	4611	
		Накладные расходы	%	--		83,01	166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,10	382	
169	С123-020302-3306 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10,0000	√	1497,63	14976	
		Итого прямые затраты:	шт.			1338,51	13385	
		Накладные расходы	%	--		48,19	482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,94	1109	
170	С123-020302-2406 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,0000	√	960,09	3840	
		Итого прямые затраты:	шт.			858,08	3432	
		Накладные расходы	%	--		30,89	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,12	284	
171	С123-020302-2410 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	√	1636,28	3273	
		Итого прямые затраты:	шт.			1462,43	2925	
		Накладные расходы	%	--		52,65	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,21	242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				89500	15822
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3457	
Материалы -			Тенге				2956	
Всего заработная плата -			Тенге				337	
		Накладные расходы -	Тенге				341	
		Сметная прибыль -	Тенге				304	
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4102	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				337	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				86043	
Материалы -			Тенге				20095	
Всего заработная плата -			Тенге				25849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							20	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				39735	
	Накладные расходы -		Тенге				19272	
	Сметная прибыль -		Тенге				8425	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				113740	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				30	
	Сметная заработная плата -		Тенге				25849	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				117842	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				30	
	Сметная заработная плата -		Тенге				26186	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				6719291	
Итого прямые затраты:							1779045	
в том числе:			Тенге				199185	
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				63971	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4741061	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				0	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				0	
	- перевозка грузов		Тенге				1108433	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				7827724	
Накладные расходы I уровня			Тенге				281798	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				8109522	
Накладные расходы II уровня			Тенге				648762	
ИТОГО:			Тенге				8758284	
Сметная прибыль			Тенге				0	
ИТОГО по смете:							0	
Оборудование			Тенге				0	
Накладные расходы II уровня на оборудование			Тенге				0	
Сметная прибыль на борудование			Тенге				91 086	
итого по оборудованию			Тенге				8 849 370	
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)			Тенге				194 686	
Итого с временными			Тенге				9 044 056	
Зимнее удорожание 2,2%			Тенге				9 044 056	
Итого с зимними			Тенге				9 586 142	
Итого в текущих ценах 2017г к=1			Тенге				6 818 588	
Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383								
Итого с договорным К=0,75393025899								