Подрядчик: ТОО "ЕвроСтрой Альянс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт оконных блоков КГКП "Ясли сад "Колокольчик"

Форма 2

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2018г. по капитальному ремонту оконных блоков.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**106,0000**		**985,27**	**104439**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	1,287	136,454	735,57	100371
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	2,279	834,75	1902
		Итого оплата труда:				**964,85**	**102274**
1. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,537	1920,48	2952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,537	867,01	1333
1. 4	1159 С (МС234-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	3,063	16,80	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,742	1434,32	1064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,742	767,94	570
		Итого эксплуатация машин:				**38,37**	**4068**
		НР первого уровня	%	59,1		570,22	60444
		НР второго уровня	%	3,6		56,00	5936
		Накладные расходы	%	--		626,22	66380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,92	13665
		Сметная стоимость:				**1740,41**	**184484**
2	E11-100501-0102	**Витражи оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**122,9100**		**1936,93**	**238068**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,934	114,798	788,02	90463
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	8,1	821,61	6655
		Итого оплата труда:				**790,15**	**97118**
2. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	3,712	1434,32	5324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	3,712	767,94	2851

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	11,824	18,64	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,388	1812,38	7953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,388	867,01	3804
2. 6	2875 С (МС234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	18,215	15,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,03**	**13770**
2. 7	135963 С (МС121-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	81,121	982,75	79721
2. 8	145787 С (МС121-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	368,73	24,49	9030
2. 9	147162 С (МС121-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	61,455	108,14	6646
2.10	147163 С (МС121-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	184,365	80,69	14876
2.11	147780 С (МС121-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	983,28	9,88	9715
2.12	249186 С (МС121-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	282,693	48,98	13846
		Итого материалов:				**1088,88**	**133835**
		НР первого уровня	%	59,8		472,51	58077
		НР второго уровня	%	3,6		86,74	10661
		Накладные расходы	%	--		559,25	68738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,69	24544
		Сметная стоимость:				**2695,88**	**331350**
3	**С121-090201-0201 в ценах II квартала 2017 года**	**Витражи оконные**	**м2**	**122,9100**		**13705,31**	**1684520**
		НР второго уровня	%	3,6		493,39	60643
		Накладные расходы	%	--		493,39	60643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1135,90	139613
		Сметная стоимость:				**15334,60**	**1884775**
4	**Е11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**135,1960**		**1916,43**	**259093**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,8165	110,388	788,02	86988
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	9,045	820,81	7424
		Итого оплата труда:				**698,33**	**94411**
4. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	4,218	1434,32	6050

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	4,218	767,94	3239
4. 4	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	16,859	18,64	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,826	1812,38	8747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,826	867,01	4184
4. 6	2875 С (МС234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	25,985	15,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**15502**
4. 7	135963 С (МС121-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	93,285	982,75	91676
4. 8	145787 С (МС121-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	525,912	24,49	12880
4. 9	147162 С (МС121-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	75,71	108,14	8187
4.10	147163 С (МС121-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	210,906	80,69	17018
4.11	147780 С (МС121-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1081,568	9,88	10686
4.12	249186 С (МС121-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	329,878	48,98	16157
		Итого материалов:				**1158,35**	**156604**
		НР первого уровня	%	59,8		417,60	56458
		НР второго уровня	%	3,6		84,03	11360
		Накладные расходы	%	--		501,63	67818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,44	26153
		Сметная стоимость:				**2611,50**	**353064**
5	**С121-090201-0402 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**135,1960**		**28049,07**	**3792122**
		НР второго уровня	%	3,6		1009,77	136516
		Накладные расходы	%	--		1009,77	136516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2324,71	314291
		Сметная стоимость:				**31383,54**	**4242930**
6	**Е11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**140,6570**		**2116,43**	**297690**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,023	143,948	788,02	113434
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	9,537	820,11	7821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**862,06**	**121255**
6. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	4,515	1434,32	6476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	4,515	767,94	3467
6. 4	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	18,581	18,64	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,021	1812,38	9101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,021	867,01	4353
6. 6	2875 С (МС234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	28,624	15,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,26**	**16353**
6. 7	135963 С (МС121-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	99,866	982,75	98144
6. 8	145787 С (МС121-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	579,507	24,49	14192
6. 9	147162 С (МС121-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	82,988	108,14	8974
6.10	147163 С (МС121-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	223,645	80,69	18046
6.11	147780 С (МС121-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1125,256	9,88	11118
6.12	249186 С (МС121-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	355,862	48,98	17430
		Итого материалов:				**1193,71**	**167904**
		НР первого уровня	%	59,8		515,51	72511
		НР второго уровня	%	3,6		94,75	13327
		Накладные расходы	%	--		610,26	85838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,14	30682
		Сметная стоимость:				**2944,83**	**414211**
7	**С121-090201-0603 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**140,6570**		**21569,66**	**3033924**
		НР второго уровня	%	3,6		776,51	109221
		Накладные расходы	%	--		776,51	109221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787,69	251452
		Сметная стоимость:				**24133,86**	**3394597**
8	**Е11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**5,2800**		**3032,27**	**16010**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,288	6,799	788,02	5357

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	0,365904	818,98	300
		Итого оплата труда:				**1071,41**	**5657**
8. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,177408	1434,32	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,177408	767,94	136
8. 4	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	1,104	18,64	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,188496	1812,38	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,188496	867,01	163
8. 6	2875 С (МС234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,701	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**121,62**	**642**
8. 7	135963 С (МС121-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	6,521	982,75	6408
8. 8	145787 С (МС121-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	26,611	24,49	652
8. 9	147162 С (МС121-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	2,27	108,14	246
8.10	147163 С (МС121-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	15,47	80,69	1248
8.11	147780 С (МС121-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	42,24	9,88	417
8.12	249186 С (МС121-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	21,226	48,98	1040
		Итого материалов:				**1895,99**	**10011**
		НР первого уровня	%	59,8		640,70	3383
		НР второго уровня	%	3,6		132,23	698
		Накладные расходы	%	--		772,93	4081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,42	1607
		Сметная стоимость:				**4109,61**	**21699**
9	**С121-090203-0405 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,2800**		**24451,74**	**129105**
		НР второго уровня	%	3,6		880,26	4648
		Накладные расходы	%	--		880,26	4648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2026,56	10700
		Сметная стоимость:				**27358,56**	**144453**
10	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**211,9900**		**1101,50**	**233507**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=767,94)	чел-ч	0,2138	45,323	767,94	34806

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,784363	848,27	665
		Итого оплата труда:				**167,32**	**35471**
10. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,148393	1434,32	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,148393	767,94	114
10. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,63597	1812,38	1153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,63597	867,01	551
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**1365**
10. 5	135963 С (МС121-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	192,275	982,75	188958
10. 6	147780 С (МС121-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	847,96	9,88	8378
		Итого материалов:				**930,87**	**197336**
		НР первого уровня	%	59,8		100,06	21212
		НР второго уровня	%	3,6		43,26	9170
		Накладные расходы	%	--		143,32	30382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,59	21111
		Сметная стоимость:				**1344,40**	**285000**
11	**С121-090205-0108 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**211,9900**		**1647,40**	**349232**
		НР второго уровня	%	3,6		59,31	12572
		Накладные расходы	%	--		59,31	12572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,54	28944
		Сметная стоимость:				**1843,24**	**390749**
12	**Е11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**65,4000**		**1255,32**	**82098**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,3925	25,669	788,02	20228
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03924	1162,92	46
		Итого оплата труда:				**310,00**	**20274**
12. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	4,415	12,38	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03924	3189,12	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03924	1162,92	46
12. 5	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,24852	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2698 С (МС234-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,4905	183,26	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**274**
12. 7	131308 С (МС121-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	68,67	254,40	17470
12. 8	135878 С (МС121-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	2,812	351,21	988
12. 9	146022 С (МС121-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	179,196	1,00	179
12.10	146045 С (МС121-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	89,598	1,03	92
12.11	147770 С (МС121-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	68,67	624,24	42867
		Итого материалов:				**941,83**	**61595**
		НР первого уровня	%	54,8		169,88	11110
		НР второго уровня	%	3,6		51,31	3355
		Накладные расходы	%	--		221,18	14465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,12	7725
		Сметная стоимость:				**1594,62**	**104288**
13	**Е11-150108-1902 К=0,72**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 180 мм. Устройство**	**м**	**93,9000**		**897,56**	**84281**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,27475	25,799	788,02	20330
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,039438	1162,92	46
		Итого оплата труда:				**217,00**	**20376**
13. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04725	4,437	12,38	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00042	0,039438	3189,12	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,039438	1162,92	46
13. 5	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00266	0,249774	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2698 С (МС234-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00525	0,492975	183,26	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**276**
13. 7	131308 С (МС121-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	0,756	70,988	254,40	18059
13. 8	135878 С (МС121-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,03096	2,907	351,21	1021
13. 9	146022 С (МС121-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1,973	185,246	1,00	185
13.10	146045 С (МС121-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	0,9864	92,623	1,03	95

1	2	3	4	5	6	7	8
13.11	147770 С (МС121-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,756	70,988	624,24	44314
		Итого материалов:				**678,11**	**63675**
		НР первого уровня	%	43,84		95,13	8933
		НР второго уровня	%	3,6		35,74	3356
		Накладные расходы	%	--		130,87	12289
		Сметная прибыль (Н77=5,6)	%	5,6		57,59	5408
		Сметная стоимость:				**1086,02**	**101977**
14	**Е11-150108-1902 К=1,4**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство**	**м**	**63,6000**		**1726,10**	**109780**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,51025	32,452	788,02	25573
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00078	0,049608	1162,92	58
		Итого оплата труда:				**402,99**	**25630**
14. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,08775	5,581	12,38	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00078	0,049608	3189,12	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00078	0,049608	1162,92	58
14. 5	2216 С (МС234-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00494	0,314184	18,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2698 С (МС234-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00975	0,6201	183,26	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**347**
14. 7	131308 С (МС121-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,47	93,492	254,40	23784
14. 8	135878 С (МС121-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,0602	3,829	351,21	1345
14. 9	146022 С (МС121-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	3,836	243,97	1,00	244
14.10	146045 С (МС121-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,918	121,985	1,03	126
14.11	147770 С (МС121-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,47	93,492	624,24	58361
		Итого материалов:				**1318,56**	**83860**
		НР первого уровня	%	41,65		167,84	10675
		НР второго уровня	%	3,6		68,18	4336
		Накладные расходы	%	--		236,02	15011
		Сметная прибыль (Н77=5,6)	%	5,6		109,88	6988
		Сметная стоимость:				**2071,99**	**131779**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**183,2800**		**2208,29**	**404736**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	1,79	328,071	837,23	274671
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,776	767,94	2899
		Итого оплата труда:				**1514,46**	**277570**
15. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,776	1434,32	5415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,776	767,94	2900
		Итого эксплуатация машин:				**29,55**	**5415**
15. 4	102682 С (МС121-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,18328	15705,09	2878
15. 5	102685 С (МС121-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	7,881	15451,11	121771
		Итого материалов:				**680,10**	**124649**
		НР первого уровня	%	54,8		829,92	152109
		НР второго уровня	%	3,6		109,38	20046
		Накладные расходы	%	--		939,30	172155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,81	46151
		Сметная стоимость:				**3399,40**	**623042**
16	**Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**183,2800**		**1565,21**	**286872**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,4552	83,429	857,30	71524
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	6,103	770,62	4703
		Итого оплата труда:				**415,90**	**76227**
16. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,164952	3432,54	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,164952	867,01	143
16. 4	1007 С (МС231-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	5,425	824,21	4471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	5,425	767,94	4166
16. 5	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,513184	1434,32	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,513184	767,94	394
		Итого эксплуатация машин:				**31,50**	**5774**
16. 6	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	2,053	27,67	57

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	249621 С (МС122-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	3148,75	66,54	209518
		Итого материалов:				**1143,47**	**209575**
		НР первого уровня	%	54,8		227,92	41772
		НР второго уровня	%	3,6		64,55	11831
		Накладные расходы	%	--		292,47	53604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,61	27238
		Сметная стоимость:				**2006,29**	**367714**
17	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**183,2800**		**182,90**	**33523**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,138	25,293	807,44	20422
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,164952	856,00	141
		Итого оплата труда:				**112,20**	**20563**
17. 3	1569 С (МС231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,018328	1434,32	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,018328	767,94	14
17. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,146624	1812,38	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,146624	867,01	127
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**292**
17. 5	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,18328	84,66	16
17. 6	147307 С (МС121-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,54984	162,18	89
17. 7	149589 С (МС122-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,095306	133292,56	12704
		Итого материалов:				**69,88**	**12808**
		НР первого уровня	%	54,8		61,48	11269
		НР второго уровня	%	3,6		8,80	1612
		Накладные расходы	%	--		70,28	12881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	3712
		Сметная стоимость:				**273,44**	**50116**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11139000**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**864167**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**64077**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32660**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10210755**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**507951**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11646950**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**419290**
	ИТОГО:		Тенге				**12066241**
	Сметная прибыль		Тенге				**959987**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13026227**
	Скидка 31,36923%		Тенге				**4086227**
	ИТОГО СО СКИДКОЙ		Тенге				**8940000**
	НДС 12%		Тенге				**1072800**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС		**Тенге**				**10012800**

Заказчик:
КГКП я/с "Колокольчик"
Заведующая: _____

Подрядчик:
ТОО "ЕвроСтрой Альянс"
Директор _____