УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
_____ **Курмангалиев К.К.**
5 июля 2018 г.

АКТ № 3

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за июнь месяц 2018 года** по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сёл Костанайской области в т.ч.: **в Аулиекольском районе**: с.Кирова, с.Озёрное, с.Косколь, с.Дангербай, с.Каракалпак, с.Кургуус, с.Чили, с.Дузбай; **Костанайском районе**: с. Васильевка, с.Кировка, с.Рыбное, с.Шоккарагай»

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Договором № 40 от "14 " марта 2018 года

Комиссия в составе:

Новокшонова Г.С. – главный специалист отдела по водным ресурсам, со стороны «Заказчика»,

Досумов А.Д. – начальник отдела гидрогеологии и МПВ, со стороны «Подрядчика» - ТОО «Геобайт-Инфо» произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за июнь месяц 2018года, и документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 25 789 889,44 тенге

Лимит бюджетных средств на 2018 год – 14 000 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом выполнены:

Виды и объёмы выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	**Маршрутные исследования**		
1,1	Рекогносцировочные маршруты	км	72
1,2	Обследование скважин	обсл.	8
1,3	Обследование колодцев	обсл.	10
1.4	Обследование водотоков	обсл.	8
1,5	Переезды(туда и обратнона базу в г.Костанай)		
	по дорогам	км	502
	по бездорожью	км	665
2	**Буровые работы**		
2.1	Роторное бескерновое бурение д=132мм по грунтам		
2.1.1	II категории	п.м	103,8
2.1.2	III категории	п.м	52,7
2.1.3	IV категории	п.м	48,5
2.1.4	V категории	п.м	35,0
	Итого бурение	п.м	**240,0**

1	2	3	4
2.2	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	8
2.3	Переезды при бурении и ликвидации РС		**700**
	по дорогам	км	500
	по бездорожью	км	200
2.3	**Вспомогательные работы при бурении**		
2.3.1	Промывка скважин глубиной до 100м	ст.-см	1,0739
2.3.2	Проработка скважин глубиной до 100м	ст.-см	3,40068
2.3.3	Установка фильтров на колонне труб в необсаженный интервал	ст.-см	3,57967
2.3.4	Фильтровая колонна труб	п.м	138
2.4	**Изготовление сетчатых фильтров, д=108 мм**	п.м	25
2.5	**Изготовление и монтаж оголовков скважин**	оголов	2
3	**Пробные откачки воды из скважин**		
3.1	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	п.л.	5,8909
3.2	Проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	24,0
3.3	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	бр/см	8

По результатам выполненных работ комиссии представлены:

1	Рекогносцировочные маршруты по 10 участкам (листов)	10
2	Журналы полевой документации скважин по 8 участкам(с.Кирова, с.Озёрное, с.Косколь, с.Дангербай, с.Каракалпак, с.Кургуус, с.Чили, с.Дузбай.)	8
3	Журналы пробных откачек из скважин по 8 участкам (с.Кирова, с.Озёрное, с.Косколь, с.Дангербай, с.Каракалпак, с.Кургуус, с.Чили, с.Дузбай.)	8
4	Справка –наряд на изготовление сетчатых фильтров д=108мм	1
5	Справка назначение на транспортировку и полевое довольствие	1

-

Комиссия отмечает:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за июнь месяц 2018г. принять.

Члены комиссии: **Г.С.Новокшонова**

От подрядчика: **А. Б. Досумов**

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геобайт-Инфо"
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай, ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН/ИИН 991040003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай. Касымканова. 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Акт
выполненных работ
№ 3 от « 5 » июля 2018 года

г. Костанай

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора **Исмаилова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 40 "14" марта 2018 года по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сёл Костанайской области **в т.ч.: в Аулиекольском районе:** с. Кирова,с.Озёрное, с.Косколь, с.Дангербай,с.Каракалпак, с.Кургуус, с.Чили, с.Дузбай; **Костанайском районе:** с. Васильевка, с.Кировка, с.Рыбное, с.Шоккарагай » в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов" подпрограмма 000 специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за **июнь месяц 2018 года**

№№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Лимит на 2018год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июнь 2018 года
								июнь		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Собственно геологоразведочные работы**			**28 603 237**		**15 840 148**			**7 737 178**		**12 839 216**		**12 839 216**	**7 737 178**
1	**Подготовительный перниод**													
1.1	Подготовительные работы	бр.-мес.	2,0	3 225 816	2,00	3 225 816	1 612 907,80			2,00	3 225 816	2,00	3 225 816	
1.2	Дефишрирование аэрофотоснимков	кв.км	1 200	190 439	1 200	190 439	158,699			1200,00	190 439	1200,00	190 439	
	Итого подготовительный период	тенге		**3 416 255**		**3 416 255**					**3 416 255**		**3 416 255**	
2	**Полевые работы**													
2.1	**Маршрутные исследования**													
2.1.1	Рекогносцировочные маршруты	км	95	3 899 871	95	3 899 871	41 051,27	72	2 955 691	95	3 899 871	95	3 899 871	2 955 691
2.1.2	Обследование скважин	обсл	12	35 303	12	35 303	2 941,92	8	23 535	10	29 419	10	29 419	23 535
2.1.3	Обследование колодцев	обсл	12	40 323	12	40 323	3 360,27	10	33 603	12	40 323	12	40 323	33 603
2.1.4	Обследование водотоков	обсл	14	10 590	14	10 590	756,45	8	6 052	8	6 052	8	6 052	6 052
2.1.5	Переезды (туда и обратно на базу в .г.Костанай)													
	по дорогам	км	602	47 821	602	47 821	79,44	502	39 877	602	47 821	602	47 821	39 877
	по бездорожью	км	714	101 632	714	101 632	142,34	665	94 657	714	101 632	714	101 632	94 657
	Итого маршрутное исследование	тенге		**4 135 540**		**4 135 540**			**3 153 415**		**4 125 118**		**4 125 118**	**3 153 415**
3	**Буровые работы**													
	Группа скважин 0-30 м и 30-100м	скв.	11											
3.1	Роторное бескерновое бурение д=132мм	п.м												
3.1.1	II категория	п.м	115,8	250 313	115,8	250 313	2 161,60	103,8	224 374	103,8	224 374	103,8	224 374	224 374
3.1.2	IIIкатегория	п.м	62,7	199 295	62,7	199 295	3 178,55	52,7	167 510	52,7	167 510	52,7	167 510	167 510
3.1.3	IV категория	п.м	81,5	421 974	81,5	421 974	5 177,59	48,5	251 113	48,5	251 113	48,5	251 113	251 113
3.1.4	V категория	п.м	35,0	292 142	35,0	292 142	8 346,90	35,0	292 142	35,0	292 142	35,0	292 142	292 142
	Итого бурение	п.м	**295,0**	**1 163 724**	**295,0**	**1 163 724**		**240,0**	**935 139**	**240,0**	**935 139**	**240,0**	**935 139**	**935 139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	**13**	**404 332**	**13**	**404 332**	31 102,45	**8**	**248 820**	**8**	**248 820**	**8**	**248 820**	**248 820**
3.3	Переезды при бурении и ликвидации РС	км	**890**	**360 392**	**890**	**360 392**		**700**	**286 855**	**700**	**286 855**	**700**	**286 855**	**286 855**
	по дорогам	км	658	233 175	658	233 175	354,37	500	177 185	500	177 185	500	177 185	177 185
	по бездорожью	км	232	127 217	232	127 217	548,35	200	109 670	200	109 670	200	109 670	109 670
3.4	**Вспомогательные работы при бурении**	ст.-см.	**12,23**	**719 372**	**12,23**	**719 372**		**8,05**	**473 753**		**473 753**		**473 753**	**473 753**
3.4.1	Промывка скважин глубиной до 100м	ст.-см.	1,32	77 643	1,32	77 643	58 820,28	1,0739	63 167	1,0739	63 167	1,0739	63 167	63 167
3.4.2	Проработка скважин глубиной до 100м	ст.-см.	4,18	245 869	4,18	245 869	58 820,28	3,40068	200 029	3,40068	200 029	3,40068	200 029	200 029
3.4.3	Установка фильтров на колонне труб в необсаженный интервал	ст.-см.	4,40	258 809	4,40	258 809	58 820,28	3,57966	210 557	3,57966	210 557	3,57966	210 557	210 557
3.4.4	Извлечение фильтров	ст.-см.	2,33	137 051	2,33	137 051	58 820,28							
3.4.5	Фильтровая колонна труб	п.м	170,00	**1 310 020**	170,00	**1 310 020**	7 706,00	138,00	1 063 428	138	1 063 428	138	1 063 428	1 063 428
	Итого буровые работы	тенге		**3 957 840**		**3 957 840**			**3 007 995**		**3 007 995**		**3 007 995**	**3 007 995**
3.5	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	**6**	**580 454**	**6**	**580 454**		6		6		6		
3.5.1	д=108 мм	п.м.	**25,0**	**580 454**	25,0	**580 454**	**23 692,01**	25,0	**580 454**	25,0	**580 454**	25,0	**580 454**	**580 454**
3.6.	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	5		5					5		5		
3.6.1	д= 108 мм	п.м.	50	**693 518**	50	**693 518**	13 870,35			50	**693 518**	50	**693 518**	
3.7	**Привязка скважин GPS**	скв	11	**5 216**	11	**5 216**	474,18							
3.8	**Изготовление и монтаж оголовков скважин**	оголов	2	**21 345**	2	**21 345**	10 672,29	2	21 345	2	21 345	2	21 345	21 345
4	**Пробные откачки воды из скважин**													
4.1	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригаджой	бр/см	8,10	369 332	8,10	369 332	45 596,53	5,8909	268 605	5,8909	268 605	5,8909	268 605	268 605
4.2	Проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	33,00	798 777	33,00	798 777	24 205,36	24,00	580 929	24,00	580 929	24,00	580 929	580 929
4.3	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восс	11	61 871	11	61 871	5 624,62	8	44 997	8	44 997	8	44 997	44 997
	Итого откачек			**1 229 980**		**1 229 980**			**894 531**		**894 531**		**894 531**	**894 531**
5	**Сезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш" спецбригадой**			**66 732**										
5.1	Подготовка, ликвидация прокачек	п.л	4,0	16 819			4 204,82							
5.2	Проведение прокачек(откачек)	бр/см	4,0	49 913			12 478,34							
6	**Режимные наблюдения**													
6.1	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах													
6.1.1	11-25м	замер	24	17 454			727,26							
6.2	Замеры глубин скважин													
6.2.1	11-25м	замер	4	621			155,28							
6.3	Сезонный отбор проб из скважин	проба	4	9 077			2 269,35							
6.4	Переезды при режимных наблюдениях													
6.4.1	по дорогам 1 категории	км	3 100	173 261			55,89							
6.4.2	по бездорожью	км	240	24 273			101,1363							
	Итого режимные наблюдения	тенге		**224 686**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого полевых работ	тенге		**10 915 311**		**10 623 893**			7 657 740		9 322 961		9 322 961	7 657 740
7	Организация		1,50%	**163 730**		**100 000**			**79 438**		**100 000**		**100 000**	
8	Ликвидация		1,20%	**130 984**										
9	**Камеральные работы**	тенге		**13 816 957**		**1 700 000**								
9.1	Рецензия отчета	тенге		**160 000**										
II	**Сопутствующие работы**			**2 205 863**		**999 535**			**553 857**		**553 857**		**553 857**	**553 857**
10	Транспортировка грузов и персонала 6%	тенге	6,00%	654 919		490 000			144 322		144 322		144 322	144 322
11	Временное строительство 1%	тенге	1,00%	109 153										
12	Полевое довольствие	тенге	10,00%	1 091 531		509 535			409 535		409 535		409 535	409 535
13	Производственные командировки	тенге		350 260										
III	**Подрядные работы**													
14	**Лабораторные работы**													
14.1	Радиологический анализ	анализ	50	256 000	25	128 000	5 120							
14.2	Анализ вод по СанПиН	анализ	50	1 778 900	25	889 450	35 578							
14.3	Бактериологический анализ	анализ	10	31 600			3 160							
14.4	СХА	анализ	4	19 648			4 912							
	Итого подрядные работы	тенге		**2 086 148**		**1 017 450**								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**		**32 895 248,00**		**17 857 132,47**			**8 291 035**		**13 393 073**		**13 393 073**	**8 291 035**
	Понижающий коэффициент	0,70000040725												
	Итого с понижающим коэффициентом			**23 026 687**		**12 500 000,00**			**5 803 728**		**9 375 157**		**9 375 157**	**5 803 728**
	НДС	**тенге**	12,00%	**2 763 202,44**		**1 500 000,00**			**696 447**		**1 125 018**		**1 125 018**	**696 447**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**тенге**		**25 789 889,44**		**14 000 000,00**			**6 500 175**		**10 500 175**		**10 500 175**	**6 500 175**

от **Исполнителя:**

Генеральный директор _____ **Исмаилов У.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Ильина Т.В.**

Ответственный исполнитель _____ **Досумов А.Б.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**