УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
_____ **Курмангалиев К.К.**
11 июля 2018г

АКТ № 3

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за июнь месяц 2018 года** по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10(12) сёл Костанайской области в т.ч.: **в Карабалыкском районе**: с.Аккудук, с.Магнай, с.Подгорка, с.Жанааул, с.Каерак, с.Октябрьское, с.Фадеевка; **Фёдоровском районе**: с. Балыкты, с.Усаковка, с.Уйское, с.Берёзовка, с.Лысановка »

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Договором № 42 от "14 " марта 2018 года

**Комиссия в составе:**

Курмангалиев К.К..– руководитель отдела по водным ресурсам, со стороны «Заказчика»,

Досумов А.Д. – начальник отдела гидрогеологии, со стороны «Подрядчика» - ТОО «Геобайт-Инфо»

произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за июнь месяц 2018 года, и документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 36 828 400 тенге

Лимит бюджетных средств на 2018 год – 22 500 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом выполнены

**Виды и объёмы выполненных работ:**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Маршрутные исследования** | | |
| 1,1 | Гидрогеологические маршруты | км | 53 |
| 1,2 | Обследование скважин | обсл. | 7 |
| 1,3 | Обследование колодцев | обсл. | 7 |
| 1.4 | Обследование водотоков | обсл. | 7 |
| 1,5 | Переезды(туда и обратнона базу в г.Костанай) | | |
| | по дорогам | км | 100 |
| | по бездорожью | км | 100 |
| 2 | **Буровые работы** | | |
| | Группа скважин 0 -30м | | |
| 2.1. | Роторное бескерновое бурение д=151мм по грунтам | | |
| 2.1.1 | II категории | п.м | 62 |
| 2.1.2 | III категории | п.м | 33 |
| 2.1.3 | IV категории | п.м | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Группа скважин 31-100м | | |
| 2.2 | Роторное бескерновое бурение д=132мм | | |
| 2.2.1 | II категории | п.м | 10,0 |
| 2.2.2 | IV категории | п.м | 10,0 |
| 2.2.3 | V категории | п.м | 10,0 |
| | **Итого бурение** | п.м | **150,0** |
| **2.3** | **Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин** | м.д. | 4 |
| 2.3.1 | Переезды при бурении и ликвидации РС | | **190** |
| | по дорогам | км | 110 |
| | по бездорожью | км | 80 |
| | | | |
| **2.4** | **Вспомогательные работы при бурении** | | |
| 2.4.1 | Промывка скважин глубиной до 100м | ст.-см | 13,6047 |
| 2.4.2 | Проработка скважин глубиной до 100м | ст.-см | 13,6047 |
| 2.4.3 | Крепление обсадными трубами д+146мм | ст.-см | 0,2407 |
| 2.4.4 | Установка фильтров на колонне труб в необсаженный интервал | ст.-см | 2,11395 |
| | Фильтровая колонна труб | п.м | 59,3023 |
| **2.5** | **Изготовление и монтаж оголовков скважин** | оголов | 1 |
| **3** | **Пробные откачки воды из скважин** | | |
| 3.1 | Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой | п.л. | 1,6431 |
| 3.2 | Проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой | бр/см | 6 |
| 3.3 | Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах | бр/см | 2 |
| | | | |

**По результатам выполненных работ комиссии представлены:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Гидрогеологические маршруты по 5 участкам (листов) | 5 |
| 2 | Журналы полевой документации скважин по 2 участкам(с.Лысановка с.Берёзовка, ) | 4 |
| 3 | Журналы пробных откачек из скважин по участку с.Лысановка | 2 |
| 4 | Справка назначение на транспортировку и полевое довольствие | 1 |

**Комиссия отмечает:**

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за июнь месяц 2018г. принять.

**Члены комиссии:** **К.К. Курмангалиев**

**От подрядчика:** **А. Б. Досумов**

Товарищество с ограниченной ответственностью
Геобайт-Инфо
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай, ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН/ИИН 991040003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай, Касымканова, 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК

**Акт**
**выполненных работ**
**№ 3 от «11» июля 2018 года**

**г. Костанай**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора **Исмаилова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 42 "14" марта 2018 года по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 (12) сёл Костанайской области в т.ч.**в Карабалыкском районе:** с. Аккудук, с.Магнай, с.Подгорка, с.Жанааул, с.Каерак, с.Октябрьское, с. Фадеевка; **Фёдоровском районе :** с. Балыкты,с.Усаковка, с.Уйское, с.Берёзовка, с.Лысановка » в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов" подпрограмма 000 специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за **июнь месяц 2018 года**

| №№ п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Объем работ | Полная сметная стоимость, тенге | Лимит на 2018год | | Стоимость единицы работ | Выполнено | | | | | | Сумма, требуемая к перечислению за июнь 2018 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | июнь | | с начала года | | с начала работ | | |
| | | | | | Объем работ | Полная сметная стоимость, тенге | | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Собственно геологоразведочные работы** | | | **40 875 712** | | **25 362 537** | | | **5 553 972** | | **15 504 410** | | **15 504 410** | **5 553 972** |
| 1 | **Подготовительный перниод** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подготовительные работы | бр.-мес. | 3,0 | 4 834 224 | 3,00 | 4 834 224 | 1 611 407,90 | | | 3,00 | 4 834 224 | 3,00 | 4 834 224 | |
| 3 | Дефишрирование аэрофотоснимков | кв.км | 1 000 | 158 699 | 1 000 | 158 699 | 158,699 | | | | | | | |
| 4 | **Итого подготовительный период** | тенге | | **4 992 923** | | **4 992 923** | | | | | **4 834 224** | | **4 834 224** | |
| 5 | **Полевые работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Маршрутные исследования** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Гидрогеологические маршруты | км | 128 | 5 254 563 | 128 | 5 254 563 | 41 051,27 | 53 | 2 175 717 | 128 | 5 254 562 | 128 | 5 254 562 | 2 175 717 |
| 8 | Обследование скважин | обсл | 12 | 35 303 | 12 | 35 303 | 2 941,92 | 7 | 20 593 | 7 | 20 593 | 7 | 20 593 | |
| 9 | Обследование колодцев | обсл | 12 | 40 323 | 12 | 40 323 | 3 360,27 | 7 | 23 522 | 12 | 40 323 | 12 | 40 323 | 23 522 |
| 10 | Обследование водотоков | обсл | 12 | 9 077 | 12 | 9 077 | 756,45 | 7 | 5 295 | 12 | 9 077 | 12 | 9 077 | 5 295 |
| 11 | Переезды (туда и обратно на базу в .г.Костанай) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | по дорогам | км | 238 | 18 906 | 238 | 18 906 | 79,44 | 100 | 7 944 | 238 | 18 906 | 238 | 18 906 | 7 944 |
| 13 | по бездорожью | км | 344 | 48 965 | 344 | 48 965 | 142,34 | 100 | 14 234 | 344 | 48 965 | 344 | 48 965 | 14 234 |
| 14 | **Итого маршрутное исследование** | тенге | | **5 407 137** | | **5 407 137** | | | **2 247 305** | | **5 392 426** | | **5 392 426** | **2 247 305** |
| 15 | **Буровые работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Группа скважин 0-30 м | скв. | 13 | | | | | | | | | | | |
| | Роторное бескерновое бурение д=151мм | п.м | **169,0** | | **169,0** | | | **120,0** | | **120,0** | | **120,0** | | |
| | II категория | п.м | 100,0 | 231 753 | 100,0 | 231 753 | 2 317,53 | 62,0 | 143 687 | 62,0 | 143 687 | 62,0 | 143 687 | 143 687 |
| | IIIкатегория | п.м | 44,0 | 148 912 | 44,0 | 148 912 | 3 384,37 | 33,0 | 111 684 | 33,0 | 111 684 | 33,0 | 111 684 | 111 684 |
| | IV категория | п.м | 25,0 | 156 153 | 25,0 | 156 153 | 6 246,11 | 25,0 | 156 153 | 25,0 | 156 153 | 25,0 | 156 153 | 156 153 |
| 17 | Роторное бескерновое бурение д=132мм | п.м | **141** | | **141** | | | | | | | | | |
| 18 | II категория | п.м | 38,0 | 88 066 | 38,0 | 88 066 | 2 317,53 | | | | | | | |
| 19 | IIIкатегория | п.м | 16,0 | 54 150 | 16,0 | 54 150 | 3 384,37 | | | | | | | |
| 20 | IV категория | п.м | 40,0 | 225 312 | 40,0 | 225 312 | 5 632,79 | | | | | | | |
| 21 | V категория | п.м | 47,0 | 430 108 | 47,0 | 430 108 | 9 151,23 | | | | | | | |
| 22 | Группа скважин 31-100 м | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Роторное бескерновое бурение д=132мм | п.м | **105,0** | | **105,0** | | | **30,0** | | **30,0** | | **30,0** | | |
| 24 | II категория | п.м | 10,0 | 23 175 | 10,0 | 23 175 | 2 317,53 | 10,0 | 23 175 | 10,0 | 23 175 | 10,0 | 23 175 | 23 175 |
| 25 | IIIкатегория | п.м | 3,0 | 10 153 | 3,0 | 10 153 | 3 384,37 | | | | | | | |
| 26 | IV категория | п.м | 30,0 | 168 984 | 30,0 | 168 984 | 5 632,79 | 10,0 | 56 328 | 10,0 | 56 328 | 10,0 | 56 328 | 56 328 |
| 27 | V категория | п.м | 62,0 | 567 376 | 62,0 | 567 376 | 9 151,23 | 10,0 | 91 512 | 10,0 | 91 512 | 10,0 | 91 512 | 91 512 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Роторное бескерновое бурение д=112мм | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | IV категория | п.м | 15 | 69 937 | 15 | 69 937 | 4662,47 | | | | | | | |
| 30 | **Итого бурение** | п.м | **430,0** | **2 174 079** | **430,0** | **2 174 079** | | **150,0** | **582 539** | **150,0** | **582 539** | **150,0** | **582 539** | **582 539** |
| 31 | **Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин** | м.д. | **20** | **1 016 700** | **20** | **1 016 700** | 50 835,02 | 4 | 203 340 | 4 | 203 340 | 4 | 203 340 | 203 340 |
| 32 | Переезды при бурении и ликвидации РС | км | **990** | **462 807** | **990** | **462 807** | | **190** | **82 771** | **190** | **82 771** | **190** | **82 771** | **82 771** |
| 33 | по дорогам | км | 410 | 145 251 | 410 | 145 251 | 354,27 | 110,00 | 38 970 | 110 | 38 970 | 110,00 | 38 970 | 38 970 |
| 34 | по бездорожью | км | 580 | 317 556 | 580 | 317 556 | 547,51 | 80,00 | 43 801 | 80 | 43 801 | 80,00 | 43 801 | 43 801 |
| 35 | **Вспомогательные работы при бурении** | ст.-см. | **89,16** | **5 244 421,00** | **89,16** | **5 244 421** | | **29,56** | **1 738 961,00** | **29,56** | **1 738 961,00** | **29,56** | **1 738 961,00** | **1 738 961** |
| 36 | Промывка скважин глубиной до 100м | ст.-см. | 39,00 | 2 293 993 | 39,00 | 2 293 993 | 58 820,33 | 13,6047 | 800 230 | 13,6047 | 800 230 | 13,6047 | 800 230 | 800 230 |
| 37 | Проработка скважин глубиной до 100м | ст.-см. | 39,00 | 2 293 993 | 39,00 | 2 293 993 | 58 820,33 | 13,6047 | 800 230 | 13,6047 | 800 230 | 13,6047 | 800 230 | 800 230 |
| 38 | Крепление обсадными трубами д=146мм | ст.-см. | 0,69 | 40 586 | 0,69 | 40 586 | 58 820,33 | 0,2407 | 14 158 | 0,2407 | 14 158 | 0,2407 | 14 158 | 14 158 |
| 39 | Крепление обсадными трубами д=127мм | ст.-см. | 0,20 | 11 764 | 0,20 | 11 764 | 58 820,33 | | | | | | | |
| 40 | Извлечение обсадных труб д=146мм | ст.-см. | 1,15 | 67 643 | 1,15 | 67 643 | 58 820,33 | | | | | | | |
| 41 | Извлечение обсадных труб д=127мм | ст.-см. | 0,32 | 18 823 | 0,32 | 18 823 | 58 820,33 | | | | | | | |
| 42 | Установка фильтров на колонне труб в необсаженный интервал | ст.-см. | 6,06 | 356 451 | 6,06 | 356 451 | 58 820,33 | 2,11395 | 124 343 | 2,11395 | 124 343 | 2,11395 | 124 343 | 124 343 |
| 43 | Извлечение фильтров | ст.-см. | 2,74 | 161 168 | 2,74 | 161 168 | 58 820,33 | | | | | | | |
| 44 | Фильтровая колонна труб | п.м | 170,00 | **1 310 020** | 170,00 | **1 310 020** | 7 706,00 | 59,3023 | 456 984 | 59,3023 | 456 984 | 59,3023 | 456 984 | 456 984 |
| 45 | **Итого буровые работы** | тенге | | **10 208 027** | | **10 208 027** | | | **3 064 595** | | **3 064 595** | | **3 064 595** | **3 064 595** |
| 46 | **Изготовление сетчатых фильтров** | фильтр | **6** | **865 418** | **6** | **865 418** | | | | | **592 113** | | **592 113** | |
| 47 | д=108 мм | п.м. | 25,0 | 592 113 | 25,0 | 592 113 | 23 684,51 | | | 25,0 | 592 113 | 25,00 | 592 113 | |
| 48 | д=127 мм | п.м. | 10,0 | 273 305 | 10,0 | 273 305 | 27 330,50 | | | | | | | |
| 49 | **Изготовление щелевых фильтров** | фильтр | 7 | | 7 | | | | | | | | | |
| 50 | д= 108 мм | п.м. | 85,0 | **1 178 980** | 85,0 | **1 178 980** | 13 870,35 | | | 85,0 | **1 178 980** | 85,00 | **1 178 980** | |
| 51 | **Привязка скважин GPS** | скв | 13 | **6 164** | 13 | **6 164** | 474,18 | | | | | | | |
| 52 | **Изготовление и монтаж оголовков скважин** | оголов | 7 | **74 706** | 7 | **74 706** | 10 672,29 | 1 | 10 672 | 1 | 10 672 | 1 | 10 672 | 10 672 |
| 53 | **Пробные откачки воды из скважин** | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригаджой | бр/см | 10,68 | 486 971 | 9,04 | 412 052 | 45 596,53 | 1,6431 | 74 919 | 1,6431 | 74 919 | 1,6431 | 74 919 | 74 919 |
| 55 | Проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой | бр/см | 39,00 | 944 010 | 39,00 | 944 010 | 24 205,39 | 6,00 | 145 232 | 6,00 | 145 232 | 6,00 | 145 232 | 145 232 |
| 56 | Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах | восс | 13 | 73 120 | 13 | 73 120 | 5 624,62 | 2 | 11 249 | 2 | 11 249 | 2 | 11 249 | 11 249 |
| 57 | **Итого откачек** | | | **1 504 101** | | **1 429 182** | | | **231 400** | | **231 400** | | **231 400** | **231 400** |
| 58 | **Сезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш" спецбригадой** | | | **233 564** | | | | | | | | | | |
| 59 | Подготовка, ликвидация прокачек | п.л | 14,0 | 58 867 | | | 4 204,82 | | | | | | | |
| 60 | Проведение прокачек(откачек) | бр/см | 14,0 | 174 697 | | | 12 478,34 | | | | | | | |
| 61 | **Режимные наблюдения** | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 26-50 | замер | 84 | 65 834 | | | 783,74 | | | | | | | |
| 64 | Замеры глубин скважин | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 26-50м | замер | 14 | 2 470 | | | 176,46 | | | | | | | |
| 66 | Сезонный отбор проб из скважин | проба | 14 | 31 771 | | | 2 269,35 | | | | | | | |
| 67 | Переезды при режимных наблюдениях | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | по дорогам I категории | км | 1 860 | 103 957 | | | 55,89 | | | | | | | |
| 69 | по бездорожью | км | 2 720 | 275 091 | | | 101,1363 | | | | | | | |
| 70 | **Итого режимные наблюдения** | тенге | | **479 123** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **Итого полевых работ** | тенге | | **19 957 220** | | **19 169 614** | | | **5 553 972** | | **10 470 186** | | **10 470 186** | |
| 72 | Организация | | 1,50% | 299 358 | | 200 000 | | | | | **200 000** | | **200 000** | |
| 73 | Ликвидация | | 1,20% | 239 487 | | | | | | | | | | |
| 74 | **Камеральные работы** | тенге | | **15 226 724** | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| 75 | Рецензия отчета | тенге | | **160 000** | | | | | | | | | | |
| 76 | **Сопутствующие работы** | | | **3 742 987** | | **2 727 859** | | | **823 580** | | **1 077 226** | | **1 077 226** | **823 580** |
| 77 | Транспортировка грузов и персонала 6% | тенге | 6,00% | 1 197 433 | | 1 149 559 | | | 313 700 | | 381 518 | | 381 518 | |
| 78 | Временное строительство 1% | тенге | 1,00% | 199 572 | | | | | | | | | | |
| 79 | Полевое довольствие | тенге | 10,00% | 1 995 722 | | 1 578 300 | | | 509 880 | | 695 708 | | 695 708 | 509 880 |
| 80 | Производственные командировки | тенге | | 350 260 | | | | | | | | | | |
| 81 | **Подрядные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | **Лабораторные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Радиологический анализ | анализ | 55 | 281 600 | | | 5 120 | | | | | | | |
| 84 | Анализ вод по СанПиН | анализ | 55 | 1 956 790 | 15 | 533 670 | 35 578 | | | | | | | |
| 85 | Бактериологический анализ | анализ | 14 | 44 240 | | | 3 160 | | | | | | | |
| 86 | СХА | анализ | 15 | 73 680 | | | 4 912 | | | | | | | |
| 87 | **Итого подрядные работы** | тенге | | **2 356 310** | | **533 670** | | | | | | | | |
| 88 | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | **46 975 009** | | **28 624 066** | | | **6 377 552** | | **16 581 636** | | **16 581 636** | **6 377 552** |
| 89 | **Понижающий коэффициент** | 0,699999865886135 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | **32 882 500** | | **20 036 842,36** | | | **4 464 286** | | **11 607 143** | | **11 607 143** | **4 464 286** |
| 91 | **НДС** | **тенге** | 12,00% | **3 945 900** | | **2 404 421,15** | | | **535 714** | | **1 392 857** | | **1 392 857** | **535 714** |
| 92 | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **тенге** | | **36 828 400** | | **22 441 263,51** | | | **5 000 000** | | **13 000 000** | | **13 000 000** | **5 000 000** |

от **Исполнителя:**

Генеральный директор _____ **Исмаилов У.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Ильина Т.В.**

Ответственный исполнитель _____ **Досумов А.Б.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**