Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганда"
Заказчик: КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"

Акт №2

выполненных работ за июль 2018 года

По акту 4431,06757 т.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Санузлы								
1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	12,04	1180,64	52,27	14215	629	6411	0,98	12
		м2 проемов		768,56	22,33	9253	269	59,8	0,03	--
2	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	12,04	7746,93	--	93273	--	3358	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С121-090404-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	2	3230,62	--	6461	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	8	428,75	--	3430	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-070503-0204 в ценах II квартала 2017 года	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	40	312,86	--	12514	--	451	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	13,5	3818,02	16,64	51543	225	27638	3,85	52
		м2		3110,26	8,91	41988	120	59,1	0,01	--
7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	104,74	551,44	19,38	57758	2030	19556	0,36	37
		м2 стяжки		254,71	9,75	26679	1022	60,9	0,01	1
8	Е11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	57,99	3004,44	63,28	174227	3670	38409	1,07	62
		м2 покрытия		843,18	35,19	48896	2041	60,9	0,05	3
9	Е12-050101-0909	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	2,25	3772,95	157,77	8489	355	2838	2,32	5
		м2		1780,55	57,45	4006	129	59,1	0,05	--
10	Е12-120104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	64,74	180,55	--	11689	--	7578	0,26	17
		м2		180,55	--	11689	--	59,1	--	--
11	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	64,74	1169,12	20,37	75689	1319	17896	0,45	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	25636	1087	54,8	0,02	1
12	С122-040101-9909 в ценах II квартала 2017 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	10,42314	170,91	--	1781	--	64	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	64,74	310,07	1,96	20074	127	8473	0,26	17
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	13591	61	54,8	--	--
14	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	88,43	563,87	37,07	49863	3278	31233	0,74	66
		м2 облицовки		526,80	16,91	46585	1495	59,1	0,02	2
15	Е12-110101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	350	309,34	4,59	108268	1606	51872	0,30	104
		м2		221,41	2,46	77494	860	59,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6	**Выравнивание сплошное (шпатлевание) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	350	846,55	19,30	296292	6756	152960	0,74	258
		м2		649,41	14,59	227294	5107	59,1	0,02	7
17	Е11-150107-0211 Изм. и доп. вып. 7	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	125	4077,36	17,33	509670	2167	116737	1,66	208
		м2 поверхности облицовки		1373,67	12,75	171708	1594	54,8	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1495237	22161			866
			Тенге			704820	13784			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1485346				
		Материалы -	Тенге			650795				
		Всего заработная плата -	Тенге				718605			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107569				
		Накладные расходы -	Тенге			485474				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					416989		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68485		
		Сметная прибыль -	Тенге			157666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2128485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				718605			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9891				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9891				
		Накладные расходы -	Тенге			356				
		Сметная прибыль -	Тенге			820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2139552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				718605			
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
18	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	4	494,41	4,16	1978	17	1277	0,64	3
		прибор		490,25	2,23	1961	9	59,1	--	--
19	Е12-150101-0913	**Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы**	76,5	1381,38	12,87	105675	984	67014	1,55	119
		м трубопровода		1343,87	5,64	102806	431	59,1	0,01	--
20	С123-010701-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	74,82	410,19	--	30690	--	1105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	57	529,67	3,25	30191	185	19356	0,58	33
		м трубопровода с фасонными частями		521,84	1,63	29745	93	59,1	--	--
22	С123-010506-0103 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х 3 ГОСТ 22689-2014	57,39	316,30	--	18152	--	653	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	20	569,92	6,49	11398	130	7224	0,62	12
		м трубопровода с фасонными частями		553,11	3,27	11062	65	59,1	--	--
24	С123-010506-0109 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110 х3,4 ГОСТ 22689-2014	20,66	963,35	--	19903	--	717	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е12-150101-0505 Изм. и доп. вып. 6	Краны водоразборные и туалетные. Смена	11	277,06	0,91	3048	10	1947	0,33	4
		шт.		272,33	0,43	2996	5	59,1	--	--
26	С123-040702-0302 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	11	1063,68	--	11700	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			232736	1326			170
			Тенге			148569	603			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152290				
		Материалы -	Тенге			2395				
		Всего заработная плата -	Тенге				149173			
		Накладные расходы -	Тенге			96817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8656		
		Сметная прибыль -	Тенге			19929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				149173			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80446				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80446				
		Накладные расходы -	Тенге			2896				
		Сметная прибыль -	Тенге			6667				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			359046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				149173			
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы								
27	Е12-080101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м материал б/у**	133,32	338,70	1,87	45156	250	28112	0,41	55
		м		318,00	0,96	42396	128	59,1	--	--
28	Е12-110102-1101	**Штукатурка под сливами по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	20	3399,22	0,50	67984	10	36243	3,23	65
		м2		2707,60	--	54152	--	59,1	--	--
29	Е12-110102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	10	3399,22	0,50	33992	5	18122	3,23	32
		м2		2707,60	--	27076	--	59,1	--	--
30	Е12-120102-0707	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	10	546,90	0,40	5469	4	1212	0,21	2
		м2		158,96	0,17	1590	2	59,1	--	--
31	Е12-120102-0701	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	10	201,27	5,55	2013	56	273	0,04	--
		м2		30,33	0,09	303	1	59,1	--	--
32	Е12-120102-0804	**Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	10	323,58	20,66	3236	207	756	0,13	1
		м2		99,54	0,87	995	9	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**157850**	**531**			**156**
			Тенге			**126513**	**139**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157850				
		Материалы -	Тенге			30806				
		Всего заработная плата -	Тенге				126652			
		Накладные расходы -	Тенге			84718				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9867		
		Сметная прибыль -	Тенге			19405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				126652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			261973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				126652			

РАЗДЕЛ 4. Ремонт фасада

Фасад

33	Е12-120104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	406	180,55	--	73304	--	48268	0,26	104
		м2		180,55	--	73304	--	59,1	--	--
34	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором (лицевая сторона школы)**	493,4	851,29	24,63	420029	12152	172311	0,61	301
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	261375	9094	54,8	0,02	12
35	Е12-110102-0103	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	50	1694,96	0,26	84748	13	45149	1,71	86
		м2		1349,09	--	67455	--	59,1	--	--
36	Е11-070106-0401	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором**	100	368,63	78,00	36863	7800	13951	0,24	24
		м шва		191,36	--	19136	--	62,1	--	--
37	С121-130804-1101 в ценах II квартала 2017 года	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	2,1	547,45	--	1150	--	49	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	406	201,27	5,55	81717	2254	11072	0,04	16
		м2		30,33	0,09	12313	35	59,1	--	--
39	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	406	546,90	0,40	222042	162	49218	0,21	84
		м2		158,96	0,17	64539	70	59,1	--	--
40	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	406	201,27	5,55	81717	2254	11072	0,04	16
		м2		30,33	0,09	12313	35	59,1	--	--
41	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	406	468,59	1,27	190247	515	80758	0,43	176
		м2 вертикальной проекции		337,50	0,61	137027	246	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	406	747,28	2,04	303397	829	30522	0,09	36
		м2 окрашиваемой поверхности		75,18	0,95	30524	387	54,8	--	--
		Боковые крыльца								
43	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	8	8783,29	56,36	70266	451	4914	0,42	3
		м ограждения		351,48	22,08	2812	177	62,1	0,03	--
		Крыльцо №1								
44	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	5,58	851,29	24,63	4750	137	1949	0,61	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	2956	103	54,8	0,02	--
45	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	5,58	234,70	2,28	1310	13	517	0,19	1
		м2 фасада		143,60	1,04	801	6	54,8	--	--
		Крыльцо №5								
46	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,178	7335,62	1203,03	1306	214	379	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	424	85	60,9	0,55	--
47	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	1,78	3292,60	151,64	5861	270	556	0,40	1
		м2 пола		256,03	16,27	456	29	60,9	0,01	--
48	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки цементной	9,71	1254,95	401,00	12186	3894	6703	1,11	11
		м2		853,95	180,29	8292	1751	59,1	0,21	2
49	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	9,71	786,46	69,16	7637	672	2063	0,36	4
		м2 покрытия		258,29	23,80	2508	231	60,9	0,03	--
50	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	38,84	80,75	2,83	3136	110	352	0,01	--
		м2 покрытия		7,44	1,46	289	57	60,9	--	--
		Крыльцо большое								
51	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки цементной	7,5	1254,95	401,00	9412	3008	5178	1,11	8
		м2		853,95	180,29	6405	1352	59,1	0,21	2
52	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	30,57	786,46	69,16	24042	2114	6494	0,36	11
		м2 покрытия		258,29	23,80	7896	728	60,9	0,03	1
53	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	122,28	80,75	2,83	9874	346	1110	0,01	1
		м2 покрытия		7,44	1,46	910	178	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е12-120103-0207	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами перил за два раза**	2,3	645,69	0,18	1485	--	876	0,74	2
		м2		573,91	0,09	1320	--	59,1	--	--
		Вход в подвал								
55	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	1,56	890,04	--	1388	--	914	1,21	2
		м3 грунта		890,04	--	1388	--	59,1	--	--
56	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,4288	7335,62	1203,03	3146	516	912	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	1022	204	60,9	0,55	--
57	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	1,2864	14445,39	720,01	18583	926	1387	0,97	1
		м3		744,90	176,15	958	227	48,5	0,20	--
58	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	5,36	732,59	14,29	3927	77	687	0,21	1
		м2 поверхности		181,75	1,73	974	9	50,8	--	--
59	Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	3,384	2172,40	19,83	7351	67	1918	1,22	4
		м2		935,35	3,47	3165	12	48,5	--	--
60	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	0,0801	9511,02	1317,10	762	105	376	10,67	1
		т		8193,92	286,11	656	23	48,5	0,33	--
61	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	1,49184	13925,04	9799,05	20774	14619	5504	4,93	7
		м3		4035,03	2094,87	6020	3125	48,5	2,42	4
62	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	1,5142176	12488,23	--	18910	--	802	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	0,12	786,46	69,16	94	8	25	0,36	--
		м2 покрытия		258,29	23,80	31	3	60,9	0,03	--
64	Е11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	1,68	80,75	2,83	136	5	15	0,01	--
		м2 покрытия		7,44	1,46	13	2	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1721549**	**53530**			**908**
			Тенге			**727284**	**18169**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1721549**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			920675				
	Всего заработная плата -		Тенге				745453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1150				
	Местные материалы -		Тенге			18910				
		Накладные расходы -	Тенге			506000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					415393		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90607		
		Сметная прибыль -	Тенге			178204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2405752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				745453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2405752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				745453			
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
65	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	10	437,00	--	4370	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С341-010101-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в**	10	701,25	--	7013	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			11383	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11383				
	Транспортные расходы -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			483				
		Сметная прибыль -	Тенге			949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12814				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3618754	77548			2100
			Тенге			1707186	32697			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3528416				
	Материалы -		Тенге			1604671				
	Всего заработная плата -		Тенге				1739883			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108719				
	Местные материалы -		Тенге			18910				
	Транспортные расходы -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			1173491				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					995395		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					178096		
		Сметная прибыль -	Тенге			376153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5078060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2141
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739883			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9891				
		Накладные расходы -	Тенге			356				
		Сметная прибыль -	Тенге			820				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11067				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80446				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80446				
		Накладные расходы -	Тенге			2896				
		Сметная прибыль -	Тенге			6667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90010				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5179137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2141
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739883			

врем. Зд. и сооруж.	62149,644
Итого	5241287
НДС 12%	628954
Итого с НДС	5870241
Скидка	1439173,471
Итого с учетом скидки	**4431067,57**

Заказчик:
Руководитель ГКП "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ Б.Жунусова

Заместитель директора по АХЧ
КГП "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ С.Т. Жокебаева

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нура-Сервис"
_____ Е.К.Рысбек

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
_____ Г.Н. Ахмаджанова