Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка-Трофимовка-граница РФ км 0-95(95 км)
Договор: № 26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11.06.2018 года

АКТ №5
приемки выполненных работ от 02 июля 2018 года
за июнь 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
						всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	ед (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1900,0	27,71	6,3	21,41	6,93	52649	11970	40679	13167	133	33432	0,04	76
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,24700	21200				5236	0	0	0		0		0
2		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	240	241,22		241,22	97,22	57893	0	57892,8	23332,8	133	31033	0,3200	77
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,58560	63300				37068	0	0	0		0		0
3		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4 (Д-710Б, ДЗ -61	км	270	1115,65		1115,65	449,62	301226	0	301225,5	121397	133	161459	1,4800	400
	0,01129	1-1-982	дизельное топливо	тн	3,04830	63300				192957	0	0	0		0		0
			Май. Исключить														
		сч.-фак.	Сигнальные металлические столбики	шт	34,000	972,48				-33064							
		сч.-фак.	Металлическая стойка диам. 57 мм дл. 3,5 м	шт	20,000	1238,6				-24772							
		8.02-04-2002	Транспортировка знаков на расстояние 187 км	тн	1,514000	741,84				-1123							
			Добавить														
		сч.-фак.	Сигнальные металлические столбики	шт	34,00	920,71				31304							
		сч.-фак.	Металлическая стойка диам. 57 мм дл. 3,5 м	шт	20,000	1132,47				22649							
4		106-1	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2, при подгрунтовке основание из щебня	м2	300	338,87	187,15	151,72	16,12	101661	56145	45516	4836	133	81105	1,13	339
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	31,800	3423,22				108858	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,15900	38600				6137	0	0	0		0		0
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,117000	63300				7406	0	0	0		0		0
5		106-2	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2 , при подгрунтовке основания из щебня	м2	250,00	296,2	160,65	135,55	15,76	74050	40163	33887,5	3940	133	58656	0,97	243

	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	26,500	3423,22				90715	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,13250	38600				5115	0	0	0		0		0
	0,00039	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,097500	63300				6172	0	0					
6.		106-3	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2, при подгрунтовке основания из щебня	м2	393,00	240,18	125,87	114,32	15,29	94391	49467	44927,76	6008,97	133	73783	0,76	299
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	41,658	3423,22				142604	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,20629	38600				8040	0	0	0		0		0
	0,00039	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,153270	63300				9702	0	0	0		0		0
7.	100	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	9,43	637,53		637,53	343,71	6012	0	6011,9079	3241	133	4311	1,340	13
	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,05620	63300				3558	0	0	0		0		0
	0,2	8.02-04-2002 К=1,1	Транспорт а/бетона на расстояние 187 км г. Павлодар	тн	99,96	741,84		741,84	148,37	74153	0	74152,843	14830,768	0	0		0
		8.02-04-2002 К=1,1К=1,6	Транспорт битума на рассотяние 187 км г. Павлодар	тн	0,500	1186,94		1186,94	237,39	593	0	593,22074	118,64415	0	0		0
8.		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	95,000	191,23	191,23			18167	18167	0		133	24162	1,4400	137
9.		162-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 60 мм	м2	4000,00	115,25	53,98	61,27	16,3	461000	215920	245080	65200	133	373890	0,39	1560
	0,00046	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,84000	63300				116472							
	0,0672	30-8-31	щебень из плотных горных пород для строительных работ М-1000 фр. 20-40 мм	м3	268,80	532,75				143203							
10.		8.02.04. 2002 К=1,1	Транспортировка щебня на расстояние 315 км	тн	376,32	1126,95		1126,95	225,39	424094		424093,82	84818,765	0	0		0
			Итого прямые затраты							2544127	379861	1274060,4	340892		841830		3066
			в том числе стоимость материалов							890205							
			Накладные расходы, %							841830	126274						4209
			заработная плата							126274							
			трудоёмкость							4 209							
			Итого с накладными расходами:							3 385 956	506136	1274060	340892		841830		7275
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							203 157							
			Итого с ненормир. затратами:							3 589 114							
			сметная заработная плата, тенге							847 027							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							7 275							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							3 589 114	506136	1274060	340892		841830		7275
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							11 137 738	1570640	3953664	1057855		841830		7275
			сметная заработная плата, тенге							2 628 495							
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							222 755							
			Итого							11 360 493	1570640	3953664	1057855		841830		7275

			К=0,888566							10094547,82							
			НДС 12%							1 211 345,74							
			Всего							11305893,56	1570640	3953664	1057855		841830		7275

Заказчик: И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ М.Т.Валиев

Руководитель производственного отдела

_____ М.Т.Валиев

И.о. руководителя технического отдела

_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист технического отдела

_____ Н.Л.Черепанова

Куратор _____ А.К.Дюсембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Е.А.Марченко