Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта Есильского района"

Исполнитель: ТОО "Amirtas"

Наименование объекта: "Текущий ремонт центрального стадиона в г.Есиль"

АКТ
выполненных работ №08 от 16 июля 2018 года
к договору о государственных закупках №73 от 04 июня 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-001-002. Устройство волейбольной площадки. Площадь 200 кв.м.									
		Раздел № 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0343 К109=1,15; К110=1,25	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,0	243,36	243,37	1 460	1 461	-	239	1 835
					-	55,30	-	332	-	136	
2	1101-0107-1802 К109=1,15; К110=1,25	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	20,0	135,74	-	2 715	-	-	1 955	5 044
					135,74	-	2 715	-	-	374	
		Итого по разделу № 1					**4 175**	**1 461**	-	**2 194**	**6 879**
							2 715	**332**	-	**510**	
		Раздел № 2 Покрытие									
3	1127-0401-0101 К109=1,15; К110=1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,0	1 327,70	1 193,60	1 328	1 194	-	400	1 866
					134,10	236,10	134	236	-	138	
4	1127-0403-0901 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия толщиной 15 см,	м2 покрытия	20,0	833,50	236,47	16 670	4 729	10 951	1 221	19 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К109=1,15; К110=1,25	однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)			49,47	70,86	989	142	-	1 431	
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,0	1 314,00	-	1 314		1 314	-	1 419
					-	-		-	-	105	
6	1127-0201-1002 К109=1,15; К110=1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,0	1 898,60	34,30	7 594	137	1 371	3 172	11 627
					721,63	12,47	2 887	50	-	861	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,18	32 586,00	-	5 865		5 865	-	6 335
					-	-		-	-	470	
8	2503-0201-0301	Газоны искусственные в рулонах	м2	220,0	2 380,68	-	523 750		523 750	-	565 650
					-	-		-	-	41 900	
9	1147-0112-0107 К109=1,15; К110=1,25	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	220,0	654,57	9,49	144 005	2 088	20 218	107 463	260 065
					553,17	1,91	121 697	420	-	8 597	
10	Прайс-лист ТОО "Эко-Газон"	Линия разметки волейбольного поля.	Кв.м	25,0	2 380,68	-	59 517		59 517	-	64 278
					-	-		-	-	4 761	
11	Прайс-лист ТОО "Полимер - НС"	Клей полиуретановый	Кг	77,0	1 530,00	-	117 810		117 810	-	127 235
					-	-		-	-	9 425	
12	Прайс-лист ТОО Эко-Газон	Шовная (соединительная) лента	Метр	110,0	153,00	-	16 830		16 830	-	18 176
					-	-		-	-	1 346	
13	Прайс-лист ТОО B-grass	Крошка резиновая фракция 2-4 мм	кг	1 210,0	153,00	-	185 130		185 130	-	199 940
					-	-		-	-	14 810	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,82	1 314,00	-	2 391		2 391	-	2 583
					-	-		-	-	192	
		Итого по разделу №2					**1 082 204**	**8 148**	**944787**	**112 256**	**1 278 496**
							125 707	**848**	**-**	**84 036**	
		Устройство дополнительной площадки с искусственным покрытием. Площадь 110 кв.м									
		Раздел №1. Земляные работы.									
1	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом	м3 грунта	33,0	243,38	243,38	8 032	8 032	-	4 378	13 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К109=1,15; К110=1,25	свыше 1000 до 5000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			-	55,29	-	6 081	-	837	
2	1101-0107-1802 К109=1,15; К110=1,25	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. 1 группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	110,0	135,74	-	14 931	-	-	10 750	27 736
					135,74	-	14 931	-	-	2 055	
		Итого по разделу № 1					**22 963**	**8 032**	-	**15 128**	**40 983**
							14 931	**6 081**	-	**2 892**	
		Раздел № 2 Покрытие									
3	1127-0403-0901 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	110,0	833,49	236,47	91 684	26 012	60 232	14 296	114 458
					49,47	70,86	5 442	7 795	-	8 478	
4	1127-0403-0904 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	550,0	45,10	13,40	24 805	7 370	17 436	2 459	29 445
					-	4,14	-	2 277	-	2 181	
5	2101-0501-0401	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	5,5	1 836,00	-	10 098		10 098	-	10 906
					-	-		-	-	808	
6	1127-0201-1002 К109=1,15; К110=1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2,0	1 898,60	34,30	3 797	69	2 286	1 585	5 813
					721,63	12,46	1 443	25	-	431	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,09	32 586,00	-	2 933		2 933	-	3 168
					-	-		-	-	235	
8	2503-0201-0301	Газоны искусственные в рулонах	м2	110,0	2 380,68	-	261 875		261 875	-	282 825
					-	-		-	-	20 950	
9	1147-0112-0107 К109=1,15; К110=1,25	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	110,0	654,57	9,49	72 003	1 044	10 110	53 732	135 794
					553,17	1,91	60 849	210	-	10 059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Прайс-лист ТОО "Полимер-НС"	Клей полиуретановый	Кг	38,5	1 530,00	-	58 905		58 905	-	63 617
					-	-		-	-	4 712	
11	Прайс-лист ТОО Эко-Газон	Шовная (соединительная) лента	Метр	150,0	153,00	-	22 950		22 950	-	24 786
					-	-		-	-	1 836	
12	Прайс-лист ТОО B-grass	Крошка резиновая фракция 2-4 мм	кг	606,0	153,00	-	92 718		92 718	-	100 135
					-	-		-	-	7 417	
13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,91	1 314,00	-	1 195		1 195	-	1 291
					-	-		-	-	96	
		Итого по разделу № 2					**642 963**	**34 495**	**540738**	**72 072**	**772 238**
							67 734	**10 307**		**57 203**	
		Устройство площадки для прыжков в длину. Площадь 24,4 кв.м									
		Раздел № 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0374 К109=1,15; К110=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	7,32	252,92	252,91	1 851	1 851	-	423	2 456
					-	80,42	-	588	-	182	
2	1101-0107-1802 К109=1,15; К110=1,25	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24,4	135,74	-	3 312	-	-	2 385	6 153
					135,74	-	3 312	-	-	456	
		Итого по разделу № 1					**5 163**	**1 851**	-	**2 808**	**8 609**
							3 312	**588**	-	**638**	
		Раздел № 2 Покрытие									
3	1127-0401-0101 К109=1,15; К110=1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,83	1 327,87	1 193,99	2 430	2 185	-	730	3 413
					133,88	235,52	245	431	-	253	
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,83	1 314,00	-	2 405		2 405	-	2 597
					-	-		-	-	192	
5	1127-0403-0901 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	24,4	833,47	236,45	20 337	5 769	13 360	3 171	25 389
					49,48	70,87	1 207	1 729	-	1 881	
6	1127-0602-0201 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,4	98,58	42,51	2 405	1 037	345	1 507	4 225
					46,64	10,55	1 138	257	-	313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	2,44	14 810,00	-	36 136		36 136	-	39 027
					-	-			-	2 891	
9	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002928	120 468,00	-	353		353	-	381
					-	-			-	28	
10	1127-0201-1002 К109 1,15; К110=1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40,0	1 898,60	34,30	75 944	1 372	45 706	31 713	116 270
					721,63	12,47	28 865	499	-	8 613	
11	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,8	32 586,00	-	58 655		58 655	-	63 347
					-	-			-	4 692	
12	1111-0101-1701 К109 1,15; К110=1,25	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство. /Примечание: Устройство покрытия спортивной площадки из резиновой крошки, толщина слоя 10 мм/.	м2	24,4	707,64	9,54	17 266	233	6	16 008	35 936
					697,95	-	17 030		-	2 662	
13	Прайс-лист ТОО B-grass	Крошка резиновая фракция 2-4 мм	кг	292,8	153,00	-	67 198		67 198	-	72 574
					-	-			-	5 376	
14	Прайс-лист ТОО "Полимер - НС"	Клей полиуретановый	Кг	54,9	1 530,00	-	44 798		44 798	-	48 882
					-	-			-	3 584	
15	Прайс-лист ТОО "B-grass"	Пигмент (краситель) для резиновой крошки	Кг	8,54	1 020,00	-	8 710		8 710	-	9 407
					-	-			-	697	
16	2204-0901-0201	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	0,55	1 041,00	-	573		573	-	619
					-	-			-	46	
		Итого по разделу № 2					**337 210**	**10 596**	**278 245**	**53 129**	**421 567**
		Раздел № 3 Общестроительные работы. Устройство ямы для приземления. Площадь 21 кв.м. (длина 7 м, ширина 3 м).					**48 485**	**2 916**	**-**	**31 228**	
17	1101-0102-0374 К109=1,15; К110=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	10,5	252,95	252,95	2 656	2 656	-	608	3 525
					-	80,38	-	844	-	261	
18	1101-0107-1802 К109=1,15; К110=1,25	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	21,0	135,76	-	2 851	-	-	2 053	5 296
					135,76	-	2 851	-	-	392	
19	1140-0401-0108 К109=1,15; К110=1,25	Стены. Обшивка досками	м2 полов и обшивки	5,5	4 321,43	93,06	23 767	512	20 814	2 315	28 169
					444,08	23,67	2 442	130	-	2 087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-3303, К109=1.15; К110=1.25	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	1.35	6 025,34	70,67	8 134	95	3 975	833	9 447
					654,67	32,00	883	43	-	717	
21	1127-0401-0101 К109=1.15; К110=1.25	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10.5	1 327,62	1 193,52	13 940	12 532	-	4 197	19 588
					134,10	236,00	1 408	2 478	-	1 451	
22	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10.5	1 314,00		13 797		13 797	-	14 901
					-			-	-	1 104	
		Итого по разделу № 3					65 145	15 795	38 586	10 006	80 926
							7 584	3 495	-	5 775	
		Итого по смете					2 159 823	80 378	1 802 356	267 593	2 609 698
							270 468	24 567		182 282	
		Итого по смете:	тенге				2 609 698				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				270 468				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				80 378				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				24 567				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				1 802 356				
		- накладные расходы	тенге				267 593				
		- сметная прибыль	тенге				182 282				
		НДС 12%					313 164				
		ВСЕГО общая стоимость работ					2 922 862				

"ЗАКАЗЧИК"
Государственное учреждение
"Отдел физической культуры и спорта
Есильского района" Акмолинской области.
Акмолинская область, Есильский район,
г.Есиль, ул.Энергетиков, д.4.
БИН 060140008178
ИИК KZ13070103KSN0318000
в РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"
БИК KKMFKZ2A.

Руководитель
_____ **Ахметжанов Т.Р.**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ТОО "Amirtas"
г.Астана, ул.Хусейн Бен Талал, 11
БИН 131040026265
ИИК KZ23926150218V665000
в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Руководитель
_____ **Холдаров М.М.**