Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №27" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ.№ 27" г. Караганда, ул. Сатыбалдина,

Договор: №29 от 21.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за июль 2018 год

Капитальный ремонт кровли здания школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	2732	200,62	1,41	548095	3841	321654	0,2875	785,45
		м2 кровли		199,21	–	544254	–	59,1	–	–
2	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	2732	120,95	0,31	330426	845	194782	0,1741	475,6412
		м2 кровли		120,64	–	329581	–	59,1	–	–
3	12-080101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	6	2410,67	2,17	14464	13	8541	3,413	20,478
		окно		2408,5	–	14451	–	59,1	–	–
4	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	219,55	63,1	0,05	13854	10	8182	0,091	19,97905
		м		63,06	–	13844	–	59,1	–	–
5	12-080101-0606	Концы деревянные стропильные. Смена с установкой стоек под стропильные ноги	150	66,44	6,35	9966	952	3105	0,0424	6,36
		шт.		32,11	2,91	4817	436	59,1	0,0034	0,51
6	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	2000	209,51	1,72	419015	3437	27846	0,029	58
		м2 обработанной поверхности		22,54	0,74	45079	1486	59,8	0,00079	1,58
7	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2000	281,72	8,16	563436	16326	72160	0,07981	159,62
		м2 изолируемой поверхности		62,03	1,94	124060	3883	56,4	0,00263	5,26

8	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2000	590,36	14,2	1180725	28401	590489	0,65125	1302,5
		м2 кровли		518,64	4,84	1037285	9681	56,4	0,00563	11,26
9	21-050109-0116	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	1986,268	1865,65		3705681				
		м2								
10	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12	1594,17	61	19130	732	8954	1,702	20,424
		м2 кровли		1305,42	17,5	15665	210	56,4	0,02438	0,29256
11	21-050109-0116	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	13,8	1865,65		25746				
		м2								
12	12-080101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	6	11486	0,33	68916	2	835	0,316	1,896
		шт.		235,33	0,17	1412	1	59,1	0,0002	0,0012
13	12-080101-2505	Обделки из листовой стали. Смена примыканий к стенам каменным	57,8	679,72	1,25	39288	72	11781	0,4545	26,2701
		м		344,24	0,64	19897	37	59,1	0,0008	0,04624
14	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	278	1156,67	8,56	321555	2380	39552	0,3105	86,319
		м планки		250,45	1,81	69625	502	56,4	0,00213	0,59214
15	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	278	966,8		268770				
		м								
16	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	149,214	1485,07	–	221593	–	130961	2,1432	319,79544
		т		1485,07	–	221593	–	59,1	–	–
17	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	149,214	430		64162				
		т								
18	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	149,214	685,87		102341				
		т								
		Всего прямые затраты				**7917163**				**3283**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 441 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 252 086
- перевозка грузов, тенге	166 503
Накладные расходы I уровня, тенге	1 418 842
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 336 005
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	336 096
Итого, тенге	9 672 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	773 768
Всего	**10 445 869**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	125 350
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**10 571 219**
в текущих и прогнозных ценах 1,021757229	**10 801 220**
Скидка по конкурсу 30,04 %	3 244 829
Итого с учетом скидки	**7 556 391**
НДС (12 %)	906 767
Всего по акту с учетом НДС	**8 463 158**

Принял:
Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №27" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

И.о. Директора _____ **Буяков А.В.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____ **Қаржау Н.Ә.**