Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»**

Подрядчик: **Общественное объединение «Аяулы-Алақан»**

Наименование объекта - **Озеленение, полив, разбивка цветников города Капшагай**

Договор № 130840011038/180040/00 от 16.04.2018 г.

А К Т № 1

Приемки выполненных работ по озеленению за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение, полив, разбивка цветников								
1	**Е11-470101-0102 11-470101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**1867,5**	**89,83**	**--**	**167765,38**	**--**	**105744,80**	**0,12**	**219,06**
		м2		**89,83**	**--**	**167765,38**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	219,0600	765,850	167765,38			
		Накладные расходы -		***56,62***		***105745,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*50,67*				*94620,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*11125,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,72***		***21881,00***				
		Сметная стоимость				***295391,00***				
2	**Е11-470101-0103 11-470101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**1867,5**	**74,10**	**--**	**138388,88**	**--**	**87228,39**	**0,09**	**159,14**
		м2		**74,10**	**--**	**138388,88**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	159,1400	869,610	138388,88			
		Накладные расходы -		***46,71***		***87228,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*41,79*				*78051,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,91*				*9177,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,66***		***18049,00***				
		Сметная стоимость				***243667,00***				
3	**Е11-470113-0102 11-470113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**1867,5**	**637,54**	**--**	**1190610,00**	**--**	**750457,69**	**0,86**	**1604,92**
		м2		**637,54**	**--**	**1190610,00**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,86	1604,9200	741,850	1190610,00			
		Накладные расходы -		***401,85***		***750458,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*359,57*				*671504,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,28*				*78954,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,15***		***155285,00***				
		Сметная стоимость				***2096353,00***				
4	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**1867,5**	**539,95**	**--**	**1008365,75**	**--**	**502658,23**	**0,54**	**1002,94**
		м2		**418,88**	**--**	**782263,79**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,54	1002,9400	779,970	782263,79			
4.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,20	373,5000	605,360	226101,96			
		Накладные расходы -		***269,16***		***502658,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*236,25*				*441197,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,91*				*61461,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,73***		***120882,00***				
		Сметная стоимость				***1631906,00***				
5	**Е11-470113-0202 11-470113-0202 РСНБ РК 2015 К=4**	**Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**	**1867,5**	**315,53**	**--**	**589259,97**	**--**	**238490,16**	**0,25**	**465,61**
		м2		**194,46**	**--**	**363158,01**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	465,6100	779,970	363158,01			
5.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,20	373,5000	605,360	226101,96			
		Накладные расходы -		***127,71***		***238490,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,68*				*204821,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,03*				*33669,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***35,46***		***66220,00***				
		Сметная стоимость				***893970,00***				
6	**С121-010101-0202 Т121-010101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**637,958**	**1607,14**	**--**	**1025287,82**	**--**	**43472,20**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***68,14***		***43472,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,14*				*43472,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***134,02***		***85501,00***				
		Сметная стоимость				***1154261,00***				
7	**Е11-470117-0103 11-470117-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегной. Заготовка вручную**	**25,32**	**3696,46**	**--**	**93594,28**	**--**	**58993,75**	**4,94**	**125,09**
		м3		**3696,46**	**--**	**93594,28**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,94	125,0900	748,210	93594,28			
		Накладные расходы -		***2329,93***		***58994,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2084,80*				*52787,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,13*				*6207,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***482,11***		***12207,00***				
		Сметная стоимость				***164795,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е11-470113-0302 11-470113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	**1867,5**	**67,47**	**--**	**126006,73**	**--**	**76837,75**	**0,08**	**147,76**
		м2		**65,12**	**--**	**121608,11**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	147,7600	823,030	121608,11			
8.2	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0934	24242,590	2263,65			
8.3	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00	0,0093	228644,330	2134,97			
8.4	268270 С	Цветы	1000 шт.	0,01	19,6100	--	--			
		Накладные расходы -		***41,14***		***76838,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***36,73***				***68587,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,42***				***8251,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,69***		***16228,00***				
		Сметная стоимость				***219072,00***				
9	**С125-030201-9903 Т125-030201-9903**	**Рассада цветов**	**31377**	**65,24**	**--**	**2047142,16**	**--**	**86798,83**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2,77***		***86799,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,77***				***86799,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,44***		***170715,00***				
		Сметная стоимость				***2304656,00***				
10	**Е11-470119-0502 11-470119-0502 РСНБ РК 2015**	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода**	**6521,165**	**500,75**	**--**	**3265505,69**	**--**	**1615556,00**	**0,45**	**2924,74**
		м3		**385,27**	**--**	**2512441,55**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	2924,7400	859,030	2512441,55			
10.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,00	6521,1700	115,480	753064,13			
		Накладные расходы -		***247,74***		***1615556,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***217,30***				***1417017,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***30,45***				***198539,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***59,88***		***390485,00***				
		Сметная стоимость				***5271547,00***				
11	**Е11-470215-0605 11-470215-0605 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Формирование крон**	**278**	**12,14**	**--**	**3376,16**	**--**	**2128,04**	**0,01**	**3,61**
		шт		**12,14**	**--**	**3376,16**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,6100	934,550	3376,16			
		Накладные расходы -		***7,65***		***2128,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***6,85***				***1904,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,81***				***224,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,58***		***440,00***				
		Сметная стоимость				***5945,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**Е11-470120-0102 11-470120-0102 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**684**	**1552,10**	**--**	**1061637,21**	**--**	**669164,37**	**1,43**	**975,38**
		1 дерево		**1552,10**	**--**	**1061637,21**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	975,3800	1088,430	1061637,21			
		Накладные расходы -		***978,31***		***669164,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*875,39*				*598763,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,93*				*70401,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***202,43***		***138464,00***				
		Сметная стоимость				***1869266,00***				
13	**Е11-470120-0201 11-470120-0201 РСНБ РК 2015**	**Поросли у деревьев. Обрезка нижние сучья**	**2148**	**331,75**	**--**	**712599,45**	**--**	**449161,13**	**0,40**	**851,23**
		1 дерево		**331,75**	**--**	**712599,45**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	851,2300	837,140	712599,45			
		Накладные расходы -		***209,11***		***449161,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*187,11*				*401906,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,00*				*47255,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,27***		***92941,00***				
		Сметная стоимость				***1254701,00***				
14	**С234-030102-0401 34-030102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пила с карбюраторным двигателем**	**290,045**	**107,93**	**107,93**	**31303,11**	**31303,11**	**1327,25**	**--**	**--**
		маш.-час		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4,58***		***1327,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,58*				*1327,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,00***		***2610,00***				
		Сметная стоимость				***35241,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11460842,62**	**31303,11**			**8479,48**
			Тенге			**7147442,86**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11460842,62**				
	Материалы -		Тенге			**1209666,67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7147442,86**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3072430,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4688018,59**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4031157,77**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**656860,82**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1291908,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17440770,10**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8479,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7147442,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17440770,10**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8479,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7147442,86**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11460842,62**	**31303,11**			**8479,48**
			Тенге			**7147442,86**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11460842,62**				
	Материалы -		Тенге			**1209666,67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7147442,86**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3072430,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4688018,59**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4031157,77**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**656860,82**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1291908,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17440770,10**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8479,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7147442,86**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17440770,10**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8479,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7147442,86**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**17 440 770**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,785207049	**13 694 616**
НДС-12%	**1 643 354**
ИТОГО	**15 337 969**

З А К А З Ч И К

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»

Руководитель

_____ Алмабеков А. А.

П О Д Р Я Д Ч И К

Общественное объединение «Аяулы-Алақан»

Руководитель

_____ Досқара Ертай Елтайұлы