Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"
Подрядчик: ТОО"КомплектАзияСервис"

Наименование строительства и его адрес: *Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от улицы Горького до улицы Кенесары в городе Кокшетау*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 16.07.2018 г.
за период с 21.06.2018г. по 16.07.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111/015	12.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары	31 374 220	10 481 438							1 257 773	11 739 211

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"
_____ Жунусов М.М.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"
_____Шаримов Д.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "КомплектАзия Сервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау

Адрес: г.Кокшетау

Договор №111/015 от 12.04.2018г.

Акт №3 от 16.07.2018г.
приемки выполненных работ с 21.06.2018г. по 16.07.2018г.

Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кабельная линия напряжением КЛ-0,4кВ								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65м3	13,871	122,74	115,84	1703	1607	324	0,01	0
		м3 грунта		6,81	32,67	94	453	59,1	0,03	0
2	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	27,17	90,61	0	2462	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1)	27,742	87,58	81,44	2430	2259	463	0,01	0
		м3 грунт		6,14	22,1	170	613	59,1	0,02	1

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна для стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,858	1373,73	0	1179	0	697	1,85	2
		м3 грунт		1373,73	0	1179	0	59,1	0	0
5	11-010205-0502	Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,43	656,86	0	939	0	555	0,97	1
		м3 грунта		656,86	0	939	0	59,1	0	0
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 78кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	27,17	13,61	13,61	370	370	70	0	0
		м3 грунта		0	4,35	0	118	59,1	0	0
7	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	238	332,25	281,03	79076	66885	15376	0,06	14
		м кабеля		51,22	99,73	12190	23736	42,8	0,1	24
8	21-010401-0101	Песок природный	14,3	1314,18	0	18793	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
9	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 2кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	279,73	128,48	25176	11563	6605	0,15	14
		м кабеля		128,05	43,4	11525	3906	42,8	0,05	5
10	13-080201-0802	Кабель до 35кВ, масса 1м до 2кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	87	243,66	105,58	21198	9185	5458	0,13	11
		м кабеля		110,97	35,61	9654	3098	42,8	0,04	3
11	13-080201-0202	Кабель до 35кВ, масса 1м до 2кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	265	233,59	104,81	61901	27775	15650	0,12	32
		м кабеля		102,44	35,54	27147	9418	42,8	0,04	11
12	23-060137-0707	Кабели силовые, силовые АВБбШв 4*35 (ок)-1	0,4876	860269,8	0	419468	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0

13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-к*	0,09	101118,22	0	9101	0	0	133	12
				99715,42	0	8974	0	0	0	0
14	23-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SRD 13,6 - 110*8,1 питьевая *м*	90	1742,76		156848				
15	13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты *км кабеля*	0,5	18006,28	12383,28	9003	6192	1781	6,3	3
				5623	2699,69	2812	1350	42,8	9,04	5
16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная "ЛЭС-150" *м*	505	37,75	0	19064	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

Раздел 2. Наружное освещение

23	24-040207-2501	Сжимы ответвительные У731МУ3 *100 шт*	4,92	4010,64		19732				
24	Прайс-лист	Кронштейн "Ива", вылет 2м, угол наклона 20гр "х/ц" *шт*	261	5710,41		1490417				
25	Прайс-лист	Насадка Н2 *шт*	33	3490,77		115195				
26	Прайс-лист	Насадка Н3 *шт*	15	4605,22		69078				
27	13-080205-0902	Светильник с лампами люминисцентными. Установка вне зданий *шт*	111	6587,97	3057,22	731265	339351	144676	2,34	260
				2179,55	865,75	241930	96098	42,8	0,88	98
28	Прайс-лист	Уличный светодиодный светильник "Ульяна-Улица", 100вт *шт*	63	37064,15		2335041				
29	Прайс-лист	Уличный светодиодный светильник "Ульяна-Улица", 60вт *шт*	48	25271,01		1213008				

30	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	841	81,51	2,25	68550	1892	21298	0,07	59
		м		58,37	0,8	49089	673	42,8	0	0
31	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,858	59219,34		50810				
		км								
Раздел 3. ВЛИ-0,4кВ										
32	13-080205-0706	Провод сечением до 70мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1кс 25	3	39040,97	23249,83	117123	69749	26892	15,9	48
		км		14394,11	6549,52	43182	19649	42,8	6,66	20
33	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*35-0,6/1,0	3,06	498825,02		1526405				
		км								
34	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36	123	147,91		18193				
		шт								
35	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39	123	1900,91		233812				
		шт								
36	24-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239	123	1460,85		179685				
		шт								
37	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	246	1851,41		455447				
		шт								
38	24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM.24	123	2222,73		273396				
		шт								
39	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, треполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или панели	138	1794,22	22,96	247602	3168	49855	1	138
		шт		844,09	0	116484	0	42,8	0	0

40	23-070204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4,5кА характеристика В	138	563,17	0	77717	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
41	24-040207-3224	Зажимы анкерные SO118.425	24	5777,31		138655				
		шт								
42	24-040207-4402	Лента бандажная стальная SOT37	320	477,46	0	152787	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
43	24-040207-2809	Колпачек концевой РК99.025	48	397,8		19094				
		шт								
	Раздел 7. Поребрик									
70	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	148	922,89	19,95	136588	2953	47357	0,7	104
		м бортов		523,32	7,33	77451	1085	60,3	0,01	1
71	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5	2,3236	31924,53		74180				
		м3								
	Раздел 10. Кронирование деревьев									
80	11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250мм, количество срезов 15-20	254	825,78	0	209748	0	118298	0,84	213
		1 дерево		825,78	0	209748	0	56,4	0	0

Всего прямые затраты	**10 782 219**	**911**
		172
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	812 578	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	542 965	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 195	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 426 676	
- перевозка грузов, тенге	2 462	
Накладные расходы I уровня, тенге	455 355	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 237 574	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	476 473	

Итого, тенге	11 714 047
Сметная прибыль (8 %), тенге	937 124
Итого	12 651 171
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.	**12 651 171**
Итого по акту в текущих на 2018г.	**13 409 461**
Итого по акту с учетом понижающего коэф-та	**10 481 438**
НДС (12 %)	1 257 773
Всего по акту с учетом НДС	**11 739 211**

Руководитель _____ Жунусов М.М.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"

Технадзор _____ Феоктистов Ю.Ф.

ИП Феоктистов Ю.Ф.

Директор _____ Шаримов Д.Г.

ТОО "КомплектАзияСервис"