Форма 3

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" акимата г. Караганды отдела образования города Караганды

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Договор № 12 от 22.02.2018г.

АКТ №1 от20.07.2018г.
выполненных работ с 5 июля 2018г. по 20 июля 2018г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"" (замена ограждения, устройство площадки для мусора)

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	5 600 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 600 000,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2018 г.	5 600 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	280 000,00
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 320 000,00

БИН 990140003795
ИИК KZ84998HTB0000003397
БИК TSESKZKA
АО"Цеснабанк"
Карагандинская область г.Караганда
ул.Пассажирская,7
тел. 8(7212) 47 76 20

БИН 010940009831
ИИК KZ8077470KZ220317095
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Пичугина,пом.71
тел.8(7212)47-78-07

Заказчик:
Руководитель КГКП
"Ясли-сад №139 "Ақбөпе"

_____ **Ералиева А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Акбопе" акимата города Караганды Отдела образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГКП "Ясли-сад №139 "Акбопе"

АКТ №1 от 20.07.2018г.
выполненных работ с 5 июля 2018г по 20 июля 2018г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Акбопе"
Замена ограждения, устройство площадки для мусора

Составлен(а) в текущих ценах 25.10.16г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Смена ограждения								
1	Е11-070111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	145,4	1506,75	933,96	219082	135798	94496	0,73	106
		м оград		572,79	344,84	83284	50140	62,1	0,25	37
2	Е11-090701-0103 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж**	2,4612	74892,45	23484,76	184325	57801	88534	54,60	134
		т конструкций		46690,10	5619,47	114914	13831	60,9	5,14	13
3	Е12-010101-0402	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	97	4069,98	--	394788	--	257534	5,82	565
		яма		4069,98	--	394788	--	59,1	--	--
4	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,552	7559,92	1170,00	11733	1816	3567	3,73	6
		м3 подстилающего слоя		2703,18	470,32	4195	730	60,9	0,69	1
5	Е11-090305-0401	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	4,542	74539,99	368,72	338561	1675	209030	86,50	393
		т конструкций		68058,20	162,47	309120	738	60,9	0,31	1
6	Е11-090301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек**	2,35	17761,61	7599,72	41740	17859	17613	10,75	25
		т конструкций		8775,98	1991,35	20624	4680	60,9	2,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С121-050206-0219 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	242,5	989,37	--	239922	--	9249	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С121-050206-0461 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	61,5	319,61	--	19656	--	758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,542	127756,80	33549,66	580271	152383	302508	104,65	475
		т конструкций		89489,35	8027,81	406461	36462	60,9	9,18	42
10	С121-050109-0412 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	448,05	2561,39	--	1147631	--	44241	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	191,5	60,36	1,06	11559	203	3923	0,03	6
		м2		32,09	0,17	6145	33	54,2	--	--
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	191,5	56,13	0,84	10749	160	2563	0,02	5
		м2		19,76	0,17	3784	33	54,2	--	--
13	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	24776,00	3149,48	24776	3149	13158	20,47	20
		шт.		17766,12	1155,13	17766	1155	62,1	1,30	1
14	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	2	8638,50	78,79	17277	158	10962	9,03	18
		шт.		7956,12	25,93	15912	52	62,1	0,04	--
15	С121-060405-0501 в ценах IV квартала 2016 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,0695	269954,40	--	18762	--	723	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-060405-0501 в ценах IV квартала 2016 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,0853	269954,40	--	23027	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3283860**	**371001**			**1754**
			Тенге			**1376992**	**107853**			**101**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097174				
	Материалы -		Тенге			22807				
	Всего заработная плата -		Тенге				578017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1407209				
		Накладные расходы -	Тенге			440450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					346256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94194		
		Сметная прибыль -	Тенге			203010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2740634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата -	Тенге				578017			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1186686				
	Материалы -		Тенге			64062				
	Всего заработная плата -		Тенге				906829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41789				
		Накладные расходы -	Тенге			619295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					552259		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67036		
		Сметная прибыль -	Тенге			144478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1950460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1090
		Сметная заработная плата -	Тенге				906829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4691094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1855
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484846			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство площадки для мусора								
17	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,27	7559,26	1170,00	2041	316	621	3,73	1
		м3 подстилающего слоя		2703,18	470,32	730	127	60,9	0,69	--
18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	13680,00	662,08	5472	265	459	1,55	1
		м3		1075,76	155,04	430	62	48,5	0,23	--
19	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,54872	56085,07	15965,44	30775	8761	14622	41,29	23
		т конструкций		33695,99	5016,16	18490	2752	60,9	5,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-050201-9901 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,54872	148920,92	--	81716	--	3150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	4,2	1651,67	666,80	6937	2801	3012	1,08	5
		м2		871,93	161,14	3662	677	60,9	0,19	1
22	С121-100104-0522 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	4,83	2217,67	--	10711	--	413	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-010301-0171 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	9,6	2247,30	--	21574	--	832	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3	60,23	1,06	259	5	88	0,03	--
		м2		32,09	0,17	138	1	54,2	--	--
25	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,6	56,28	0,84	484	7	115	0,02	--
		м2		19,76	0,17	170	1	54,2	--	--
26	С29-000001-0001	Мусорный контейнер 750л, с крышкой	3	35000,00	--	105000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-050201-0116 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,62851	148049,67	--	241100	--	9294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**506070**	**12154**			**29**
			Тенге			**23620**	**3620**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**341784**				
	Материалы -		Тенге			**6196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1659**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92427**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14140**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13211		
		Сметная прибыль -	Тенге			28474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1659			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37712				
	Материалы -		Тенге			3999				
	Всего заработная плата -		Тенге				25581			
		Накладные расходы -	Тенге			17633				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15579		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2054		
		Сметная прибыль -	Тенге			4428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				25581			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21574				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21574				
		Накладные расходы -	Тенге			832				
		Сметная прибыль -	Тенге			1792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24198				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			105000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			105000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			573370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				27240			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3789930**	**383155**			**1783**
			Тенге			**1400612**	**111474**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2438958				
	Материалы -		Тенге			29002				
	Всего заработная плата -		Тенге				579676			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1499636				
		Накладные расходы -	Тенге			454591				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					347185		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107406		
		Сметная прибыль -	Тенге			231484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3125033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				579676			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1224398				
	Материалы -		Тенге			68061				
	Всего заработная плата -		Тенге				932410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41789				
		Накладные расходы -	Тенге			636928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					567838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69090		
		Сметная прибыль -	Тенге			148906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2010232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				932410			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21574				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21574				
		Накладные расходы -	Тенге			832				
		Сметная прибыль -	Тенге			1792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24198				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			105000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			105000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5264463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				1512086			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			63174				
		Итого с временными	Тенге			5327636				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			117208				
		Итого с прочими	Тенге			5444844				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			5444844				
		НДС - 12%	**Тенге**			653381				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			6098225				
		Ценовая скидка - 8,17%				498225				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**5600000**				

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №139 "Акбөпе"
акимата г.Караганды Отдела образования города Караганды.

Ералиева А.А.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"

Дюсенбеков Т.Т.

Директор ТОО "Наладочный пентр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.