Форма 3

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" акимата г. Караганды отдела образования города Караганды

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Договор № 8 от 21.02.2018г.

АКТ №2 от 20.07.2018г.
выполненных работ с 5 июля 2018г. по 20 июля 2018г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"" (ремонт фасада, замена дверей, ремонт пищеблока,прачечной,ремонт санузлов)

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 560 870,08
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	3 762 997,99
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 636 682,20
7	Сумма выполненных работ за июль 2018 г.	3 873 684,21
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	193 684,21
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 680 000,00

БИН 990140003795
ИИК KZ84998HTB0000003397
БИК TSESKZKA
АО"Цеснабанк"
Карагандинская область г.Караганда
ул.Пассажирская,7
тел. 8(7212) 47 76 20

БИН 010940009831
ИИК KZ8077470KZ220317095
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Пичугина,пом.71
тел.8(7212)47-78-07

Заказчик:
Руководитель КГКП
"Ясли-сад №139 "Ақбөпе"

Еспанова А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" акимата города Караганды Отдела образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"

АКТ №2 от 20.07.2018г.
выполненных работ с 5 июля 2018г по 20 июля 2018г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" (ремонт фасада, замена дверей, ремонт пищеблока,прачечной,ремонт санузлов)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Санузлы.Моечные									
		Двери									
1	Е11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	31,92	2834,65	118,68	90482	3788	19268	0,96	31	
		м2 проемов		754,80	54,84	24093	1751	59,8	0,08	3	
2	С121-090202-0502 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	31,92	15046,81	--	480294	--	17291	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Полы									
3	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	27,55	549,72	20,51	15145	565	9656	0,70	19	
		м2		529,21	10,91	14580	300	59,1	0,01	--	
4	Е12-070101-0302	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	29,003	98,94	--	2870	--	1860	0,14	4	
		м		98,95	--	2870	--	59,1	--	--	
5	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	27,55	1230,14	387,89	33890	10686	18427	1,11	31	
		м2		842,25	177,82	23204	4899	59,1	0,21	6	
6	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	27,55	582,11	19,27	16037	531	5766	0,41	11	
		м2 стяжки		288,91	9,62	7959	265	60,9	0,02	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	27,55	1103,06	61,56	30389	1696	9555	0,48	13
		м2 изолируемой поверхности		478,75	8,00	13190	220	60,9	0,01	--
8	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	27,55	718,70	30,19	19800	832	5813	0,29	8
		м2 изолируемой поверхности		288,86	4,56	7958	126	60,9	0,01	--
9	Е11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	27,55	2917,52	50,07	80378	1379	19760	1,22	34
		м2 покрытия		947,43	22,89	26102	631	60,9	0,04	1
		Потолки, стены								
10	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	107,55	492,72	2,50	52992	269	19053	0,34	36
		м2		259,09	1,27	27865	137	59,1	--	--
11	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	221,18	968,97	55,91	214316	12367	90606	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности		618,15	41,96	136723	9281	54,8	0,06	12
12	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	254,43	488,49	9,12	124286	2319	53958	0,42	108
		м2		312,80	4,85	79586	1233	59,1	0,01	2
13	Е11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	60,18	4507,27	17,15	271247	1032	63428	1,91	115
		м2 поверхности облицовки		1558,09	12,58	93766	757	54,8	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1432127**	**35465**			**573**
			Тенге			**457896**	**19599**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1432127**				
	Материалы -		Тенге			**458472**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**477495**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**480294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**334441**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**273054**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61387**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141325**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1907893**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				477495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1907893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				477495			
		РАЗДЕЛ 2. Пищеблок								
		Двери								
14	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	6,72	765,12	110,24	5142	741	2709	0,91	6
		м2		654,89	58,62	4401	394	50,8	0,08	1
15	Е11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	6,72	1716,52	128,52	11535	864	4037	1,06	7
		м2 проемов		811,49	58,55	5453	393	59,8	0,09	1
16	С121-090202-0103 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	6,72	15046,81	--	101115	--	3640	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	3,01	3775,42	16,52	11364	50	6079	3,85	12
		м2		3067,66	8,79	9234	26	59,1	0,01	--
		Потолки, стены								
18	Е12-120101-1703	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	47,9	494,56	2,50	23690	120	8543	0,34	16
		м2		260,93	1,27	12499	61	59,1	--	--
19	Е12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	49,1	178,09	--	8744	--	5668	0,26	13
		м2		178,08	--	8744	--	59,1	--	--
20	Е12-120102-0701	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	49,1	188,18	5,59	9240	274	1234	0,04	2
		м2		29,91	0,09	1469	4	59,1	--	--
21	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	49,1	955,62	17,23	46921	846	11766	0,43	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,20	17052	697	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	49,1	301,78	1,94	14818	95	6457	0,27	13
		м2 окрашиваемой поверхности		211,56	0,93	10388	46	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			232567	2990			90
			Тенге			69238	1622			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232567				
	Материалы -		Тенге			59225				
	Всего заработная плата -		Тенге				70860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101115				
		Накладные расходы -	Тенге			50133				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9824		
		Сметная прибыль -	Тенге			22616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				70860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				70860			
		РАЗДЕЛ 3. Прачечная								
23	Е12-120101-1703	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	31,3	494,54	2,50	15479	78	5582	0,34	11
		м2		260,93	1,27	8167	40	59,1	--	--
24	Е12-070101-0207	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	31,3	549,71	20,51	17206	642	10970	0,70	22
		м2		529,21	10,91	16564	341	59,1	0,01	--
25	Е12-070101-0208	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Полы цементные. Разборка покрытия**	10,3	1230,10	387,89	12670	3995	6889	1,11	11
		м2		842,25	177,82	8675	1832	59,1	0,21	2
26	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	33,18	98,95	--	3283	--	2128	0,14	5
		м		98,95	--	3283	--	59,1	--	--
27	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	10,3	582,14	19,27	5996	198	2156	0,41	4
		м2 стяжки		288,91	9,62	2976	99	60,9	0,02	--
28	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	31,3	1103,04	61,56	34525	1927	10855	0,48	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		478,75	8,00	14985	250	60,9	0,01	--
29	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	31,3	718,69	30,19	22495	945	6604	0,29	9
		м2 изолируемой поверхности		288,86	4,56	9041	143	60,9	0,01	--
30	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	31,3	3041,18	50,07	95189	1567	22589	1,22	38
		м2 покрытия		947,43	22,89	29655	717	60,9	0,04	1
31	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	63,8	555,52	35,93	35442	2292	22224	0,74	47
		м2 облицовки		519,59	16,68	33150	1064	59,1	0,02	1
32	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	63,8	178,09	--	11362	--	7365	0,26	16
		м2		178,08	--	11362	--	59,1	--	--
33	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	63,8	488,50	9,12	31166	582	13530	0,42	27
		м2		312,80	4,85	19957	309	59,1	0,01	--
34	Е12-120102-0701	Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	63,8	188,18	5,59	12006	357	1604	0,04	2
		м2		29,91	0,09	1908	5	59,1	--	--
35	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,8	955,62	17,23	60968	1099	15288	0,43	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,20	22157	906	54,8	0,02	1
36	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	63,8	461,95	2,12	29473	135	16822	0,54	34
		м2 окрашиваемой поверхности		434,11	1,02	27696	65	54,8	--	--
37	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	63,8	4235,03	17,15	270195	1094	61858	1,75	112
		м2 поверхности облицовки		1426,68	12,58	91022	802	54,8	0,02	1
38	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	6,72	765,18	110,24	5142	741	2709	0,91	6
		м2		654,89	58,62	4401	394	50,8	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	6,72	2834,52	118,68	19048	798	4056	0,96	6
		м2 проемов		754,80	54,84	5072	369	59,8	0,08	1
40	С121-090202-0103 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	6,72	15046,81	--	101115	--	3640	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	2,4	3775,00	16,52	9060	40	4847	3,85	9
		м2		3067,66	8,79	7362	21	59,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**791820**	**16490**			**403**
			Тенге			**317434**	**7357**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**791820**				
	Материалы -		Тенге			**356783**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**324791**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**101115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**221719**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**186499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81083**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1094622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1094622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324791**			
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
42	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	14,688	1485,07	--	21813	--	14141	2,14	31
		т		1485,07	--	21813	--	59,1	--	--
43	С341-010101-1010 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	14,688	685,87	--	10074	--	363	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С341-310104-0601 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**								
			14,688	430,00	--	6316	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			38203	--			31
			Тенге			21813	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38203				
	Всего заработная плата -		Тенге				21813			
	Транспортные расходы -		Тенге			16390				
		Накладные расходы -	Тенге			14731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12891		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1840		
		Сметная прибыль -	Тенге			4235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				21813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			57168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				21813			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад садика								
		Фасад								
45	Е12-110103-0101	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**								
			44	302,18	156,84	13296	6901	6220	0,18	8
		м2		144,22	68,91	6346	3032	59,1	0,08	4
46	Е11-070106-0401	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**								
			75	392,20	78,05	29415	5853	11532	0,27	20
		м шва		217,05	--	16279	--	62,1	--	--
47	Е11-070106-0403	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**								
			75	282,33	52,23	21175	3917	7879	0,18	14
		м шва		147,49	--	11062	--	62,1	--	--
48	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**								
			294	188,18	5,59	55325	1643	7392	0,04	11
		м2		29,91	0,09	8794	25	59,1	--	--
49	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**								
			294	544,69	0,40	160140	117	34019	0,21	61
		м2		156,79	0,17	46095	50	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	**Е12-120102-0701**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**294**	**188,18**	**5,59**	**55325**	**1643**	**7392**	**0,04**	**11**
		м2		**29,91**	**0,09**	**8794**	**25**	**59,1**	**--**	**--**
51	**Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**247,17**	**755,08**	**2,03**	**186634**	**501**	**18817**	**0,10**	**26**
		м2 окрашиваемой поверхности		**85,28**	**0,94**	**21078**	**232**	**54,8**	**--**	**--**
52	**Е11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**347**	**579,99**	**1,26**	**201257**	**437**	**77425**	**0,50**	**174**
		м2 вертикальной проекции		**383,69**	**0,60**	**133141**	**208**	**50,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**722567**	**21012**			**325**
			Тенге			**251589**	**3573**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**722567**				
	Материалы -		Тенге			**449966**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**255162**			
		Накладные расходы -	Тенге			**170676**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139636		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31040		
		Сметная прибыль -	Тенге			**71459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**964702**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**964702**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255162**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3217283**	**75957**			**1423**
			Тенге			**1117969**	**32151**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3217283**				
	Материалы -		Тенге			**1324445**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1150120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**682523**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**16390**				
		Накладные расходы -	Тенге			**791699**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					652390		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139309		
		Сметная прибыль -	Тенге			**320719**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4329700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1150120**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4329697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1466**

грамммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1147451			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			51956				
		Итого с временными	Тенге			4381653				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			96396				
		Итого с прочими	Тенге			4478050				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			4478050				
		НДС - 12%	**Тенге**			537366				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			5015415,45				
		Ценовая скидка - 21,6%				1083329,74				
		Всего по акту с ценовой скидкой				3932085,71				
		Снятие ошибочно начисленной суммы(Акт №1)				58401,50				
						3873684,21				

Руководитель ГУ "КГУ "Управление по делам обороны акимата г.Караганды"

Директор ТОО "Налоговый центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нур-Строй"

Дюсенбеков Т.Т.