Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" **Форма 2В**

Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта-Текущий ремонт по замене деревянных окон на окна из ПВХ

Договор подряда № ___39___от 10.04.2018 года

АКТ №

выполненных работ на работы за июль 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Проемы										
1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	238,2	1298,51	110,24	309305,78	26258,07	170394,07	1,65	393,96
		м2		1188,28	58,62	283047,71	13964,31	50,8	0,08	18,44
		Накладные расходы -		*715,34*		*170394,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,11*		*38376,00*				
		Сметная стоимость				*518076,00*				
2	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	137,2	63,10	0,04	8657,31	6,06	5696,74	0,09	12,49
		м		63,06	--	8651,24	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,52*		*5697,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*1148,00*				
		Сметная стоимость				*15502,00*				
3	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	93,2	2555,23	116,86	238147,72	10891,03	63459,64	1,11	103,65
		м2		864,35	54,16	80557,08	5047,68	59,8	0,07	6,24
		Накладные расходы -		*680,90*		*63460,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,89*		*24129,00*				
		Сметная стоимость				*325736,00*				
4	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	145	2121,22	115,46	307576,22	16741,06	89892,20	1,02	148,39
		м2		795,41	54,84	115334,01	7951,99	59,8	0,07	9,83
		Накладные расходы -		*619,95*		*89892,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,29*		*31797,00*				
		Сметная стоимость				*429266,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	93,2	15480,11	--	1442746,25	--	61172,44	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,36*		*61172,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290,92*		*120313,00*				
		Сметная стоимость				*1624232,00*				
6	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	145	18256,69	--	2647220,00	--	112242,13	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*774,08*		*112242,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1522,46*		*220757,00*				
		Сметная стоимость				*2980219,00*				
7	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	137,2	1929,59	3,27	264739,87	448,32	25087,01	0,21	29,07
		м		160,50	1,59	22020,23	217,55	59,8	0,00	0,26
		Накладные расходы -		*182,85*		*25087,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,00*		*23186,00*				
		Сметная стоимость				*313013,00*				
8	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	137,2	726,71	1,39	99704,79	191,27	21009,49	0,26	35,84
		м		197,84	0,71	27143,39	97,55	59,1	0,00	0,12
		Накладные расходы -		*153,13*		*21009,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*9657,00*				
		Сметная стоимость				*130371,00*				
9	Е11-340108-0708 11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка откосов пластиком толщиной 2 мм	119	4285,46	7,09	509969,85	844,24	138081,28	1,85	220,15
		м2 поверхности		1509,93	1,88	179682,03	223,87	62,1	0,00	0,26
		Накладные расходы -		*1160,35*		*138081,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,66*		*51844,00*				
		Сметная стоимость				*699895,00*				
10	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности откосов. Теплоизоляция	5,95	27437,14	1683,15	163251,00	10014,75	67722,45	20,04	119,24
		м3 изоляции		17136,81	590,04	101963,99	3510,74	55,3	0,69	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11381,92*		*67722,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3105,53*		*18478,00*				
		Сметная стоимость				*249451,00*				
11	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	5,95	6430,89	--	38263,80	--	1622,38	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,67*		*1622,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,28*		*3191,00*				
		Сметная стоимость				*43077,00*				
12	Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	49,717	3362,13	0,50	167154,99	24,90	88881,22	3,23	160,78
		м2		2670,51	--	132769,64	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1787,74*		*88881,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,99*		*20483,00*				
		Сметная стоимость				*276519,00*				
13	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	49,717	426,90	2,98	21224,24	148,29	9761,37	0,39	19,39
		м2 окрашиваемой поверхности		310,59	1,43	15441,51	71,30	54,8	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*196,34*		*9761,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,86*		*2479,00*				
		Сметная стоимость				*33464,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6217961,86	65567,99			1242,96
			Тенге			966610,83	31084,99			39,34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6217961,86				
		Накладные расходы -	Тенге			855022,43				
		Сметная прибыль -	Тенге			565838,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7638823,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7638823,00				
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
14	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	5,11	73,00	--	373,03	--	15,82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*16,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*31,00*				
		Сметная стоимость				*420,00*				
15	С341-010101-1010 41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,11 т	685,87	--	3504,80	--	148,60	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,08*		*149,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,20*		*292,00*				
		Сметная стоимость				*3946,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3878	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3878				
		Накладные расходы -	Тенге			164				
		Сметная прибыль -	Тенге			323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4366				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6221840	65568			1243
			Тенге			966611	31085			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6221840				
		Накладные расходы -	Тенге			855187				
		Сметная прибыль -	Тенге			566162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7643189				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7643189				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ С КОЭФ-М - 0,549509				4200000				
		НДС	Тенге			504 000				
		ИТОГО С НДС	Тенге			4 704 000				

Принял
Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Руководитель **Кунедилов Н.Д.**

Принял
Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"

Эксперт **Елеусизов Р.Н.**

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"

Директор **Хижняк В.В.**